



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Γ.Λ.Κ.)  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ  
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων  
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων**

**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ**

**ΕΣΠΑ 2014-2020  
Ελεγκτική Περίοδος 01/01/2023– 31/12/2023**

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Φορέα:**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  
ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»  
στο πλαίσιο του ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020**

**ως προς**

- τις πράξεις/υποέργα με Κωδικό ΟΠΣ 5179757/3, 5179765/3, 5179770/3, 5179776/3, 5179778/3, με δικαιούχο τον «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
- Την πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5185084/1,2 με δικαιούχο τον «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
- Την πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5185082/1,2,3 με δικαιούχο τον «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)»

**Αριθ. Εντολής Ελέγχου**

**942023**

**Αριθμός Ελέγχου**

**1723231001 & 1723231003**

**Αριθμός Αποφάσεων Ελέγχου**

93325/ΑΤΕΕΣΠ/21-06-2023

149588/ΑΤΕΕΣΠ/11-10-2023

**Ημ/νίες διενέργειας ελέγχου**

27/06 έως 10/07/2023 και

18/10 έως 9/11/2023

**Ημ/νία υποβολής έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου**

08/12/2023

Η ΕΔΕΛ επιστά την προσοχή στους αποδέκτες της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου, ότι αυτή είναι Εμπιστευτική και ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προστατεύονται από διατάξεις του Εθνικού και Ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου:

\* την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995

\* τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000

\* τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

\* τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/10-04-1997), όπως ισχύει

σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

## Συντομογραφίες

ΑΗΣ&Σ: Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών  
ΑΣ: Απόβλητα Συσκευασίας  
ΑΣΑ: Αστικά στερεά Απόβλητα  
ΑΠ: Αρχή Πιστοποίησης  
ΑΜ: Αριθμός Μητρώου  
ΑΥ: Ανακυκλώσιμα Υλικά  
ΑΦΗΣ&Σ: Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών  
αρθ.: άρθρο  
ΓΑ: Γωνιές Ανακύκλωσης  
ΔΑ: Διαχειριστική Αρχή  
ΔΔΔ: Δελτίο Δήλωσης Δαπανών  
ΔΕΔΣΠ Α': Διεύθυνση Α' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  
ΔΕΔΣΠ Β': Διεύθυνση Β' Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  
ΔσΠ: Διαλογή στην Πηγή  
ΔΣΑΕ: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων  
ΔΣΕ: Διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη  
ΕΑΣ: Εθνική Αρχή Συντονισμού  
ΕΔΕΛ: Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου  
ΕΔΣΝΑ: Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής  
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
ΕΕΑΑ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης  
ΕΕΣ: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία  
ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων  
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  
ΕΛΣ: Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελληνικό)  
ΕΜΑ: Εργοστάσιο Μηχανικής ανακύκλωσης  
Ε.Ο.ΑΝ; Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης  
ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
ΕΣΔΑ: Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
ΕΣΔΑΚ: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης  
ΕΣΗΔΗΣ:  
ΕΣΠΑ 2014-2020: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020  
ΕΥΔ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  
ΕΥΚΕ: Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων  
ΕΦ: Ενδιάμεσος Φορέας  
ΕC: European Commission  
EPR: Extended Producer Responsibility/ Εκτεταμένη ευθύνη Παραγωγού  
ΗΜΑ: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων  
ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση  
ΚΔΑΥ: Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών  
Ν.: Νόμος  
ΟΕΔΑ: Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων  
ΟΠΣ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  
Ο.Τ.Α.: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
π/υ :προϋπολογισμός  
ΠΔΕ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
ΠΔΕΠ: Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού

ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
ΠοΣ: Πληρώνω όσο Πετάω  
ΣΑ :Συλλογική Απόφαση  
ΣΔΕ: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  
ΣΕΔ : Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης  
ΣΜΑ: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
ΣΜΑΥ: Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων  
ΣΣΕΔ: Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  
ΤΟΣΔΑ/Τ.Σ.Δ.Α.: Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  
ΤΣ: Ταμείο Συνοχής  
ΥΑ: Υπουργική Απόφαση  
ΥΓΟΣ: Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος  
ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  
ΦΟΔΣΑ: Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
ΧΥΤ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής  
ΧΥΤΑ: Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b><u>A. ΣΥΝΟΨΗ.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<u>B.1 Ομάδα Ελέγχου.....</u>	<u>18</u>
<u>B.2 Ελεγχόμενος Φορέας .....</u>	<u>18</u>
<u>B.3 Στόχοι του Ελέγχου .....</u>	<u>19</u>
<u>B.4 Νομική Βάση του Ελέγχου.....</u>	<u>20</u>
<u>B.5 Ελεγκτική Προσέγγιση .....</u>	<u>21</u>
<b><u>Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ .....</u></b>	<b><u>6</u></b>
<u>Γ.1 Προηγούμενοι Έλεγχοι από ΕΔΕΛ, ΕΛΣ, ΕΕ και ΕΕΣ .....</u>	<u>21</u>
<u>Γ.2 Παρακολούθηση της Συμμόρφωσης του Φορέα στις Συστάσεις Προηγούμενων Ελέγχων της ΕΔΕΛ, ΕΛΣ, ΕΕ και ΕΕΣ .....</u>	<u>21</u>
<b><u>Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .....</u></b>	<b><u>22</u></b>
<b><u>Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ .....</u></b>	<b><u>82</u></b>
<u>E.1 Υλοποίηση των Στόχων του Ελέγχου .....</u>	<u>82</u>
<u>E.2 Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Φορέα .....</u>	<u>.....</u>
<u>E.3 Παράλληλη Διερεύνηση Οριζοντίου Θέματος..Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</u>	<u>.....</u>
<u>E.4 Προηγούμενοι Έλεγχοι.....Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.</u>	<u>.....</u>
<b><u>Παραρτήματα .....</u></b>	<b><u>85</u></b>

DataJournalists

## A. ΣΥΝΟΨΗ

### Σημαντικά Ευρήματα και Συστάσεις

Θεμελιώδης απαίτηση	Σημαντικά Ευρήματα	Συστάσεις
Κατάλληλη Επιλογή πράξεων (Θεμελιώδης απαίτηση 2 ερωτ. Συστηματος)	Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	<p>-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p> <p>-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης :</p>

		<p>3.331.260,00*25%=832.815,00€</p> <p>-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>-Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου</p>
--	--	---

		<p>της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:</p> <p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p> <p>-Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των Υποέργων 3 των Πράξεων με κωδ. MIS 5179757, 5179765, 5179770, 5179776, 5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΔΣΝΑ μειωμένες κατά 25%. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.</p> <p>-Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1 και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%. . Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.</p>
<p>Η πράξη/υπόεργο συμμορφώνεται με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες</p>	<p>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.</p>	<p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ</p>

		<p>ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>-Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1 και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%.</p>
<p>Η πράξη/υπόεργο συμμορφώνεται με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες</p>	<p>Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού</p>	<p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής</p>



		<p>διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>-Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p> <p>-Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφού επιβεβαιώσει με έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης προς την ΕΔΕΛ, ότι έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης - σε συνέχεια της αρ. 462/ΥΜ/ΤΧ/09.10.2023 βεβαίωσης της εταιρίας «ENVIRCO HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» (προς τον ΕΔΣΝΑ, Βλέπε κεφ. Δ3) ? και ισχύουν, α) το σύνολο των προδιαγραφών των σχετικών προκηρύξεων και β) και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αρ. 4572/4-05-2022 και 2786/16.03.2022 προσκλήσεων, να θέτει εφεξής σε αποδεκτό διαχείρισης μειωμένες κατά 25% τις δαπάνες των Υποέργων 3 ,των πράξεων με MIS: 5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και 5185082 του ΕΣΔΑΚ.</p> <p>-Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 6, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να προβεί σε απένταξη των Υποέργων 3 ,των πράξεων με MIS: 5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και της πράξης με</p>
--	--	---

		κωδικό ΟΠΣ 5185082 του ΕΣΔΑΚ.
Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις - ΘΑ4 Ελέγχου Συγχτήματος	Μερική διαφοροποίηση του προκηρυγμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	<p>-Σε συνέχεια της ανωτέρω διαβεβαίωσης που περιήλθε σε γνώση της ΕΟ, η ΕΥΔ να επιβεβαιώσει με επιτόπια επαλήθευση ότι μετά τις ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης εξακολουθούν να ισχύουν α) το σύνολο των προδιαγραφών της προκήρυξης και β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης και των αποφάσεων ένταξης. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Ειδικότερα :</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>2.961.120,00 * 25\% = 740.280,00\text{€}</math></p> <p>-Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : <math>3.331.260,00 * 25\% = 832.815,00\text{€}</math></p> <p>-Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με</p>

		<p>κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p> <p>-Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να μην προβεί σε αποδεκτό διαχείρισης των δαπανών των ελεγχόμενων υποέργων 3 των ανωτέρω πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776,5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής.</p> <p>-Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με τα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών .</p>
Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις - ΘΑ4 Ελέγχου Συχτήματος	Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	-Ο ΕΔΣΝΑ να προσκομίσει α) βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού

		<p>Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ,</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p> <p>-Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1 ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει</p>
--	--	---

		<p>τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>2.220.840,00\text{€} * 25\% = 555.210,00\text{€}</math></p> <p>-Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαιρέση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους <math>2.961.120,00\text{€} (=11.844.480,00 * 25\%)</math>, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>1.850.700,00 * 25\% = 462.675,00\text{€}</math></p> <p>-Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαιρέση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους <math>2.961.120,00\text{€} (=11.844.480,00 * 25\%)</math>, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>1.480.560,00 * 25\% = 370.140\text{€}</math></p> <p>-Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τότε</p>
--	--	--

η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διάρθρωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης:  $2.961.120,00 * 100\% = 2.961.120,00\text{€}$

-Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδιας Υπηρεσίας εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε

η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διάρθρωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης:  $3.331.260,00 * 100\% = 3.331.260,00\text{€}$

-Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-

		<p>7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διάρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>2.220.840,00\text{€} * 100\% = 2.220.840,00\text{€}</math></p> <p>-Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διάρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>1.850.700,00 * 100\% = 1.850.700,00\text{€}</math></p> <p>-Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού</p>
--	--	--

		<p>Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης:  <math>1.480.560,00 * 100\% = 1.480.560,00\text{€}</math></p> <p>-Ο ΕΔΣΝΑ:</p> <p>Α) να επικαιροποιήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ των πέντε αποφάσεων ένταξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, αφού λάβει υπόψη την τυχόν μείωση εσόδων του από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων υλικών της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., τη μείωση των εξόδων από τη μη χρήση οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού, δεδομένου ότι η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών φέρεται να έγινε από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για το χρονικό διάστημα από 5/8/2022 έως 7/7/2023.</p> <p>Β) εφεξής να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για την παρακολούθηση των αναφερομένων στη χρηματοοικονομική μελέτη της ΥΓΟΣ όσον αφορά στις πέντε (5) αποφάσεις ένταξης.</p> <p>-Ο «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιος φορέας εποπτείας και ελέγχου των ΣΣΕΔ, να διασφαλίσει, για λόγους διαφάνειας, ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν</p>
--	--	---



		<p>αποτελούν πολυκέντρα ανακύκλωσης συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ</p> <p>-α) Σε συνέχεια της σύστασης 3, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να εξετάσει τα νέα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις πέντε (5) εκθέσεις τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ και αφού τα εγκρίνει να τα αποστείλει στην ΕΥΚΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. 110730/ΕΥΚΕ 1688/20-10-2020 έγγραφο της ΕΥΚΕ, καθώς διατηρεί την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθότητας υπολογισμού των οικονομικών στοιχείων της έκθεσης τεκμηρίωσης και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών των ενταγμένων πράξεων.</p> <p>β) Η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να επιβεβαιώσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμά της, πολυκέντρα ανακύκλωσης με δικαιούχο τον ΕΔΣΝΑ δεν εμφανίζονται πλέον στο site της εταιρείας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.</p> <p>-Σε συνέχεια της σύστασης 3 η ΕΥΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τεκμηρίωσης των ΥΓΟΣ να προβεί στον υπολογισμό της αντιστάθμισης, εφόσον απαιτείται. Να ενημερωθεί σχετικά η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις τυχόν δικές της ενέργειες, καθώς και η ΕΔΕΛ.</p>
--	--	---

DataJournalists

## Ελεγχθείσες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτάκτου Ελέγχου

Ελεγχθείσες Δαπάνες	11.844.480,00€
Μη επιλέξιμες Δαπάνες	2.961.120,00 €
Ποσοστό μη Επιλέξιμων Δαπανών	25%

## B. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

### B.1 Ομάδα Ελέγχου

Η Ομάδα Ελέγχου αποτελείται από τους:



### B.2 Ελεγχόμενοι Φορείς

Ο παρών έκτακτος έλεγχος αφορούσε στις διαδικασίες ένταξης, ανάθεσης και διαχειριστικών επαληθεύσεων των παρακάτω πράξεων/υποέργων:

#### **A) Πράξεις- Υποέργα με δικαιούχο τον «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-(ΕΛΣΝΑ)» στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020**

- Υποέργο 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης -καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής» - με Κωδικό ΟΠΣ 5179757,
- Υποέργο 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης -27 τεμάχια της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής με Κωδικό ΟΠΣ 5179765,
- Υποέργο 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης -καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179770,
- Υποέργο 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης -καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179776 και
- Υποέργο 3 : Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης -καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179778

**Β) Πράξεις-Υποέργα με δικαιούχο τον «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ (ΦΟΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020**

- Υποέργο 1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5185084
- Υποέργο 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αργολίδας Κορινθίας της πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5185084.

**Γ) Πράξεις-Υποέργα με δικαιούχο τον «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ)» στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020**

- Υποέργο 1. Προμήθεια Και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της πράξης «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5185082
- Υποέργο 2. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της πράξης «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5185082
- Υποέργο 3. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της πράξης «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5185082

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στην έδρα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) καθώς και στην έδρα των δικαιούχων των πράξεων ήτοι στην έδρα του ΕΔΣΝΑ, του ΦΟΣΔΑ Περιφ Πελοποννήσου και του ΕΣΔΑΚ.

### **Β.3 Στόχοι του Ελέγχου**

Τα ανωτέρω υποέργα ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΕΛ κατά την αριθμ. 921/12.05.2023 συνεδρίασή της, για την έγκριση του παραδεκτού της αριθ. πρωτ. 72933 ΕΙ 2023/ΥΠΟΙΚ 10.05.2023 (α/α ΑΤΕΕΣΠ 942023 στο ΟΠΣ ΕΔΕΛ) Εντολής Ελέγχου, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ΕΔΕΛ, με την αριθμ. Ref.Ares(2023)3170705-05/05/2023 επιστολή της με θέμα «Αίτημα προς την ΕΔΕΛ σχετικά με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, CCI2014GR16M1OP001”»

### **Θεμελιώδεις Απαιτήσεις**

- Κατάλληλη Επιλογή πράξεων
- Η πράξη/υποέργο συμμορφώνεται με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες
- Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις
- Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης

Ειδικότερα, οι ανωτέρω θεμελιώδεις απαιτήσεις καθώς και οι ειδικότεροι κίνδυνοι στους οποίους εστίασε ο έκτακτος έλεγχος καθορίστηκαν βάσει των αναφερομένων στην ανωτέρω εντολή

ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΔΕΛ .

#### B.4 Νομική Βάση του Ελέγχου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με:

- το αρ. 127 του Καν.(ΕΕ) 1303/2013,
- τα άρθρα 11-12 του Νόμου 4314/2014 όπως ισχύουν,
- τα άρθρα 57 και 60 του ΠΔ 142/23-11-2017 και
- τις αρ. 93325/ΑΤΕΕΣΠ/21-06-2023 και 149588/ΑΤΕΕΣΠ/11-10-2023 Αποφάσεις Σύστασης της Ομάδας Ελέγχου.

#### B.6 Οικονομικά στοιχεία ελεγχόμενων υποέργων

Τα οικονομικά στοιχεία των ελεγχόμενων υποέργων έχουν ως εξής:

ΟΠΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 9 <sup>ης</sup> ΔΧ σε ευρώ
ΟΠΣ 5179757/ Υπόεργο 3	Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης - καταγραφής	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής»	ΕΔΣΝΑ	2.961.120,00
5179765/ Υπόεργο 3	Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής -	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	ΕΔΣΝΑ	3.331.260,00
5179770 Υπόεργο 3	Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης - καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης	«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής»	ΕΔΣΝΑ	2.220.840,00
5179776 Υπόεργο 3	Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης - καταγραφής	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής	ΕΔΣΝΑ	1.850.700,00
5179778 Υπόεργο 3	Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης - καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Πειραιώς και Νήσων Αττικής Δυτικής Αττικής	ΕΔΣΝΑ	1.480.560,00
5185084 Υπόεργο 1	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αρκαδίας, Δακωνίας και Μεσσηνίας	Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου	ΦΟΣΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝ ΗΣΟΥ	0,00
5185084 Υπόεργο 1	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αργολίδας Κορινθίας	Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου	ΦΟΣΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝ ΗΣΟΥ	
Υπόεργο 1	Προμήθεια Και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου	Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου & Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης	ΕΣΔΑΚ	0,00

5185082 Υπόεργο 2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου	Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου & Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης	<b>ΕΣΔΑΚ</b>	<b>0,00</b>
5185082 Υπόεργο 3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου	Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης	<b>ΕΣΔΑΚ</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>11.844.480,00</b>

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν τεθεί σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης.

### **B.5 Ελεγκτική Προσέγγιση**

Τα υποέργα των πράξεων ελέγχθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΕΛ κατά την συνεδρίασή της αριθμ 921/12-05-2023 για την έγκριση του παραδεκτού της αριθ. πρωτ. 72933 ΕΙ 2023/ΥΠΟΙΚ 10.05.2023(α/α ΑΤΕΕΣΠ 942023 στο ΟΠΣ ΕΔΕΛ) Εντολής Ελέγχου, που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την ΕΔΕΛ.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ. Η Ομάδα Ελέγχου έλαβε υπόψη της το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης των ελεγχόμενων υποέργων. Ο έλεγχος διενεργήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου που συντάχθηκε, με βάση το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ αλλά και τα ιδιαίτερα θέματα που αφορά η σχετική εντολή ελέγχου.

## **Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ**

### **Γ.1 Προηγούμενοι Έλεγχοι από ΕΔΕΛ, ΕΛΣ, ΕΕ και ΕΕΣ**

Δεν υπάρχουν προηγούμενοι έλεγχοι

### **Γ.2 Παρακολούθηση της Συμμόρφωσης του Φορέα στις Συστάσεις Προηγούμενων Ελέγχων της ΕΔΕΛ, ΕΛΣ, ΕΕ και ΕΕΣ**

Δεν υπάρχουν προηγούμενοι έλεγχοι

## Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

### Δ.1 Κατάλληλη Επιλογή πράξεων (Θεμελιώδης απαίτηση 2 ερωτ. Συστήματος ) (Δ. 1)

Σε εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ εκδόθηκε ο Νόμος 4042/2012 και επικαιροποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 49/2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ αναθεωρήθηκε από την Οδηγία ΕΕ 2018/851, εισάγοντας πιο φιλόδοξους συνολικούς στόχους διαλογής στην πηγή και ανακύκλωση. Στη βάση αυτή αναθεωρήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) [ΦΕΚ 185/Α/2020] και ψηφίστηκε ο νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021) για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, που ενσωματώνουν τις αρχές και τις κατευθύνσεις των Ενωσιακών Οδηγιών για τα απόβλητα, θέτουν στόχους-ορόσημα για τα έτη 2025 και 2030 και περιλαμβάνουν τη στρατηγική επίτευξής τους με το σύστημα Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), ως τον πλέον δόκιμο τρόπο.

Το ΕΣΔΑ υιοθετεί την καθιέρωση νέων δικτύων χωριστής συλλογής με άμεσο χρονικό ορίζοντα, καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων χωριστής συλλογής τόσο γεωγραφικά, όσο και ποσοτικά, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων και του περιβαλλοντικού και οικονομικού αποτελέσματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ και τις κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας. Στη βάση αυτή πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ), που συνίστανται από τα άλλα τέσσερα κύρια υποπευράματα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, πλην συσκευασίας.

Το ΕΣΔΑ 2020 -2030 θέτει, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι στόχους:

- *“Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός για τη συλλογή του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών θα ενισχυθεί (όπως κάδοι ανακύκλωσης, απορριμματοφόρα) έναντι του «πράσινου» κάδου (των σύμμεικτων ΑΣΑ), που σήμερα είναι ο κύριος κάδος υποδοχής αστικών αποβλήτων. Παράλληλα προβλέπεται να επεκταθεί πανελλαδικά το δίκτυο του καφέ κάδου (οργανικά απόβλητα / βιοαπόβλητα) και επιπρόσθετα να ενισχυθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων ανά είδος υλικού, όπου χωρικά είναι εφικτό. Τα ως άνω θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και παράλληλα τη σημαντική μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς επεξεργασία σε μονάδες υπολειμματικών συμμείκτων ΑΣΑ και κατ’ επέκταση σε ταφή. Με βάση τα ανωτέρω θα προχωρήσει ο ανασχεδιασμός της χωροθέτησης των κάδων αποβλήτων, καθώς και ο εξορθολογισμός των δρομολογίων.”*
- Ανάπτυξη δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (πέραν των αποβλήτων συσκευασίας) ώστε να αυξηθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης των υλικών αυτών. Άμεση καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής τουλάχιστον για τα μέταλλα, το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό.
- Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ, τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η Ε.Υ.Δ. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προέβη στην έκδοση δύο Προσκήσεων:

- Της με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4572/04-05-2022 Πρόσκλησης στον Άξονα 14Β (ΕΤΠΑ) του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό 14Β.6α.26.1.3, α/α ΟΠΣ 5898 και τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής», έκδοση 1.0 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΓ46ΜΤΑΡ-2ΔΒ).

- Της με αρ. πρωτ. οικ 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ε5Γ46ΜΤΑΡ-ΞΩ5) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης», κωδικός πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.3, (Α/Α ΟΠΣ: 5743) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι δύο Προσκλήσεις έχουν κοινά στοιχεία, καθώς χρηματοδοτούν νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018), το ισχύον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ39/2020) και το Ν.4819/2021, αφορούν σε απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει.

**Συγκεκριμένα οι ανωτέρω Προσκλήσεις αφορούν τη χωριστή συλλογή των Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ), που συνίστανται από τέσσερα κύρια υποεξόρυμα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και δεν αποτελούν υλικά συσκευασίας, ενδεικτικά έντυπο χαρτί, πλαστικά παιχνίδια, μεταλλικά εξαρτήματα και σκεύη, υαλοπίνακες.**

Σε συνέχεια των ανωτέρω Προσκήσεων υποβλήθηκαν:

**Α)** Σε συνέχεια της με α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4572/04-05-2022 Πρόσκλησης υποβλήθηκαν πέντε (5) αιτήσεις χρηματοδότησης από τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), οι οποίες κατόπιν θετικής αξιολόγησης εντάχθηκαν στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά στοιχεία των ενταχθέντων και ελεγχόμενων από τον παρόντα έλεγχο Πράξεων:

<b>ΚΩΔ. ΟΠΣ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ- Απόφ ένταξης</b>	<b>ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΕΡΓΟ</b> 3ο «Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης καταγραφής» Αριθ. πολυκέντρων ανακύκλωσης	<b>ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ (ΣΕ €) ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>  <b>ΕΛΕΓ. ΥΠΟΕΡΓΟΥ</b>  <b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b> <b>ΠΔΕ ΣΑΕ 2751</b>	<b>ΕΥΚΕ - ΥΓΟΣ</b>
<b>5179765</b>	«Ανάπτυξη Δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» 5836/30-5-2022	<b>27 τεμάχια</b>	<b>Προϋπολογισμός (Π): 18.086.090,00 € Υπόεργο (Υ): 9.993.780,00 €</b>  <b>(ΣΑΕ 2022ΣΕ27510087)</b>	55161/ΕΥΚΕ920/27-05-2022, διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει απόφασης 2012/21/ΕΕ
<b>5179770</b>	«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής» 5835/30-05-2022	<b>38 τεμάχια</b>	<b>Π: 25.030.553,94 € Υ: 14.065.320,00 €</b>  <b>(ΣΑΕ 2022ΣΕ27510089)</b>	55161/ΕΥΚΕ920/27-05-2022, διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει απόφασης 2012/21/ΕΕ

5179757	«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής» 5894/31-05-2022	32 τεμάχια	Π: 25.349.950,91 € Υ: 8.143.080,00 € (ΣΑΕ 2022ΣΕ27510091)	55161/ΕΥΚΕ920/27-05-2022, διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει απόφασης 2012/21/ΕΕ
5179776	«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής» 5832/30-05-2022 (Ορθ. επαν)	17 τεμάχια	Π: 16.905.698,47 € Υ: 6.292.380,00 € (ΣΑΕ 2022ΣΕ27510088)	55161/ΕΥΚΕ920/27-05-2022, διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει απόφασης 2012/21/ΕΕ
5179778	«Ανάπτυξη Δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής» 5861/31-5-2022	16 τεμάχια	Π: 12.926.597,74 € Υ: 6.922.240,00 € (ΣΑΕ 2022ΣΕ27510090)	55161/ΕΥΚΕ920/27-05-2022, διατύπωση γνώμης σχετικά με τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ βάσει απόφασης 2012/21/ΕΕ

Σημειώνεται ότι αντικείμενο του παρόντος ελέγχου αποτελεί το Υπόεργο 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης -καταγραφής - Πολυκέντρα Ανακύκλωσης» των ανωτέρω Πράξεων.

Β) Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ5Γ46ΜΤΛΡ-ΞΩ5) Πρόσκλησης υποβλήθηκε μία (1) αίτηση χρηματοδότησης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία κατόπιν θετικής αξιολόγησης εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά στοιχεία της ενταχθείσας και από τον παρόντα έλεγχο ελεγχόμενης Πράξης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ- Απόφ ένταξης	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕ ΣΑΕ Ε2751	ΕΥΚΕ-ΥΓΟΣ
5185084	«Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21	1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας  33 πολυκέντρα	12.276.000,00	α.π. 84908/ΕΥΚΕ1478/05-9-2022 (α.π.ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9730/05-9-2022) έγγραφο της ΕΥΚΕ, με το οποίο διατυπώνεται γνώμη σχετικά με την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της πράξης.



Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Α.Π.: 11159 /04-10-2022  58 πολυκέντρα	2.Προμήθεια και Εγκατάσταση Πολυκέντρων ανακύκλωσης Π.Ε. Αργολίδας Κορινθίας  <b>25 πολυκέντρα</b>	<b>9.300.000,00</b>	Το με α.π. 93726/ΕΥΚΕ1663/30-9-2022 (α.π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11029/30-09-2022) έγγραφο της ΕΥΚΕ, με το οποίο διατυπώνεται γνώμη σχετικά με την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της πράξης.
---	--	---------------------	---

Γ) Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ5Γ46ΜΤΛΡ-ΞΩ5) Πρόσκλησης υποβλήθηκε μία (1) αίτηση χρηματοδότησης από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) η οποία κατόπιν θετικής αξιολόγησης εντάχθηκε στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται συνοπτικά στοιχεία της ενταχθείσας και ελεγχόμενης από το παρόντα έλεγχο Πράξης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  Απόφαση ένταξης	ΥΠΟΕΡΓΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ (ΣΕ €) ΧΡΗΜ/ΣΗ ΠΔΕ ΣΑΕ Ε2751 2022ΣΕ27510148	ΕΥΚΕ-ΥΓΟΣ
5185082	«Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.»  Α.Π.: 9956-09/09/2022  Αριθμός Πολυκέντρων 60 τεμάχια	1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Αριθ. Πολυκέντρων 13 τεμάχια	<b>4.836.000,00</b>	Το με α.π. 84908/ΕΥΚΕ1478/05-9-2022 (α.π.ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9730/05-9-2022) έγγραφο της ΕΥΚΕ, με το οποίο διατυπώνεται γνώμη σχετικά με την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ της πράξης.
		2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  Αριθ. Πολυκέντρων 13 τεμάχια	<b>4.836.000,00</b>	Το με α.π. ΕΥΚΕ1541/06-09-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΚΕ, με το οποίο διατυπώνεται γνώμη σχετικά με τις Εκθέσεις ΥΓΟΣ για τις γωνιές ανακύκλωσης Δήμων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου.
		3.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Αριθ. Πολυκέντρων 34 τεμάχια	<b>12.648.000,00</b>	

Ως προς την τήρηση διαδικασίας ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνεται σχετικό Εύρημα 1.

Εύρημα 1	Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων «Σημαντικό εύρημα»
----------	---

**Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:**

- Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.
- Η Οδηγία 2018/852 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.
- Ο Ν.4314/2014, για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ο Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 228 σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων».
- Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚΑ' 92/07.05.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
- Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.7.2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
- Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
- Το ΕΣΔΑ (2020), το οποίο εγκρίθηκε με την ΠΥΣ 39/31-08-2020 (ΦΕΚ185/Α/ 29-09-2020).
- Το με αρ. πρωτ. 83704/19.09.2023 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο των Διαχειριστικών Αρχών στις Δημόσιες Συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΠ 2014-2020».

**Β. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:**

Από τον έλεγχο, σχετικά με την υποβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές Προσκλήσεις εγγράφων/δικαιολογητικών, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

**α ) ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΣΝΑ):**

Τα κάτωθι ευρήματα που σχετίζονται με τις Πράξεις με Δικαιούχο τον ΕΛΣΝΑ ελέγχονται αποκλειστικά ως προς το Υποέργο 3 (Ομάδα Ε).

Η ΟΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σημείο του ευρήματος, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που είτε της παρασχέθηκαν, είτε αντλήθηκαν από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και με την επιφύλαξη της τυχόν ύπαρξης λοιπών εγγράφων/δικαιολογητικών, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να έρθουν εις γνώση της, καταλήγει με εύλογη βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η Ε.Υ.Δ. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προέβη εσφαλμένα σε θετική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης για τους κάτωθι λόγους:

**Αναφορικά με το Κριτήριο Α1. «Πληρότητα και Σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης».** Σύμφωνα με την εξειδίκευση του κριτηρίου όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η ΕΥΔ εξετάζει τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης. Να σημειωθεί ότι κατά την φάση της αξιολόγησης (5<sup>ος</sup> 2022) είχε ήδη συναφθεί η με αρ.πρωτ.16489/28-12-2021 συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της μοναδικής προσφέρουσας για την Ομάδα Ε και αναδειχθείσας αναδόχου εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009858606 2021-12-28), κατόπιν και της αριθμ.231/2021 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από τον έλεγχο των στοιχείων που αφορούν την Ομάδα Ε – Πολυκέντρα Ανακύκλωσης και

συγκεκριμένα με βάση το ΤΔΠ όπου ορθά αναφέρεται ότι στις Γωνίες Ανακύκλωσης (ΓΑ- ένα είδος από τις οποίες είναι και τα πολυκέντρα ανακύκλωσης) θα συλλέγονται τα κάτωθι υλικά:

1. Μέταλλα (20 01 40)
2. Χαρτί / χαρτόνι και έντυπο χαρτί (20 01 01)
3. Πλαστικά (20 01 39)
4. Γυαλί ( 20 01 02)
5. ...
- 6.....

και με δεδομένο ότι το έργο είχε ήδη συμβασιοποιηθεί συνεπώς ήταν διαθέσιμα προς αξιολόγηση τόσο τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή), όσο και η Τεχνική Προσφορά της αναδόχου εταιρείας (φυλλάδια, βεβαιώσεις), θα έπρεπε να είχε διαπιστωθεί από την ΕΥΔ η αδυναμία του ήδη συμβασιοποιημένου εξοπλισμού (πολυκέντρα ανακύκλωσης) να ανταποκριθεί στη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των υλικών των ανωτέρω κατηγοριών κατά παράβαση των απαιτήσεων της Πρόσκλησης, ήτοι τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία αφορούν απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει (εκτενής ανάλυση ως προς το θέμα της μη δυνατότητας του εξοπλισμού να ανταποκριθεί στην ανακύκλωση υλικών από πλαστικό και μέταλλο πλην συσκευασιών, όπου αναλυτικά περιγράφεται στο εύρημα 4)

**Αναφορικά με το Κριτήριο Α2 – Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο** διαπιστώθηκε ότι η Διαχειριστική Αρχή δεν ήλεγξε επαρκώς τη **ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο** που σχετίζεται με τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 83704/19.09.2023 έγγραφο της ΕΥΘΥ σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος νομιμότητας που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα άλλο όργανο και εκτείνεται στο σύνολο των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής αναδόχου καθώς και στο σχέδιο της οικείας σύμβασης, προκειμένου να διαπιστωθούν, εάν υπάρχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, τέτοιες νοούμενες ως αυτές που προκαλούν νόθευση του ανταγωνισμού, αδιαφάνεια και δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.

**Αναφορικά με το Κριτήριο Γ.2 «Αποτελεσματικότητα της Πράξης»** διαπιστώνεται ότι το Υποέργο 3 με δεδομένη την επιλογή των μηχανημάτων και τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικά με το Κριτήριο Α1 το τμήμα αυτό της Πράξης (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) που αφορά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης κρίνεται ότι δεν δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Πράξης.

#### **β) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (ΦΟΔΣΑ):**

Σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης το φυσικό αντικείμενο αυτής αφορά την ανάπτυξη Δικτύου αποτελούμενο από 58 ΓΑ, από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας, όπως αναφέρεται προηγουμένως, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανακύκλωσης. Στις ΓΑ θα συλλέγονται υλικά, όπως φαίνεται ακολούθως:

1. Μέταλλα (20 01 40)
2. Χαρτί / χαρτόνι και έντυπο χαρτί (20 01 01)
3. Πλαστικά (20 01 39)
4. Γυαλί ( 20 01 02)

Η Ε.Υ.Δ. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της, προέβη σε αξιολόγηση της υποβληθείσας προς ένταξη πράξη όπου, αφού επιβεβαίωσε την πληρότητα των προϋποθέσεων του Σταδίου Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας προέβη σε αξιολόγηση των κριτηρίων του Σταδίου Β' κατέληξε σε θετική αξιολόγηση με την επιφύλαξη των κάτωθι ειδικών όρων, οι οποίοι και αποτυπώθηκαν στην απόφαση ένταξης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«- .....

- *Να προσκομιστεί έρευνα αγοράς με Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών πριν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού*

.....»

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Δεν υποβλήθηκε προϋπολογισμός με τεκμηρίωση κόστους από ευρεία έρευνα αγοράς. Ειδικότερα δεν υποβλήθηκαν αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για την προμήθεια των πολυκέντρων. Σύμφωνα με την πρόσκληση για την τεκμηρίωση των

προδιαγραφών και του κόστους του εξοπλισμού θα έπρεπε να υποβληθεί Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο: α) από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών εξοπλισμού (από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές ανά περίπτωση), β) τις σχετικές προσφορές, τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδεικτικά προηγούμενων έργων, καθώς και γ) την απόφαση ορισμού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, (όπως αναφέρεται και στο Φύλλο Αξιολόγησης της ΕΥΔ).

Δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και των οικείων Δήμων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 του ν. 4685/2020, η έγκριση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των Δήμων και προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Εν προκειμένω, η αναφορά στις συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, εφόσον αυτό απαιτείται, δεν συνάδει με τη σχετική διάταξη, αφού μέρος των συναφθεισών προγραμματικών συμβάσεων συνήφθη χωρίς προηγουμένως το ΤΣΔΑ να διαπιστώσει την αναγκαιότητα των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Με άλλα λόγια προηγήθηκε η απόφαση απόκτησης των πολυκέντρων της διαπίστωσης της αναγκαιότητάς τους στα ΤΣΔΑ.

Επιπλέον να σημειωθεί ότι προσκομίστηκαν στην ΟΕ ΤΣΔΑ στα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη ή αναφορά για ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού με χαρακτηριστικά Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που είτε παρασχέθηκαν, είτε αντλήθηκαν από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και με την επιφύλαξη της τυχόν ύπαρξης λοιπών εγγράφων/δικαιολογητικών, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να έρθουν εις γνώση της ΟΕ διαπιστώνεται με εύλογη βεβαιότητα ότι, η Ε.Υ.Δ. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ πρόβη εσφαλμένα σε θετική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης για τους κάτωθι λόγους:

Έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της πρότασης

- ο Εσφαλμένη Θετική Αξιολόγηση κατά το Στάδιο Α΄ Πληρότητα, καθώς δεν είχε υποβληθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από την Πρόσκληση εγγράφων /δικαιολογητικών.
- ο Επιπλέον διαπιστώθηκε εσφαλμένη αξιολόγηση κατά το Β΄ Στάδιο.

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι :

**Κριτήριο Α1. «Πληρότητα και Σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης».** Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται : Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά μεταξύ άλλων: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της. Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι εσφαλμένα η ΕΥΔ αξιολόγησε θετικά το εν λόγω κριτήριο, καθώς οι προδιαγραφές που προσκομίστηκαν αφορούν μηχανήματα της κατηγορία reverse vending machines (RVMs) τα οποία με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνεται ότι αποτελούν μηχανήματα καταρχήν προορισμένα για την ανακύκλωση μπουκαλιών (bottles) και κονσερβών (cans), αντικειμένων δηλ. που ανήκουν στην κατηγορία υλικά συσκευασίας και κατ' επέκταση εμπίπτουν στην διευρυμένη ευθύνη παραγωγού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιλογή λοιπόν των προδιαγραφών αυτών οδηγεί σε προμήθεια εξοπλισμού, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και της ΥΓΟΣ για τις οποίες αποδεκτός εξοπλισμός είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακύκλωση των κάτωθι υλικών:

1. Μέταλλα (20 01 40)
2. Χαρτί / χαρτόνι (20 01 01)
3. Πλαστικά (20 01 39)
4. Γυαλί ( 20 01 02)

(Βλ. σχετικό Εύρημα 4)

**Αναφορικά με το Κριτήριο Α2 – Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, λανθασμένα η ΕΥΔ έδωσε θετική αξιολόγηση,** καθώς δεν είχε υποβληθεί προϋπολογισμός με τεκμηρίωση κόστους από ευρεία έρευνα αγοράς. Ειδικότερα, δεν υποβλήθηκαν αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για την προμήθεια των πολυκέντρων. Σύμφωνα με την πρόσκληση για την τεκμηρίωση των προδιαγραφών και του κόστους του

εξοπλισμού θα έπρεπε να υποβληθεί Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο: α) από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών εξοπλισμού (από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές ανά περίπτωση), β) τις σχετικές προσφορές, τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδεικτικά προηγούμενων έργων καθώς και γ) την απόφαση ορισμού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών (βλ. Εύρημα 2)

**Αναφορικά με το Κριτήριο Γ.2 «Αποτελεσματικότητα της Πράξης»** και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα Α1 συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα ότι ο εξοπλισμός που περιγράφεται δεν δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Πράξης, συνεπώς εσφαλμένα βαθμολογήθηκε θετικά.

**γ) «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» (ΕΣΔΑΚ):**

Σύμφωνα με το υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο Πράξης το φυσικό αντικείμενο αυτής αφορά την ανάπτυξη Δικτύου αποτελούμενο από 60 ΓΑ, από τον ΕΣΔΑΚ, σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, όπως αναφέρεται προηγουμένως, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό ανακύκλωσης. Στις ΓΑ θα συλλέγονται υλικά, όπως φαίνεται ακολούθως:

1. Μέταλλα (20 01 40)
2. Χαρτί / χαρτόνι και έντυπο χαρτί (20 01 01)
3. Πλαστικά (20 01 39)
4. Γυαλί ( 20 01 02)

Για την υποστήριξη της πρότασής του ο ΕΣΔΑΚ υπέβαλε μία σειρά εγγράφων/δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.3 της Πρόσκλησης.

Ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ενδεικτικά αναφέρονται:

- Οι Προγραμματικές Συμβάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν ήταν ανυπόγραφες
- Δεν υποβλήθησαν ΤΣΔΑ τα οποία να τεκμηριώνουν την ανάγκη για την αναγκαιότητα προμήθειας πολυκέντρων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 του ν. 4685/2020, η έγκριση των ΤΣΔΑ αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των Δήμων και προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Να σημειωθεί ότι τα ΤΣΔΑ που δόθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου είχαν ημερομηνίες μεταγενέστερες της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Εν προκειμένω, η αναφορά στις συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις, σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, εφόσον αυτό απαιτείται, δεν συνάδει με τη σχετική διάταξη, αφού μέρος των συναφθεισών προγραμματικών συμβάσεων συνήφθη χωρίς προηγουμένως το ΤΣΔΑ να διαπιστώσει την αναγκαιότητα των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Με άλλα λόγια προηγήθηκε η απόφαση απόκτησης των πολυκέντρων της διαπίστωσης της αναγκαιότητάς τους.

Από τον έλεγχο της ΟΕ σχετικά με την υποβολή των προβλεπόμενων από την Πρόσκληση εγγράφων/δικαιολογητικών και την αξιολόγηση με βάση τα Κριτήρια του Β΄ Σταδίου διαπιστώθηκε εσφαλμένη αξιολόγηση κατά το Β΄ Στάδιο. Αναλυτικότερα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

**Κριτήριο Α1. «Πληρότητα και Σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης».** Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογείται: Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικείμενου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά μεταξύ άλλων: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της. Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι εσφαλμένα η ΕΥΔ αξιολόγησε θετικά το εν λόγω κριτήριο, καθώς οι προδιαγραφές που προσκομίσθηκαν αφορούν σε μηχανήματα της κατηγορία reverse vending machines (RVMs), τα οποία με εύλογη βεβαιότητα διαπιστώνεται ότι αποτελούν μηχανήματα καταρχήν προορισμένα για την ανακύκλωση μπουκαλιών (bottles) και κονσερβών (cans), αντικειμένων δηλ. που ανήκουν στην κατηγορία υλικά συσκευασίας και κατ' επέκταση εμπίπτουν στην διευρυμένη ευθύνη παραγωγού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιλογή των προδιαγραφών αυτών οδηγεί σε προμήθεια εξοπλισμού, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και της ΥΓΟΣ για τις οποίες αποδεκτός εξοπλισμός είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακύκλωση των κάτωθι

υλικών:

1. Μέταλλα (20 01 40)
  2. Χαρτί / χαρτόνι (20 01 01)
  3. Πλαστικά (20 01 39)
  4. Γυαλί ( 20 01 02)
- (Βλ. σχετικό Εύρημα 4)

**Αναφορικά με το Κριτήριο Α2 – Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο** λανθασμένα η ΕΥΔ έδωσε θετική αξιολόγηση η υποβληθείσα έρευνα αγοράς δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της πρόσκλησης ήτοι Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο: α) από Πίνακα προσδιορισμού μέσω τιμών εξοπλισμού (από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές ανά περίπτωση), β) τις σχετικές προσφορές, τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδεικτικά προηγούμενων έργων, καθώς και γ) την απόφαση ορισμού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

Αντίθετα υποβλήθηκαν προσφορές των εταιρειών ENVIPCO & TEXAN και οι Π/Υ τριών διαγωνισμών, οι οποίοι αφορούσαν αντίστοιχο εξοπλισμό. Συνεπώς η έρευνα αγορά κρίνεται ως ελλιπής.

**Αναφορικά με το Κριτήριο Γ.2 «Αποτελεσματικότητα της Πράξης»** και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα Α1 συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα ότι ο εξοπλισμός που περιγράφεται ως προς το υποέργο 3, που είναι ελεγχόμενο, δεν δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Πράξης.

Συνοψίζοντας διαπιστώνεται, με εύλογη βεβαιότητα, η μη επαρκής αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ της Ένταξης των Ελεγχόμενων Πράξεων και για το λόγο αυτό διατυπώνονται οι κάτωθι συστάσεις:

Σύσταση 1

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:

Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00\*25%=740.280,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	740.280.00 €	740.280.00 €	740.280.00 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.Ε.1

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

Σύσταση 2

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00\*25%=832.815,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	832,815.00 €	832,815.00 €	832,815.00 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

Σύσταση 3

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:

Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€\*25%=555.210,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	555,210.00 €	555,210.00 €	555,210.00 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

Σύσταση 4

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:

Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00\*25%=462.675,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

	Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	462,675.00 €	462,675.00 €	462,675.00 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 5	<p>Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:</p> <p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξίχνωση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p>							
	Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	370,140.00 €	370,140.00 €	370,140.00 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 6	<p>Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των Υποέργων 3 των Πράξεων με κωδ. MIS 5179757, 5179765, 5179770, 5179776, 5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΔΣΝΑ μειωμένες κατά 25%. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.</p> <p>Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση</p> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</i></p> <p>Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 6</p>							
Σύσταση 7	<p>Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1 και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%. . Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.</p> <p>Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση</p> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</i></p> <p>Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 6</p>							



## **Δ.2 Οι πράξεις/υποέργα συμμορφώνονται με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες (Δ. 2)**

Οι ελεγχόμενες τρεις αναθέτουσες αρχές δια των Εκτελεστικών Επιτροπών τους ενέκριναν (με τις αποφάσεις τους υπ' αρ. 154/2020 ΕΔΣΝΑ, 42/2022 Π. Πελοποννήσου & 100/2022 ΕΔΣΔΑΚ) τους όρους των αντίστοιχων διακηρύξεων, καθώς και τα Πρακτικά κάθε αντίστοιχης Επιτροπής Διαγωνισμού. Ειδικότερα:

**1) Για την ανάθεση των ελεγχόμενων υποέργων της ΑΤΤΙΚΗΣ** η αναθέτουσα αρχή 'ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ' εφάρμοσε τη σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 του ν.4412/2016, με τη ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τον όρο 1.3.3. της διακήρυξης. Συγκεκριμένα με την υπ' αρ. 6945/23-6-2020 διακήρυξη (α/α ΕΣΗΔΗΣ 94019) προκήρυξε ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων».

Κατά τον όρο 1.3.3. της διακήρυξης η συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στις κάτωθι δέκα (10) Ομάδες:

*«ΟΜΑΔΑ Α. Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης – ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων, εκτιμώμενης αξίας 7.540.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Β. Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 10.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Γ. Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας & Ημιυπόγειας Αποθήκευσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης 4, 5 και 6 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 18.120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Δ. Προμήθεια Και Εγκατάσταση Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας 13.580.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

**ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 27.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.**

*ΟΜΑΔΑ ΣΤ. Αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές, εκτιμώμενης αξίας 3.600.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Ζ. Προμήθεια κάδων για την επέκταση προγράμματος διαλογής στην πηγή του έντυπου χαρτιού, εκτιμώμενης αξίας 2.949.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Η. Κιόσκια ανακύκλωσης εκτιμώμενης αξίας 4.080.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

*ΟΜΑΔΑ Θ. «Εξυπνη» νησίδα διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, εκτιμώμενης αξίας 1.350.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.*

ΟΜΑΔΑ Ι. «Εξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, εκτιμώμενης αξίας 1.900.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

*Προσφορές υποβάλλονται για έως τρία (3) τμήματα.».*

Κατά τον όρο 1.3.4. της διακήρυξης η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 111.747.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €90.119.000,00 ΦΠΑ: €21.628.560,00), με δυνατότητα προσαύξησης του αντικειμένου έως το 100% της αρχικής αξίας, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης.

Κατά τον διεξαχθέντα έκτακτο έλεγχο, αντικείμενο ελέγχου αποτέλεσε η ΟΜΑΔΑ Ε, που αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, εκτιμώμενης αξίας 27.000.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Επίσης, κατά τον όρο 1.3.2. της διακήρυξης ορίζεται ότι «*Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα για κάθε τμήμα.».*

Κατά δε τον όρο 1.3.5. της διακήρυξης, «*Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η διάρκεια μπορεί να επεκτείνεται αναλόγως, έως και το 100% της αρχικής διάρκειας. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.».*

Όσον αφορά την ελεγχθείσα Ομάδα Ε - προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα :

Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία για ολόκληρη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο υπερβαίνει τα κοινοτικά όρια (κατώφλια), η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ/Σ Σ 118/19-6-2020) και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC006909759 23-6-2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 27-7-2020 και ώρα 19.00.

Κατά την Α' φάση συνήφθη η με ΑΔΑΜ 21SYMV009858606 2021-12-28 και με αρ.πρωτ.16489/28-12-2021 συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της μοναδικής προσφέρουσας για την Ομάδα Ε και αναδειχθείσας αναδόχου εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία προδιαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκτελεστικών συμβάσεων όταν αγοραστούν τα προϊόντα, καθώς και τις τιμές. Η ανάδοχος, σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση (βλ. άρθρο 6 αυτής), κατέθεσε την υπ' αριθ. ΒΤΔ015386/Β εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο, ποσού ίσου με το 0,5% της αξίας της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 134.325,00 ευρώ από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία κατά τη σύμβαση θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο. Οι επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ως επιτάσσει το άρθρο 38 του ν.4412/2016, γεγονός που σχετίζεται με την κανονικότητα των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου. **Προτείνεται στον ΕΔΣΝΑ να προβεί στην καταχώρηση των εκτελεστικών συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.**

Σύμφωνα δε με τη με ΑΔΑ ΨΞΨ7ΟΠ05-ΡΘΥ και με αρ.πρωτ. 200/21-6-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ εγκρίθηκε η άσκηση δικαιώματος τμηματικής προαίρεσης και η υπογραφή αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων με προσαύξηση οικονομικού αντικειμένου κατά 11.940.000,00€ με την υποχρέωση κατάθεσης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 0,5% της αξίας του δικαιώματος προαίρεσης.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξέδωσε «Έγκριση σχεδίου σύμβασης για το υποέργο 3 των πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5179776,5179765,5179757,5179770,5179778 (κατασταλτικά μετά την ένταξη) με το αριθμ. 6748/17-6-2022 έγγραφό της.

**2) Για την ανάθεση των ελεγχόμενων υποέργων της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ** η αναθέτουσα αρχή 'ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ' προκήρυξε με τη με αρ.1/25-10-2022 διακήρυξη ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατ' άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», σύμφωνα με τον όρο 1.2. της διακήρυξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 176180).

Κατά τον όρο 1.3 της διακήρυξης η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά στην προμήθεια 58 πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαλογής στην πηγή των αποβλήτων που παράγονται σε 21 Δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου εκ των οποίων 33 στις ΠΕ Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και 25 στις ΠΕ Αργολίδας, Κορινθίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 17.400.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Κατά τον ίδιο όρο της διακήρυξης η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, **η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε σε επτά (7) μήνες** και ανατίθεται σε ένα τμήμα, καθόσον, σύμφωνα με τη διακήρυξη, αφενός η προμήθεια αφορά σε ίδιο εξοπλισμό και αφετέρου η συνολική ποσότητα των 58 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για παράδοση σε μέγιστο διάστημα 7 μηνών δεν δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό. Στην εν λόγω διακήρυξη δεν προβλέφθηκε δικαίωμα προαίρεσης.

Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 11704/14-10-2022 έγγραφό της προς την αναθέτουσα αρχή διατύπωσε θετική γνώμη για την ως άνω διακήρυξη του ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου.

Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα κοινοτικά όρια, η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 26-10-2022 (600834-2022-EL) και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011511747 2022-10-31. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 5/12/2022 και ώρα 15.00.

Στο διαγωνισμό υπέβαλε παραδεκτή προσφορά η εταιρία «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με την υπ' αρ.67/16-12-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής.

Σύμφωνα με τα από 5-12-2022 και 6-12-2022 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας ΤΟΜΡΑ προς την αναθέτουσα αρχή, η εν λόγω εταιρία από σφάλμα της δεν κατέστη εφικτό να αναρτήσει με έγκυρο τρόπο και εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) τη σχετική προσφορά της και ζήτησε από την αναθέτουσα αρχή εκ των υστέρων να της το επιτρέψει. Μάλιστα με το ηλεκτρονικό μήνυμά της στις 6-12-2022 η συγκεκριμένη εταιρία επισύναψε προς την αναθέτουσα και το σύνολο της προσφοράς της (συμπ/νης και της οικονομικής

προσφοράς της, μολονότι κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής). Δικηγόρος της αναθέτουσας αρχής με το από 7-12-2022 ηλεκτρονικό μήνυμά της προς την αναθέτουσα αρχή, επικαλούμενη τα άρθρα 18, 36, 71 και 96 του ν.4412/2016 και τους συναφείς όρους της διακήρυξης εκτιμά ότι το αίτημα της TOMRA είναι απορριπτέο και τη με τον ως άνω τρόπο (εκπρόθεσμα και εκτός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) υποβληθείσα προσφορά της εταιρία TOMRA μη κανονική. Ωστόσο, ούτε στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, πολλώ δε μάλλον ούτε στην προαναφερθείσα υπ' αρ.67/16-12-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, με την οποία εγκρίθηκε το συγκεκριμένο Πρακτικό Ι, διατυπώνεται κρίση για την προσφορά της TOMRA, ούτε δόθηκε στην ΟΕ κάποια άλλη τυχόν σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί της τύχης αυτής της προσφοράς. Ούτε προκύπτει από τα τεθέντα υπόψη της ΟΕ άσκηση προδικαστικής προσφυγής από την TOMRA που να προσβάλλει την παράλειψη της αναθέτουσας αρχής να κρίνει τη με τον ως άνω τρόπο κατατεθείσα προσφορά της.

Στις 18-7-2023 συνήφθη η με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013600515 2023-10-17 και με αρ.πρωτ.622 σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της μοναδικής προσφέρουσας αναδόχου εταιρίας «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», αντί ποσού 17.081.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία προδιαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Η ανάδοχος, σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση (βλ. άρθρο 4 αυτής) κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 683.240,00€, με αριθμό 140000016833-8 και αριθμ. πρωτ.2023/20911/06-07-2023 από την Παγκρήτεια Τράπεζα.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το από 16/10/2022 έγγραφό της προς την αναθέτουσα αρχή διατύπωσε θετική γνώμη «για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το Υποέργο «» ΑΑ 1 της Πράξης «» με κωδικό ΟΠΣ «5185084», για το Υποέργο «» ΑΑ 2 της Πράξης «» με κωδικό ΟΠΣ «5185084», συνολικού προϋπολογισμού « 21.576.000,00 €». Παρέλευση προθεσμιών- Τεκμαιρόμενη γνώμη, βάσει της παραγράφου 2β του άρθρου 41 της ΥΠΑΣΥΔ.»

Σύμφωνα με την από 19-10-2023 (ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου στον ΦΟΔΣΑ Π.Πελοποννήσου) και με αρ.πρωτ. 890 Βεβαίωση του Προϊσταμένου των ΤΥ ΦΟΔΣΑ Π.Πελοποννήσου μέχρι εκείνη την ημερομηνία τα πολυκέντρα ανακύκλωσης δεν είχαν παραληφθεί από την ανάδοχο εταιρία.

**3) Για την ανάθεση του ελεγχόμενου υποέργου της ΚΡΗΤΗΣ** η αναθέτουσα αρχή «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» (ΕΣΔΑΚ) προκήρυξε με τη με αρ.πρωτ.2535/9-11-2023 διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατ' άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με τον όρο 1.2. της διακήρυξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ 176585).

Κατά τον όρο 1.3 της διακήρυξης, η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά στην προμήθεια 60 πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαλογής στην πηγή των αποβλήτων που παράγονται σε Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου (13 γωνίες ανακύκλωσης), Λασιθίου 13 γωνίες ανακύκλωσης), και Ηρακλείου (34 γωνίες ανακύκλωσης) της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 18.000.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

24%. Κατά τον ίδιο όρο της διακήρυξης η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, **η διάρκεια υλοποίησης ορίστηκε σε επτά (7) μήνες** και ανατίθεται σε ένα τμήμα, καθόσον, σύμφωνα με τη διακήρυξη, το περιεχόμενο της σύμβασης αποτελεί ενιαίο αντικείμενο. Στην εν λόγω διακήρυξη δεν προβλέφθηκε δικαίωμα προαίρεσης.

Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει τα κοινοτικά όρια, η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 26-10-2022 (619433-2022-EL) και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011568175 2022-11-09. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν στις 9/12/2022 και ώρα 15.00.

Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά οι εταιρίες «TEXAN ABEE» και «TOMRA SYSTEMS ASA». Ωστόσο, η δεύτερη συμμετέχουσα («TOMRA SYSTEMS ASA») με την υπ' αρ.129/21-12-2022 (15η Συνεδρίαση) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον όρο 3.1.2.1.α. της διακήρυξης, καθόσον, κατά παράβαση των οριζομένων στο εδάφιο 2.4.2.5 της διακήρυξης, δεν προσκόμισε πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Στις 9-8-2023 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 1976 και ΑΔΑΜ 23SYMV013239810 2023-08-09 σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της αναδειχθείσας αναδόχου εταιρίας «TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «TEXAN Α.Β.Ε.Ε.», με συνολικό συμβατικό τίμημα ποσού 17.670.000,00€ πλέον ΦΠΑ24%. Η σύμβαση προδιαγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Η ανάδοχος, σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, κατέθεσε την υπ' αριθ. 140000016897-5 εγγυητική επιστολή της Παγκρήτιας Τράπεζας ποσού 892.800,00€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 22.320.000,00€) για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το υπ' αρ. πρωτ. 11623/13-10-2022 έγγραφό της προς την αναθέτουσα αρχή διατύπωσε θετική γνώμη για την ως άνω διακήρυξη του ΕΣΔΑΚ (η δημοσίευση της διακήρυξης έλαβε χώρα στις 9/11/2022). Για την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΥΔ διατύπωσε θετική γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης με το υπ' αρ.8152/2-8-2023 έγγραφό της.

Σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.2726/17-11-2023 Βεβαίωση του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ βεβαιώνεται ότι έως εκείνη την ημέρα δεν έχει γίνει καμία παράδοση εξοπλισμού, ούτε έχει υπογραφεί πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε έχει γίνει εκταμίευση ποσού.

Κατά το διεξαχθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα ευρήματα και διατυπώθηκαν οι αντίστοιχες συστάσεις:

Εύρημα 2	<b>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/ν) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/ν) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.</b>  «Σημαντικό εύρημα»
----------	--

**Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

**A.1.** Κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4412/2016, που αποτελεί ενσωμάτωση του ταυτόριθμου άρθρου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι «...Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων...».

**A.2.** Επίσης, στο άρθρο 45 παρ. 2 & 3 του ν.4412/2016, που αποτελεί ενσωμάτωση των άρθρων 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ορίζεται ότι «2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1 η αναθέτουσα αρχή τηρεί «φάκελο δημόσιας σύμβασης». Ειδικότερα, αν η διαδικασία ανάθεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ο «φάκελος δημόσιας σύμβασης» τηρείται στον ηλεκτρονικό τόπο της διαδικασίας ανάθεσης. 3. Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής ο φάκελος δημόσιας σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, περιλαμβάνει δε κατ' ελάχιστον: α) ..... β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του,..... στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία, ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και ιδίως:..... ββ) για την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης,.....».

**A.3.** Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. σχετ. και ΈΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018), ο προσδιορισμός ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, και, ταυτόχρονα, μιας καλής σχέσης ποιότητας/τιμής, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές σύνολο απαιτήσεων και σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις αγοραίες τιμές. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάζει όχι μόνον τις πηγές και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση, αλλά και την καλή σχέση ποιότητας/τιμής της αγοράς. Κατά την προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με την αγορά, αλλά θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισμός με τη συμμετοχή επιχείρησης με την οποία είχε ήδη υπάρξει διαβούλευση κατά το παρελθόν.

**A.4.** Ο Ο.Ο.Σ.Α. έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάλυσης αγοράς, συμπεριλαμβανομένου ενός τυποποιημένου προτύπου για την υποβολή εκθέσεων ανάλυσης αγοράς (OECD/SIGMA, Public Procurement Brief 32, Market Analysis, Preliminary Market Consultations, and Prior Involvement of Candidates/Tenderers, September 2016. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: <http://www.sigmaxweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-32-200117.pdf>).

**A.5.** Κατά τον 'ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (πλην κρατικών ενισχύσεων) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ' (ημ/νια έκδοσης 30-10-2015), που αποτελεί συμπληρωματικό κείμενο του ΣΔΕ, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων αξιολογούνται η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού και το κατά πόσο η κοστολόγηση είναι εύλογη. Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: α) πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης, β) μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο κ.ά.

Κατά το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

**B. Για τον ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ), δικαιούχων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ: 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778, ενταγμένων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατόπιν της αρ. 4572/04.05.2022 πρόσκλησης :**

**B.1.** Η αναθέτουσα αρχή με την υπ' αρ. 154/30-4-2020 (16η συνεδρίαση) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι: «ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής Με την προμήθεια αυτή, ο ΕΔΣΝΑ πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη: Η παρούσα

Ομάδα αφορά την προμήθεια Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για την επέκταση των Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) της Δ/σης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, καθώς και τη συντήρηση αυτών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την παραλαβή τους και περιλαμβάνει την προμήθεια ενενήντα (90) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. Ο χρόνος συντήρησης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Η δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.480.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 27.000.000,00 , ΦΠΑ: €6.480.000,00) Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά τη δυνατότητα προσαύξησης του αντικειμένου έως το 100% της αρχικής αξίας, σε περίπτωση άσκησης του. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ: 02.70.04.7135.11 του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΣΔΝΑ για το οικονομικό έτος 2020 και τους αντίστοιχους ΚΑ οικονομικών ετών 2021-2024. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για το σύνολο της προμήθειας της υπ' αριθ. 7Ε/2020 μελέτης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α' / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται τμηματικά, με κάθε εκτελεστική σύμβαση. Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο μπορεί να συναφθούν έως δέκα έξι (16) εκτελεστικές συμβάσεις. Η ποσότητα ανά εκτελεστική σύμβαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πολυκέντρα. Ο χρόνος παράδοσης ανά εκτελεστική σύμβαση προσδιορίζεται από την προσφορά του αναδόχου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από επτά (7) μήνες. Η δαπάνη είναι πολυετής, θα βαρύνει για το έτος 2020 τον ΚΑ 02.70.04.7135.11 κατά 1.000,00€ και τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2024 ως εξής: 2020 1.000,00 2023 14.880.000,00 2021 18.600.000,00 2024 14.879.000,00 2022 18.600.000,00 Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 66.960.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24%».

Από την απόφαση αυτή, αλλά και από την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, που εμπεριέχεται στο 'σώμα' της ίδιας απόφασης, δεν προκύπτει η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας εγκατάστασης εκάστου τεμαχίου πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής, παρά μόνον αναφέρεται η συνολική δαπάνη ποσού 27.000.000€ (πλέον ΦΠΑ).

**B.2.** Προς τεκμηρίωση της εκτιμώμενης στη διακήρυξη αξίας της σύμβασης που αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση των 90 πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής προσκομίσθηκαν στην ΟΕ πέντε (5) τιμολόγια πώλησης της αναδόχου εταιρίας προς εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και δη προς την εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΓΚ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» Δεκεμβρίου 2020 με τιμή πώλησης ανά τεμάχιο 300.000€ (πλέον ΦΠΑ), Φεβρουαρίου 2019, Ιανουαρίου 2019, Οκτωβρίου 2017, Αυγούστου 2017 και Νοεμβρίου 2016, με τιμή ανά τεμάχιο 250.000€ (πλέον ΦΠΑ), καθώς και ένα (1) δελτίο αποστολής μηνός Δεκεμβρίου 2020 της TEXAN προς την εταιρία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».

**B.3.** Επίσης, προσκομίσθηκε στην ΟΕ το από 30-3-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, το οποίο εμφανίζει ότι προ της δημοσίευσης της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή «Στο πλαίσιο υλοποίησης της απαιτούμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιήσε ..... κατατέθηκαν οι εξής προσφορές:.....» διέλαβε αφενός την προσφορά της εταιρίας «TEXAN Α.Β.Ε.Ε.» με τιμή ανά τεμάχιο 300.000€ και αφετέρου την προσφορά της εταιρίας «ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» με τιμή ανά τεμάχιο 302.500€. Όμως δεν προσκομίσθηκε στην ΟΕ, αν και ζητήθηκε, η πρόσκληση βάσει της οποίας κατατέθηκαν για την Ομάδα Ε οι δύο (2) συγκεκριμένες προσφορές, ώστε να προκύπτει αν η αναθέτουσα αρχή απευθύνθηκε και σε άλλους οικονομικούς φορείς πλην αυτών των δύο, που - όπως κατωτέρω καταδεικνύεται - είναι κοινού οικονομικού συμφέροντος.

**B.4.** Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αρ. 110/2021 Πράξη του ΣΤ' Τμήματος, κατά τον

προσυμβατικό έλεγχο που διενήργησε για την ελεγχόμενη διαδικασία ανάθεσης έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι (βλ. σκ. 5.4. Πράξης 110/2021 ΕλΣυν) πρέπει να προσκομισθούν στοιχεία τεκμηρίωσης του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού με ειδικότερη αναφορά στα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας εκάστου προμηθευόμενου είδους και διέταξε τη συμπλήρωση του φακέλου. Ακολούθως, το ίδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αρ.231/2021 Πράξη του (βλ. σκ. 6) έκρινε ότι «.....για τη απόδειξη του τρόπου προσδιορισμού των τιμών μονάδας του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος της ελεγχόμενης διαδικασίας προσκομίσθηκε το από 30-3-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, από το οποίο προκύπτει ότι διενεργήθηκε σχετική έρευνα αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής, ο ΕΔΣΝΑ απηύθυνε πρόσκληση για υποβολή ενδεικτικών προσφορών σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς ανά προμηθευόμενο είδος, με συνέπεια να συμμετάσχουν συνολικά 15 διαφορετικοί οικονομικοί φορείς. Οι δε τιμές μονάδας προσδιορίστηκαν μετά από λήψη υπόψη των ενδεικτικών υποβληθεισών προσφορών...». Οι 15 διαφορετικοί οικονομικοί φορείς που μνημονεύει η ανωτέρω απόφαση του ΕλΣυν αφορούν στο σύνολο και των 10 τμημάτων της υπόψη διακήρυξης, ενώ για το ελεγχόμενο τμήμα (Ομάδα Ε) οι οικονομικοί φορείς ήταν δύο: «TEXAN A.B.E.E.» & «ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». Με τα δεδομένα αυτά, το ΕλΣυν έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή είχε προσκομίσει επαρκή στοιχεία τεκμηρίωσης του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού της Ομάδας Ε, χωρίς, όμως, να διαγνωσθεί ότι αμφότερες αυτές οι εταιρίες είναι κοινού οικονομικού συμφέροντος όπως κατωτέρω καταδεικνύεται.

**B.5.** Ως προκύπτει από το προαναφερθέν από 30-3-2020 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, το οποίο και λήφθηκε υπόψη από το ΕλΣυν για να εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης για την ελεγχόμενη Ομάδα Ε, η αναθέτουσα αρχή στηρίχθηκε αφενός στην προσφορά της εταιρίας «TEXAN A.B.E.E.» με τιμή ανά τεμάχιο 300.000€, η οποία στη συνέχεια ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη Ομάδα Ε, καθώς και ανάδοχος αυτής, και αφετέρου στην προσφορά της εταιρίας «ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» με τιμή ανά τεμάχιο 302.500€, η οποία είναι η κατασκευάστρια εταιρία των ειδών που προσέφερε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό η ανάδοχος.

**B.6.** Ως προκύπτει: **α)** καταρχάς από την ιστοσελίδα της εταιρίας «TEXAN A.B.E.E.» (βλ. ενδεικτικά <https://recycling-center.gr/basiki-selida/synergasia-tehan-envipco>), αλλά και **β)** από φωτογραφίες πολυκέντρου ανακύκλωσης που επιδείχθηκε επιτοπίως στην ΟΕ, **γ)** από την τεχνική προσφορά της αναδόχου που κατατέθηκε στον υπόψη διαγωνισμό (βλ. ΕΣΗΔΗΣ), καθώς και **δ)** από την από 24-7-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της συγκεκριμένης εταιρίας, σύμφωνα με την οποία «*Η εταιρεία TEXAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας με την επωνυμία ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποτελεί το εργοστάσιο κατασκευής στην Ελλάδα των προσφερόμενων Πολυκέντρων Ανακύκλωσης υλικών.*», οι εταιρίες TEXAN και ENVIPCO δεν είναι ανεξάρτητοι οικονομικοί φορείς, αλλά τυγχάνουν κοινού οικονομικού συμφέροντος και το γεγονός αυτό ήταν δυνατόν να διαγνωσθεί εξ αρχής από μόνη την έρευνα στο διαδίκτυο, όπου με εύληπτο τρόπο γίνεται λόγος για αποκλειστική μεταξύ τους συνεργασία για την Ελλάδα και την Κύπρο και άρα κοινού οικονομικού συμφέροντος ή και από την αντιπαραβολή των εκ των τεχνικών φυλλαδίων τεχνικών προδιαγραφών.

**B.7.** Περαιτέρω, η Ο.Ε. στις 28/7/2023 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνθηκε ενδεικτικά προς τρεις (3) εταιρίες και δη τις «RVM SYSTEMS RVM Systems AB», «Sielaff GmbH & Co. KG και «TOMRA Systems ASA», οι οποίες δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία συναφών πολυκέντρων ανακύκλωσης, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με την τιμή πώλησης τέτοιων πολυκέντρων. Μάλιστα, και κατά την «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης στη συλλογή δημοτικών ανακυκλώσιμων αποβλήτων μέσω Πολυκέντρων Ανακύκλωσης Απριλίου 2023» της εταιρίας GRANT THORNTON (βλ. σημείο IV. 6ο συμπέρασμα), οι εταιρίες ENVIPCO, TOMRA και RVM SYSTEMS τυγχάνουν οι τρεις (3) μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης. Από τις εταιρίες αυτές, ανταποκρίθηκε η εταιρία «...», η οποία με τα από 28/9/2023 και 1/11/2023 δύο ηλεκτρονικά μηνύματά της ανέφερε ως τιμή τέτοιων μηχανημάτων ποσό από 66.000€ έως 97.000€ ανά τεμάχιο, επισυνάπτοντας μάλιστα (email 28/9/2023) σχετικά τεχνικά φυλλάδιά της για την απόδειξη ότι η τιμή αφορά σε παρεμφερές πωλούμενο από αυτήν τελικό προϊόν. Τονίζεται βέβαια ότι το ανωτέρω ποσό λαμβάνεται υπόψη από την ΟΕ με την επιφύλαξη του πλαισίου στο οποίο ανακοινώθηκε από



την εταιρεία ..... ήτοι ως απλή επικοινωνία κι όχι ως δεσμευτική προσφορά της σε έναν διενεργηθέντα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ούτε δε ως ποσό αναφερόμενο σε επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας που τέθηκε υπόψη της ΟΕ.

**B.8.** Τέλος, η ΟΕ, δεδομένης της δηλωθείσας πρόθεσής της Ε.Ε να συνδράμει στον έλεγχο της ΕΔΕΛ [βλ. σχετικό έγγραφο Ref.Ages (2023)2692362-17/4/2023] και για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη αξιολόγηση της προϋπολογισθείσας αξίας του ελεγχόμενου εξοπλισμού, αιτήθηκε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26/7/2023 & 18/9/2023 τα στοιχεία της έρευνας τιμών αγοράς παρόμοιου εξοπλισμού μεταξύ 30.000€ και 70.000€ που με το έγγραφο Ref.Ages (2023) 2692362-17/4/2023 η ΕΕ επικαλέστηκε. Σε απάντηση (DG Regional and Urban Policy Unit G3 Greece & Cyprus) απεστάλησαν στην ΟΕ δύο έγγραφα, ήτοι: **α)** πίνακας συγκριτικής παρουσίασης των χαρακτηριστικών των πολυκέντρων και των κίτρινων/κόκκινων/μπλε κάδων και δεικτών μεταξύ των προτάσεων ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και DG Regio με αντιπαραβολή των εξής χαρακτηριστικών: εξυπηρετούμενος πληθυσμός, ποσοστό εξυπηρετούμενου πληθυσμού, συλλογή ανακυκλώσιμων πλην ΣΣΕΔ (tn/έτος), ποσοστό επί συνολικού περιφερειακού στόχου (34.466 tn/έτος), κόστος, εξοπλισμός, δείκτης ανάπτυξης δικτύων, δείκτης εξυπηρέτησης, δείκτης επένδυσης €/tn (δεκαετής χρόνος ζωής εξοπλισμού), δείκτης επένδυσης €/κάτοικο και λειτουργικό κόστος.. **β)** Πίνακας με τίτλο 'RECYCLING PACKAGE ΑΤΤΙΚΙ', που αποτυπώνει τις ποσότητες, τους προϋπολογισμούς, τις πληρωμές, τα κόστη ανά τεμάχιο και τους αναδόχους επί τεσσάρων (4) διαφορετικών υποέργων, ήτοι των recycling houses, οικισκοί, smart recycling islands και recycling kiosks. Από τα ανωτέρω παρατεθέντα στοιχεία που απεστάλησαν στην ΟΕ δεν προκύπτουν συγκριτικά στοιχεία κόστους για παρεμφερή είδη (πολυκέντρα ανακύκλωσης) αλλά μόνο συγκριτικά στοιχεία για το κόστος και την απόδοση διαφορετικών λύσεων ανακύκλωσης (οικισκοί, νησίδες ανακύκλωσης κ.ο.κ) οι οποίες όμως έχουν σημαντικές διαφορές κόστους και προδιαγραφών με τα εξεταζόμενο φυσικό αντικείμενο των υποέργων.

**B.9.** Λαμβανομένων υπόψη όλων των προπαρατεθέντων στοιχείων δεν επιβεβαιώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ ερεύνησε κατ' ουσίαν το εύλογο του προϋπολογισμού των πολυκέντρων ανακύκλωσης, δεδομένου ότι η έρευνα αγοράς που διενήργησε και επικαλέστηκε στην ΟΕ δεν αφορούσε σε τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους οικονομικούς φορείς, αλλά σε δύο οικονομικούς φορείς κοινού συμφέροντος με σχέση αποκλειστικότητας, που στη συνέχεια βέβαια υπέβαλαν στον υπόψη διαγωνισμό τη μοναδική προσφορά και ανέλαβαν την εκτέλεση της σύμβασης η μεν TEXAN ως ανάδοχος, η δε ENVIPCO ως κατασκευάστρια και τούτο σε συνδυασμό ότι άλλη εταιρία που εμπορεύεται παρόμοιο εξοπλισμό κατά δήλωσή της προσφέρει παρεμφερές προϊόν σε τιμή έως 97.000€ (βλ. ανωτέρω σημείο B.7. του παρόντος) έναντι 300.000€ που λήφθηκε υπόψη για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού στον υπόψη διαγωνισμό της Αττικής.

**B.10.** Επιπλέον, ούτε η Διαχειριστική Αρχή έλεγξε την πληρότητα του απαιτούμενου προϋπολογισμού της μελέτης αγοράς στην οποία βασίζεται η προκήρυξη του υπόψη διαγωνισμού που σχετίζεται με τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Τούτο όμως αιτιολογείται διότι η ένταξη των παρεμβάσεων στην Αττική έγινε σε συμβασιολογημένα έργα. Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ [βλ. Διαδικασία ΔΠ\_3: Έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης (πράξεις πλην ΚΕ)], σε αυτές τις περιπτώσεις διενεργείται κατασταλτικός έλεγχος της σύμβασης και σύμφωνα με την συνημμένη λίστα ελέγχου αυτό που εξετάζεται από την στιγμή που έχει διέλθει η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο (θετικά) είναι μόνον η επιλεξιμότητα και η ταύτιση του φυσικού αντικείμενου με τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν διέλθει οι πράξεις του ΕΔΣΝΑ πριν την ένταξή τους. Επιπρόσθετα, η ΕΥΘΥΠΣ με το υπ' αρ.πρωτ. 83704/19-9-2023 έγγραφό της με τίτλο 'Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο των Διαχειριστικών Αρχών στις Δημόσιες Συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΠΠ 2014-2020', μεταξύ άλλων, αναγράφει «.....Στην περίπτωση που η εξεταζόμενη δημόσια σύμβαση ελέγχεται από άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, οι Διαχειριστικές Αρχές / Ενδιάμεσοι Φορείς (εφεξής ΔΑ/ΕΦ) λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των οργάνων αυτών και δεν απαιτείται να επαναλαμβάνουν τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργήθηκε, και μέχρι την έκταση του ελέγχου αυτού. Δύνανται ωστόσο να υπεισέρχονται σε έλεγχο στοιχείων που δεν εξετάστηκαν κατά την έκδοση των ελεγκτικών αποφάσεων των οργάνων αυτών, και ιδίως ως προς τις απαιτήσεις του ειδικού νομοθετικού, θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου που διέπει τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020.....».

**Γ) Για τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ**

**ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, δικαιούχο της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5185084, ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατόπιν της με αρ. 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ5Γ46ΜΤΑΡ-ΞΩ5) πρόσκλησης:**

**Γ.1.** Προς αιτιολόγηση του προϋπολογισμού της εξεταζόμενης διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή ΦΟΔΣΑ Π.Πελοποννήσου προέβαλε στην Ο.Ε. τα ακόλουθα:

**Γ.1.1.** Με το υπ' αρ.πρωτ.918/30-10-2023 έγγραφο η αναθέτουσα αρχή απέστειλε προς την Ομάδα Ελέγχου Υπόμνημα συμπληρωματικών στοιχείων για το διενεργηθέντα έλεγχο. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό για την τεκμηρίωση του εύλογου του κόστους επένδυσης για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης η αναθέτουσα αρχή επικαλέσθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 514/27.07.2022 «Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών», το οποίο συντάχθηκε πριν τη δημοσίευση του ελεγχόμενου διαγωνισμού, διέλαβε **i.** τις προσφορές των εταιριών ENVIPCO HELLAS M.A.E. ποσού 290.000 € (πλέον ΦΠΑ) ανά πολυκέντρο και **ii.** TEXAN ABEE 310.000 € (πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο, **iii.** την οικονομική προσφορά βάσει προϋπολογισμού της ελεγχόμενης διακήρυξης ΕΔΣΝΑ, ΕΣΗΔΗΣ 94019, ποσού 300.000 € (πλέον ΦΠΑ) ανά πολυκέντρο, βάσει της υπ' αριθμ. 6945/23-06-2020 Διακήρυξης της ΟΜΑΔΑΣ Ε Προμήθεια εξοπλισμού και **iv.** την οικονομική προσφορά βάσει προϋπολογισμού διακήρυξης Δήμου Πειραιά (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 162640), ποσού 300.000 € (πλέον ΦΠΑ) ανά πολυκέντρο, βάσει της υπ' αριθμ. 510/02-06-2022 Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία- Πλαίσιο για τη Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης για Διαλογή στην Πηγή με διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών σε τέσσερα ρεύματα και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες (σελ. 81) της Αναθέτουσας Αρχής «Δήμος Πειραιά». Κατά το αυτό ως άνω έγγραφο, η συγκεκριμένη τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου ένταξης στην Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.3 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5743, με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2786/16-3-2022).

**Γ.1.2.** Επίσης, επικαλέσθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 710/11.10.2022 έγγραφο με θέμα «Τεκμηρίωση του εύλογου του κόστους του κάθε Πολυκέντρου Ανακύκλωσης βάσει του προϋπολογισμού άλλων 4 Ηλεκτρονικών Δημοσίων Διεθνών Ανοικτών Διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το εύλογο του κόστους», το οποίο περιλαμβάνεται στο ανωτέρω υπ' αρ.πρωτ.918/30-10-2023 έγγραφο και διέλαβε συγκεκριμένα : **i.** ΕΔΣΝΑ, ΕΣΗΔΗΣ 94019 ποσού 300.000 €, ίδια χρηματοδότηση με δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών, **ii.** Δήμος Παπάγου Χολαργού, ΕΣΗΔΗΣ 141027, ποσού 300.000 €, ίδια χρηματοδότηση με δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών, **iii.** Δήμος Αθηναίων, ΕΣΗΔΗΣ 169454, ποσού 295.000 € Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών και **iv.** Δήμος Πειραιά, ΕΣΗΔΗΣ 162640, ποσού 300.000 € , Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Υπ. Εσωτερικών. Κατά το αυτό ως άνω έγγραφο, η συγκεκριμένη τεκμηρίωση χρησιμοποιήθηκε πριν την ελεγχόμενη υπ' αριθμ. 1/25-10-2022 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης για χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

**Γ.1.3.** Τέλος, η αναθέτουσα αρχή επικαλέσθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 969/20.12.2022 έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνεται στο ανωτέρω υπ' αρ.πρωτ.918/30-10-2023 έγγραφο και είναι μεταγενέστερο της δημοσίευσης της διακήρυξης και άρα της κατάρτισης του προϋπολογισμού της διακήρυξης, του ΦοΔΣΑ Π. Πελοποννήσου με θέμα «Απολογιστικά στοιχεία για τα κόστη των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης» για το εύλογο του κόστους της επένδυσης, το οποίο διέλαβε συγκεκριμένα: **i.** ΕΔΣΝΑ ΕΣΗΔΗΣ 94019, ποσού 300.000 €, Ίδια χρηματοδότηση με δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών, **ii.** Δήμος Παπάγου Χολαργού, ΕΣΗΔΗΣ 141027, ποσού 300.000 €, ίδια χρηματοδότηση με δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών, **iii.** Δήμος Αθηναίων, ΕΣΗΔΗΣ 169454, ποσού 295.000 €, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ. Εσωτερικών, **iv.** Δήμος Πειραιά, ΕΣΗΔΗΣ 162640 ποσού 300.000 €, Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Υπ.Εσωτερικών, **v.** Προσφορά της TEXAN ABEE, ποσού 294.500 €, διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της 1/25-10-2022 Διακήρυξης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και **vi.** προσφορά TOMRA SYSTEMS AS, 267.800 €, διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της 1/25-10-2022 Διακήρυξης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οποία όμως υποβλήθηκε με μη νόμιμο κατά το ν.4412/2016 τρόπο και γι' αυτό δεν αξιολογήθηκε.

**Γ.1.4.** Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αρ.76/2023 Πράξη του ΣΤ' Τμήματος αποφάνθηκε ότι δεν καλύπτεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, διαλαμβάνοντας (βλ. σκ. 6) για τη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού τη με αρ.544/2-8-2022 βεβαίωση έρευνας αγοράς που κατατέθηκε ως δικαιολογητικό για την ένταξη της προμήθειας.

Ωστόσο, το εν λόγω έγγραφο, που φέρει τον τίτλο 'ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ' και απευθύνεται προς την Διαχειριστική Αρχή, δεν περιέχει έρευνα αγοράς.

**Γ.2.** Προς αιτιολόγηση του προϋπολογισμού της εξεταζόμενης διακήρυξης η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σχετικό Υπόμνημά της που απεστάλη στην ΟΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13-11-2023, προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι όσον αφορά την τιμή που προκύπτει για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης έλαβε υπόψη της τα κάτωθι δεδομένα:

*«Δήμος Θεσσαλονίκης -> Ζητήθηκε προσφορά από τις Εταιρείες ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (αριθμός ΓΕΜΗ 146864007000 – Λεωφόρος Μαραθώνα 249 Παλλήνη) η οποία έδωσε τιμή 290.000€ και από την Εταιρεία VIPA HELLAS Α.Ε. (αριθμός ΓΕΜΗ 86918602000 – Περικλέους Γαπας – Θέρμη Θεσσαλονίκης), η οποία έδωσε τιμή 300.000€. και από την Εταιρεία TEXAN ABEE (αριθμός ΓΕΜΗ 86918602000 – Εθνικής Αντιστάσεως 17 Λάφνη), η οποία έδωσε τιμή 310.000€.*

*Δήμος Αθηναίων -> Ζητήθηκε προσφορά από τις Εταιρείες ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η οποία έδωσε τιμή 290.000€ και από την Εταιρεία VIPA HELLAS Α.Ε., η οποία έδωσε τιμή 300.000€.*

*Δήμος Πειραιά -> Ζητήθηκε προσφορά από τις Εταιρείες ENVIPCO HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η οποία έδωσε τιμή 290.000€ και από την Εταιρεία VIPA HELLAS Α.Ε., η οποία έδωσε τιμή 310.000€.*

• *Από τις ανωτέρω ανεξάρτητες προσφορές (διαφορετικά ΓΕΜΗ) σε 3 διαφορετικούς Δήμους, προκύπτει ότι η τιμή για το Πολυκέντρο ανακύκλωσης διαμορφώνεται σε, περίπου 300.000€ το ΤΕΜ..... Θεώρησε και θεωρεί, ότι στην αγορά έχει διαμορφωθεί η τιμή του Πολυκέντρου που βρίσκεται κοντά στις 300.000€, οπότε μπορεί να κριθεί ως εύλογη και ρεαλιστική, η τιμή του Πολυκέντρου που προσφέρθηκε από τις δύο Εταιρείες, στις προτάσεις χρηματοδότησης του ΕΣΔΑΚ και του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, που εστάλησαν σε αυτούς κατά την διερεύνηση τιμών. Παράλληλα θεωρούμε ότι μετά από όλα όσα περιγράψαμε σχετικά με την χρηματοδότηση του προγράμματος Τρίτση και τον διαγωνισμό του ΕΣΔΑΝΑ που έχει σημείο αναφοράς την μισή Επικράτεια και που διενεργήθηκαν σε παλαιότερο χρόνο, ήταν λογικό οι δύο Φορείς ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ να απευθυνθούν στους Προμηθευτές, αυτούς, που ήταν ευρέως γνωστοί.....».*

Συνημμένα δε του ανωτέρω Υπομνήματος, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, μεταξύ άλλων, απέστειλε στην ΟΕ (email 13-11-2023) :

**α)** Όσον αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης, το με αρ.πρωτ.120388/17-5-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, σύμφωνα με το οποίο εκτός από τις εταιρίες 'ENVIPCO' και 'TEXAN', η εταιρία 'VIPA' υπέβαλε προσφορά ως δυνητική υποψήφια με τιμή ανά τεμάχιο πολυκέντρου ανακύκλωσης 300.000€.

**β)** Ομοίως όσον αφορά το Δήμο Αθηναίων, το από 3-6-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών, σύμφωνα με το οποίο εκτός από τις εταιρίες 'ENVIPCO' και 'TEXAN', η εταιρία 'VIPA' υπέβαλε προσφορά ως δυνητική υποψήφια με τιμή ανά τεμάχιο πολυκέντρου ανακύκλωσης 300.000€.

**γ)** Ομοίως όσον αφορά το Δήμο Πειραιά, το από 19-5-2021 Πρακτικό Διερεύνησης Τιμών, σύμφωνα με το οποίο εκτός από τις εταιρίες 'ENVIPCO' και 'TEXAN', η εταιρία 'VIPA' υπέβαλε προσφορά ως δυνητική υποψήφια με τιμή ανά τεμάχιο πολυκέντρου ανακύκλωσης 310.000€.

**Γ.2.1.** Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 11704/14-10-2022 έγγραφό της προς την αναθέτουσα αρχή διατύπωσε θετική γνώμη για την ως άνω διακήρυξη του ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου (η δημοσίευση της διακήρυξης έλαβε χώρα στις 4/11/2022). Για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τη δοθείσα στην ΟΕ Λίστα Ελέγχου ανάθεσης σύμβασης, εξέδωσε τεκμαιρόμενη θετική γνώμη με την αιτιολογία 'Παρέλευση προθεσμιών - Τεκμαιρόμενη γνώμη βάσει της παρ.2β του άρθρου 41 της ΥΠΑΣΥΔ'.

Σημειώνεται ότι βάσει της παρ.2β του άρθρου 41 της ΥΠΑΣΥΔ η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης ή της σύμβασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εικοσαήμερης προθεσμίας, λογίζεται ότι η ΔΑ/ΕΦ έχει παράσχει θετική γνώμη.

**Δ) Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ), δικαιούχο της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5185082, ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατόπιν της αρ. 2786/16.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ5Γ46ΜΤΑΡ-ΞΩ5) πρόσκλησης :**

**Δ.1.** Προς αιτιολόγηση του προϋπολογισμού της εξεταζόμενης διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή ΕΣΔΑΚ προέβαλε στην Ο.Ε. τα ακόλουθα:

**Δ.1.1.** Το Πρακτικό 1/29-7-2022 της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών του ΕΣΔΑΚ, σύμφωνα με το οποίο για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης προμήθειας έλαβε υπόψη του: **α)** οικονομική προσφορά της εταιρίας ENVIPCO, ποσού 290.000€, **β)** οικονομική προσφορά της εταιρίας TEXAN, ποσού 310.000€, **γ)** οικονομική προσφορά βάσει προϋπολογισμού διακήρυξης ΕΣΔΑΝΑ σε ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 94019), ποσού 300.000€ και **δ)** οικονομική προσφορά βάσει προϋπολογισμού διακήρυξης ΕΣΔΑΝΑ σε ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 162640), ποσού 300.000€.

Διαπιστώθηκε ότι το τέταρτο ως άνω στοιχείο, δηλαδή η οικονομική προσφορά βάσει προϋπολογισμού διακήρυξης ΕΣΔΑΝΑ σε ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 162640, ποσού 300.000€, δεν αφορά σε άλλο διαγωνισμό του ΕΣΔΑΝΑ, αλλά του Δήμου Πειραιά χρηματοδοτούμενο από το εθνικό πρόγραμμα 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ'.

**Δ.1.2.** Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αρ.177/2023 Πράξη του ΣΤ' Τμήματος αποφάνθηκε ότι δεν καλύπτεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, διαλαμβάνοντας (βλ. σκ. 3.3) για τη τεκμηρίωση του προϋπολογισμού τη με αρ.1726/1-8-2022 βεβαίωση έρευνας αγοράς.

Ωστόσο, το εν λόγω έγγραφο, που φέρει τον τίτλο 'ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ' και απευθύνεται προς την Διαχειριστική Αρχή, δεν περιέχει έρευνα αγοράς.

**Δ.1.3.** Με το υπ' αρ.πρωτ.2715/15-11-2023 έγγραφο η αναθέτουσα αρχή απέστειλε (email 15-11-2023) προς την ΟΕ Υπόμνημα συμπληρωματικών στοιχείων για το διενεργηθέντα έλεγχο. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, για την τεκμηρίωση του εύλογου του κόστους επένδυσης για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης η αναθέτουσα αρχή - προσκομίζουσα σχετικά πιστοποιητικά του ΓΕΜΗ και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - προέβαλε ότι οι εταιρίες ENVIPCO και TEXAN «.....είναι πλήρως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς καμία σχέση σε επίπεδο μετόχων, αλλά και χωρίς καμία σχέση σε επίπεδο Διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω 2 εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια Πολυκέντρων Ανακύκλωσης.».

**Δ.2.** Η Διαχειριστική Αρχή με το υπ' αρ. πρωτ. 11623/13-10-2022 έγγραφο της προς την αναθέτουσα αρχή διατύπωσε θετική γνώμη για την ως άνω διακήρυξη του ΕΣΔΑΚ (η δημοσίευση της διακήρυξης έλαβε χώρα στις 9/11/2022). Για την υπογραφή της σύμβασης, η ΕΥΔ διατύπωσε θετική γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης με το υπ' αρ.8152/2-8-2023 έγγραφο της.

**Δ.3.** Προς αιτιολόγηση του προϋπολογισμού της εξεταζόμενης διακήρυξης του ΕΣΔΑ Κρήτης η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το αυτό ως άνω Υπόμνημά της που απεστάλη στην ΟΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13-11-2023, προέβαλε στην ΟΕ όσα στο ανωτέρω σημείο Γ.2. του παρόντος εκτέθηκαν.

#### **Ε) Συμπεράσματα**

Ωστόσο, από τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του ΦΟΔΣΑ Π.Πελοποννήσου και του ΕΣΔΑΚ, συνάγονται τα ακόλουθα:

**Ε.1.** Ως και για τον ΕΔΣΝΑ ανωτέρω κρίθηκε από την ΟΕ [βλ. κεφάλαιο **Β**] του παρόντος], οι προσφορές των εταιριών ENVIPCO HELLAS Μ.Α.Ε. και TEXAN ABEE που λήφθηκαν κατά τη διενεργηθείσα έρευνα αγοράς δεν τεκμηριώνουν τέτοια έρευνα, αφού αμφότερες είναι κοινού οικονομικού συμφέροντος και το γεγονός αυτό ήταν δυνατόν να διαγνωσθεί εξ αρχής από μόνη την έρευνα στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό μάλιστα ότι στην ελεγχόμενη διαδικασία η αναθέτουσα αρχή

επέλεξε να αποστείλει πρόσκληση αποκλειστικά σε αυτές τις δύο εταιρίες για την έρευνά της.

Ο δε ισχυρισμός του ΕΣΔΑΚ ότι οι εταιρίες ENVIPCO και TEXAN «.....είναι πλήρως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, χωρίς καμία σχέση σε επίπεδο μετόχων, αλλά και χωρίς καμία σχέση σε επίπεδο Διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω 2 εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια Πολυκέντρων Ανακύκλωσης» (βλ. σημείο Δ.1.3. του παρόντος) αλυσιτελώς προβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή, διότι προδήλως αμφότερες οι εταιρίες ENVIPCO και TEXAN έχουν αυτοτελή, ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι κοινού οικονομικού συμφέροντος, ως προαναλύθηκε, γεγονός που και η συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή ΕΣΔΑΚ, όπως και ο ΕΔΣΝΑ και ο ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μπορούσαν εξ αρχής από μόνη την έρευνα στο διαδίκτυο να διαπιστώσουν ή και από την αντιπαραβολή των εκ των τεχνικών φυλλαδίων τεχνικών προδιαγραφών.

Για το λόγο αυτό δεν πληρούται η στο κεφάλαιο Α) του παρόντος απαίτηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για δύο τουλάχιστον προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές κατά την κατάρτιση εκάστου των τριών (συμπ/νου του ΕΣΔΝΑ) προϋπολογισμών, πολλών δε μάλλον που, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΥΠΕΠΕΡΑΑ για την Πελοπόννησο και την Κρήτη σχετικά με την τεκμηρίωση των προδιαγραφών και του κόστους του εξοπλισμού, θα έπρεπε να υποβληθεί Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο: α) από Πίνακα προσδιορισμού μέσω τιμών εξοπλισμού (από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές ανά περίπτωση), β) τις σχετικές προσφορές, τιμοκαταλόγους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και αποδεικτικά προηγούμενων έργων καθώς και γ) την απόφαση ορισμού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών

**Ε.2.** Επίσης, η οικονομική προσφορά της TEXAN ABEE κατά το διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ ομοίως δεν τεκμηριώνει έρευνα αγοράς εκ μέρους του ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και του ΕΣΔΑΚ, διότι εκκινεί από την τιμή που η εταιρία αυτή προσέφερε στην έρευνα αγοράς του ΕΔΣΝΑ και ταυτόχρονα υπήρξε η μοναδική πραγματική υποψήφια και εν τέλει ανάδοχος στο διαγωνισμό αυτό.

**Ε.3.** Οι ανωτέρω αναφερθείσες από τους ελεγχόμενους φορείς διαγωνιστικές διαδικασίες των Δήμων Αθηναίων, Παπάγου, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όλων από το εθνικό πρόγραμμα 'ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ': α) δεν κατονομάζουν τους αντίστοιχους ανάδοχους οικονομικούς φορείς, ώστε να διαγνωσθεί εάν υπήρξε τουλάχιστον άλλος ένας οικονομικός φορέας (πέραν των κοινού συμφέροντος ENVIPCO και TEXAN) στον οποίο κατακυρώθηκε διαγωνισμός με τιμή πλησίον των 300.000€ ανά τεμάχιο, αλλά και οποιαδήποτε άλλη τιμή, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τεκμηριωθεί ως πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός των 300.000€ ανά τεμάχιο και β) δεν επικαλούνται εάν στις διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες υπέβαλε οικονομική προσφορά τουλάχιστον άλλος ένας οικονομικός φορέας (πέραν των κοινού συμφέροντος ENVIPCO και TEXAN) με τιμή πλησίον των 300.000€ ανά τεμάχιο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να τεκμηριωθεί ως πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός των 300.000€ ανά τεμάχιο.

**Ε.4.** Όσον αφορά στην οικονομική προσφορά της εταιρίας 'VIPA HELLAS A.E.', που περιλήφθηκε στα προαναφερθέντα (βλ. σημείο Γ.2. του παρόντος) Πρακτικά Διερεύνησης Τιμών των αντίστοιχων Επιτροπών για τη στοιχειοθέτηση των προϋπολογισμών των Δήμων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ποσού 300.000€ και 310.000€, και τα οποία η ΕΥΔ προέβαλε ότι έλαβε υπόψη της, από την έρευνα της ΟΕ στην ιστοσελίδα της 'VIPA HELLAS A.E.' δεν προκύπτει α) αν εμπορεύεται πολυκέντρα ανακύκλωσης ωςάν αυτό που προδιαγράφεται στις τρεις (3) ελεγχόμενες διαδικασίες ανάθεσης, σε αντίθεση με τη ιστοσελίδα της TEXAN, ούτε β) προκύπτει αν κατασκευάζει η ίδια πολυκέντρα ανακύκλωσης ωςάν αυτό που προδιαγράφεται στις τρεις (3) ελεγχόμενες διαδικασίες ανάθεσης, σε αντίθεση με τη ιστοσελίδα της ENVIPCO, ούτε γ) αν έχει κάποια συνεργασία με κάποια άλλη συναφή εταιρία. Για το λόγο αυτό δεν προκύπτει με εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική προσφορά του δυνητικού υποψηφίου 'VIPA HELLAS A.E.' μπορεί να ληφθεί υπόψη ως στοιχείο έρευνας αγοράς για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ελεγχόμενων φορέων ΦΟΔΣΑ Π.Πελοποννήσου, ΕΣΔΑΚ και ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

**Ε.5.** Όσον αφορά δε την επικληθείσα από την αναθέτουσα αρχή ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου οικονομική προσφορά της εταιρίας TOMRA, ποσού 267.800€ ανά πολυκέντρο που υποβλήθηκε στον ελεγχόμενο διαγωνισμό (Πελοποννήσου), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν αξιολογήθηκε καν από την αναθέτουσα ως κατατεθείσα εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και δη

με email προς την αναθέτουσα αρχή, δεν συνιστά έρευνα αγοράς που προηγείται της διαδικασίας του διαγωνισμού, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω στο Κεφάλαιο Α) του παρόντος.

**Ε.6.** Σε κάθε περίπτωση, όπως αναλύθηκε και στο σημείο **Β.7.** του παρόντος, η εταιρία «.....» με τα από 28/9/2023 και 1/11/2023 δύο ηλεκτρονικά μηνύματά της ανέφερε ως τιμή τέτοιων μηχανημάτων ποσό από 66.000€ έως 97.000€ ανά τεμάχιο, επισυνάπτοντας μάλιστα (email 28/9/2023) σχετικά τεχνικά φυλλάδια της για την απόδειξη ότι η τιμή αφορά σε παρεμφερές πωλούμενο από αυτήν τελικό προϊόν γεγονός βέβαια που, όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνεται υπόψη από την ΟΕ με την επιφύλαξη του πλαισίου στο οποίο ανακοινώθηκε ήτοι ως απλή επικοινωνία κι όχι ως δεσμευτική προσφορά σε έναν διενεργηθέντα δημόσιο διεθνή διαγωνισμό ούτε δε ως ποσό σε επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρίας που τέθηκε υπόψη της ΟΕ.

**Ε.7.** Λαμβανομένων υπόψη όλων των προπαρατεθέντων στοιχείων διαπιστώνεται ότι για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ο ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου, ο ΕΣΔΑΚ και η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν ερεύνησαν με επάρκεια το εύλογο και τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού των πολυκέντρων ανακύκλωσης χωρίς ωστόσο να τεκμηριωθεί με εύλογη βεβαιότητα και με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία κατά πόσο ο προϋπολογισμός της σύμβασης θα ήταν δυνατό μετά από μια πλήρη έρευνα αγοράς να διαμορφωθεί σε σημαντικά διαφορετικά επίπεδα.

**ΣΤ)** Καταληκτικά, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και των τριών ως άνω διαγωνιστικών διαδικασιών (που διεξήγαγαν οι ΕΔΣΝΑ, ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ) δεν προκύπτει με εύλογη βεβαιότητα ότι διασφαλίστηκε η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού με τη συμμετοχή στους συγκεκριμένους τρεις ελεγχόμενους διαγωνισμούς επιχείρησης με την οποία είχε ήδη προϋπάρξει διαβούλευση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται οι ακόλουθες συστάσεις :

**Σύσταση 1**  
 Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:  
 Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00\*25%=740.280,00€  
 Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	740,280.0 0 €	740,280.0 0 €	740,280.0 0 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ  
 Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

**Σύσταση 2**  
 Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:  
 Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00\*25%=832.815,00€  
 Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης

	E.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 3	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p>							
	Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς
	E.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 4	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p>							
	Επιχειρη σιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστικ ή χρήση	Μη επιλέξιμε ς δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησ ης
	E.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/20 22- 30/06/20 23	462,675. 00 €	462,675. 00 €	462,675. 00 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 5	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p>							
	Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς
	E.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3							
Σύσταση 6	Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1							

	<p>και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%.</p> <p>Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 6</p>
--	--

<b>ΕΥΡΗΜΑ 3</b>	<b>Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού «Σημαντικό εύρημα»</b>
Ανάλυση	<p><b><u>I. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:</u></b></p> <p>Κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού (ΕΑ ΣτΕ 352/2016) και ως κανονιστική πράξη δεσμεύει με τους όρους της τόσο τους τρίτους προς τους οποίους απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει τον σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και μέχρι τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003, 105/2003, 294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.).</p> <p>Σύμφωνα με το Παράρτημα VII Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, όπως ενσωματώθηκε από την οικεία Οδηγία 2014/24/ΕΕ, περ. 1 υποπερ. Β, ως τεχνική προδιαγραφή ορίζεται «β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του αγαθού ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης».</p> <p>Συνακόλουθα, στο σημ. 74 του Προομίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζεται ότι: «Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του Δημοσίου πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στον ανταγωνισμό, καθώς και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των προτύπων για τεχνικές λύσεις και των τεχνικών προδιαγραφών στην αγορά...Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που να ευνοούν έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αντικατοπτρίζοντας βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών, υπηρεσιών ή Έργων που παρέχονται συνήθως από τον οικονομικό φορέα αυτό. Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις</p>



λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.....».

Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα εννοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.».

Επίσης, στο άρθρο 54 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της [...]. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση, β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο» [...] 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες

επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα [...]».

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με δύο βασικούς περιορισμούς : **(α)** να μην περιορίζεται ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός και η ευρεία συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω της επιβολής προδιαγραφών που συρρικνώνουν την ελεύθερη αγορά και **(β)** να τίθενται κατά τέτοιο τρόπο στο κείμενο της διακήρυξης, ώστε να είναι αρκετά ακριβείς και να μην καταλείπεται οιαδήποτε αμφιβολία στους προσφέροντες ως προς την κατανόηση και τον προσδιορισμό του αντικειμένου και των απαιτήσεων της διακήρυξης. Επιπρόσθετα, κάθε αναθέτουσα αρχή στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κριτήριο της αναλογικότητας υπό την έννοια ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα που τίθενται με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με τον ενωσιακό δίκαιο μόνον εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι: **(α)** έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση θεμιτού σκοπού δημόσιας τάξης που έχει τεθεί προς το γενικό συμφέρον, **(β)** εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, **(γ)** είναι κατάλληλα για την επίτευξη αυτού του επιδιωκόμενου σκοπού και **(δ)** δεν είναι δεσμευτικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού (βλ. ΔΕΚ απόφαση της 3η Φεβρουαρίου 1993 Vereniging Veronica Omroep Organisatie κατά Commissariaat voor de Media, C-148/91, σκ. 9, Dieter Kraus κατά Land Baden-Württemberg, C-19/92, σκ. 32). Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται ο περιορισμός, ως εκ των απαιτήσεων συγκεκριμένων προδιαγραφών, αν μόνον αυτές οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες για την κάλυψη των οποίων τίθενται (ΣτΕ 1105/2010, πρβλ. ΣτΕ. 365/2007, Ε.Α. ΣτΕ 267/2008). Επομένως, ο έλεγχος του συννόμου των ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών, θα πρέπει να συνεκτιμά τα ανωτέρω και μάλιστα να λαμβάνει υπόψη με ιδιαίτερη σοβαρότητα την ανά περίπτωση αιτιολογία που η αναθέτουσα παρέχει σχετικά με την καταλληλότητα και εν γένει διευκόλυνση που επιτυγχάνεται από συγκεκριμένους σχετικούς όρους.

## **II. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ:**

Από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

### **II.1. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΘΕΙΣΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ**

Ως **Γωνιά Ανακύκλωσης** (ΓΑ), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4819 / 2021, ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιοσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Ο.Τ.Α.») α' βαθμού για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Το **Πολυκέντρο Ανακύκλωσης** είναι ένα είδος Γωνιάς Ανακύκλωσης.

Στο Παράρτημα VI – Πίνακα 2 του άρθρου 75 του Νόμου 4819/2021 ορίζεται ότι στη «Γωνιά Ανακύκλωσης» η αποθηκευτική ικανότητα πρέπει να είναι μικρότερη των 15t και έκταση περιγράμματος < 50 τ.μ., ενώ αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων σύμφωνα με τον κωδικό ΕΚΑ είναι

οι κάτωθι:

Μέταλλα 20 01 40, Μεταλλική Συσκευασία 15 01 04, Χαρτί και χαρτόνι 20 01 01, Συσκευασία από Χαρτί και Χαρτόνι 15 01 01, Πλαστικά 20 01 39, Πλαστική Συσκευασία 15 01 02, Γυάλινη συσκευασία 15 01 07, Σύνθετη Συσκευασία 15 01 05, Βρώσιμα Λίπη και Έλαια 20 01 25, Απόβλητα Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους 20 01 35, 20 01 36, Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών 20 01 33\*, 20 01 34.

Από τα αναφερόμενα στις ΥΓΟΣ προκύπτει ότι τα αποδεκτά προς ανακύκλωση υλικά σύμφωνα με τις ΥΓΟΣ και ειδικά για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης είναι τα κάτωθι:

1. Μέταλλα (20 01 40)
2. Χαρτί / χαρτόνι (20 01 01)
3. Πλαστικά (20 01 39)
4. Γυαλί ( 20 01 02)

Το κάθε Πολυκέντρο Ανακύκλωσης, όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή των Τευχών Δημοπράτησης και των τριών ελεγχόμενων διακηρύξεων περιλαμβάνει: **α)** 1 αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών υλικών, **β)** 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών, **γ)** 1 κάδο για συλλογή χάρτινων υλικών, που τοποθετείται εντός του Πολυκέντρου, **δ)** 1 εξωτερική μεταλλική κατασκευή που περικλείει το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού. Ο κρίσιμος όμως εξοπλισμός είναι: **α)** το αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών υλικών & **β)** το αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών. Από τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί γι' αυτά ελεγχόμενες τρεις (3) διακηρύξεις διαπιστώθηκε ότι είναι μηχανήματα που χαρακτηρίζονται ως REVERSE VENDING MACHINES (RVM).

Οι προδιαγραφές των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης όπως αυτές περιγράφονταν στις ελεγχόμενες προκηρύξεις είναι σχεδόν ταυτόσημες. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο ότι οι προκηρύξεις που αφορούσαν τους ΕΣΔΑΚ και ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προέβλεπαν την τοποθέτηση ενός κοινού αυτόματου (πολυ)μηχανήματος ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών υλικών με τη μέγιστη ταχύτητα παραλαβής να ανέρχεται σε 100 τεμάχια ανά λεπτό, η προκήρυξη του ΕΣΔΝΑ (Τμήμα Ε) είχε δύο εναλλακτικές ήτοι: είτε **α)** ένα κοινό αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών υλικών με μέγιστη ταχύτητα παραλαβής να ανέρχεται σε 100 τεμάχια ανά λεπτό είτε **β)** στην περίπτωση που για την ανακύκλωση των πλαστικών και μεταλλικών υλικών προσφερθεί 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης πλαστικών υλικών και 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών υλικών πρέπει η μέγιστη ταχύτητα παραλαβής, του κάθε μηχανήματος, να ανέρχεται σε 50 τεμάχια ανά λεπτό.

Από τα στοιχεία που διατέθηκαν στην ΟΕ από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και από έρευνα στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε ότι εταιρείες (κατασκευάστριες) τέτοιου εξοπλισμού διεθνώς είναι οι εξής: Aco Recycling, Endlos Innovations Private Limited, Envipco Holding N.V., Kansmacker International, RVM Systems AS, Sielaff GmbH & Co. KG, Tomra Systems ASA, Veolia, and Zeleno.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ύπαρξης ή μη φωτογραφικών προδιαγραφών έγινε από την ΟΕ έρευνα μέσω διαδικτύου για την εύρεση στοιχείων για μηχανήματα τα οποία θα διέθεταν ή θα προσέγγιζαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από τις τρεις (3) ελεγχόμενες προκηρύξεις. Για την εταιρεία

ENVIPCO ελέγχθηκαν τα φυλλάδια/λοιπά δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν από την εταιρεία TEXAN, κατά την υποβολή προσφοράς στα πλαίσια των ελεγχόμενων διαγωνισμών.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία GRANT THORNTON στο πλαίσιο της δικής της μελέτης ανέφερε ότι αξιολόγησε αντίστοιχο εξοπλισμό και δεν διαπίστωσε φωτογραφικές προδιαγραφές. Αναλυτικότερα κάνει αναφορά στα κάτωθι μηχανήματα:

- ENVIPCO - Σχετικά μηχανήματα: α) Μηχάνημα QUANTUM (outdoor και indoor) ως πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών υλικών, β) Μηχάνημα ULTRA 48 για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών
- TOMRA SYSTEMS - Σχετικά μηχανήματα: α) Μηχάνημα R1 ως πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών υλικών, β) Μηχανήματα T9 η T70 ή T90 ή S1 για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών
- RVM SYSTEMS - Σχετικά μηχανήματα: α) Μηχάνημα MEGA PROLINE PLUS ως πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών υλικών, β) Μηχανήματα RVMX3 ή RVMX10 ή RVMX30 για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών

Επισήμανση: Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με συγκεκριμένο όρο και των τριών(3) διακηρύξεων, είναι υποχρεωτικές, ουσιώδεις και απαράβατες. Η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση  $\pm 5\%$  της αναφερόμενης τιμής.

Αναλυτικότερα ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις εξής προδιαγραφές των πολυκέντρων ανακύκλωσης: α) υλικά ανακύκλωσης & μεγέθη αυτών, β) ταχύτητα & τρόπος επεξεργασίας, γ) αποθήκευση, δ) θερμοκρασία, υγρασία & δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο και ε) δυνατότητα χρήσης από ΑΜΕΑ. Από τη διαδικτυακά διεξαχθείσα έρευνα της Ο.Ε. διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Α) **ENVIPCO** – Στην περίπτωση της εταιρείας ENVIPCO εξετάζονται μόνο τα μηχανήματα τα οποία υπήρχαν στην προσφορά της εταιρείας TEXAN και στους τρεις διαγωνισμούς, ήτοι : α) QUANTUM (το οποίο προσφέρθηκε για την ανακύκλωση μεταλλικών και πλαστικών υλικών) & β) ULTRA (το οποίο προσφέρθηκε για την ανακύκλωση γυάλινων προϊόντων).

ΜΟΝΤ ΕΛΟ	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΤΩΝ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΥΓΡΑΣΙΑ/ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
QUANTUM OUTDOOR	Κονσέρβες Αλουμινίου (Aluminium cans) και πλαστικά μπουκάλια  Πλαστικά έως 3 λίτρα & Κονσέρβες αλουμινίου έως 1 λίτρο	Μεγαλύτερη των 100 συσκευασιών ανά λεπτό	Κονσέρβες Αλουμινίου: έως 5,000 σε κάθε κάδο (x4) Πλαστικά Μπουκάλια: έως 1.750 σε κάθε κάδο (x4) Ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης έως 30,000	Χρήση σε εξωτερικό χώρο (Στο φυλλάδιο παρουσιάζεται ως μεταλλική κατασκευή η οποία εσωτερικά έχει το μηχανήμα και τους κάδους αποθήκευσης) Θερμοκρασία - 20°C έως +35°C	Η είσοδος όπου τοποθετούνται είναι χαμηλά οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ και μικρά παιδιά

			κονσέρβες και 20,000 πλαστικά (2 πλαστικοί κάδοι)		
<b>ULTRA 48</b> <b>(Για τον σκοπό του παρόντος ελέγχου θα αναγραφούν μόνο τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα γυάλινα μπουκάλια</b>	Κονσέρβες Αλουμινίου (Aluminium cans), πλαστικά μπουκάλια & γυάλινα μπουκάλια  Γυάλινα μπουκάλια έως 1 λίτρο	Έως 42 συσκευασίες ανά λεπτό	Γυάλινα μπουκάλια - 485	Δεν προσδιορίζεται ο χώρος χρήσης Θερμοκρασία +0°C έως +35°C	Η είσοδος όπου τοποθετούνται τα υλικά προς ανακύκλωση είναι χαμηλά οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ και μικρά παιδιά

**Διαπιστώσεις:** Για το μοντέλο ULTRA 48 δεν προσδιορίζεται αν είναι λειτουργικό για εξωτερική χρήση, εντούτοις δόθηκε σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστή κατά την υποβολή της προσφοράς.

**Β) TOMRA** - Στην ιστοσελίδα της εταιρείας βρέθηκαν διαθέσιμα τα κάτωθι μοντέλα (σύμφωνα με την έκθεση της GRANT THORNTON μηχανήματα τα οποία καλύπτουν τους όρους της προκήρυξης είναι τα: α) Μηχάνημα R1 ως πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών υλικών, β) Μηχανήματα T9 η T70 ή T90 ή S1 για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών). Τα κάτωθι στοιχεία αντλήθηκαν από τα τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΗ ΑΥΤΩΝ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΥΓΡΑΣΙΑ/ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
<b>TOMRA R1 &amp; T9 with MultiPac Air</b>  <b>To R1</b> (χρησιμοποιείται για πλαστικά/μέταλλα) Τύπος μηχανής Consume r-facing reverse vending machine  <b>To T9</b> (χρησιμοποιείται	<b>R1</b> Κονσέρβες (cans) και πλαστικά μπουκάλια (PET)  <u>Διάσταση Πλαστικού Μπουκαλιού:</u> Διάμετρος 50-130 mm. ύψος 85-380 mm  <u>Διάσταση κονσέρβας:</u> Διάμετρος 50-100 mm, ύψος 80-200 mm  <b>T9</b> Κονσέρβες (cans),	<b>R1</b> Μέχρι 120 συσκευασίες ανά λεπτό  <b>T9</b> Μέχρι 60 συσκευασίες ανά λεπτό  Μέθοδος Επεξεργασίας – PET	<b>R1</b> Αποθηκευτική ικανότητα ανά κάδο PET μπουκάλια (Πλαστικά μπουκάλια): Έως 1500 (συμπιεσμένα) Cans: Έως 6000 (συμπιεσμένα) 50/50 μικτό PET μπουκάλια/cans: 2000 (compacted	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Θερμοκρασία +10°C έως +40°C Υγρασία έως 90% σχετική υγρασία	Η είσοδος όπου τοποθετούνται τα προς ανακύκλωση υλικά μπορεί να εξυπηρετήσει

	<p>για πλαστικά/μέταλλα/ γυαλί) Τύπος μηχανής Consumer-facing reverse vending machine</p> <p><b>To MultiPac Air</b> βρίσκεται πίσω από τα ανωτέρω και εκεί γίνεται η επεξεργασία)</p> <p>Τύπος μηχανής Modular backroom solution</p> <p>Συμβατά consumer-facing reverse vending machines TOMRA R1, TOMRA T9 Bottle and TOMRA T9 Bottle Crate</p>	<p>πλαστικά μπουκάλια (PET), γυαλί</p> <p><u>Διάσταση Πλαστικού Μπουκαλιού:</u> Διάμετρος 50-130 mm, ύψος 85-380 mm</p> <p><u>Διάσταση κονσέρβας:</u> Διάμετρος 50-100 mm, ύψος 80-200 mm</p>	<p>crusher, Can crusher, Mix crusher, Glass crusher and Glass drop</p>	<p>using mix crusher) Container sizes 50-130 mm x 80-380 mm (D x H)</p> <p><b>T9</b> Δεν εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με αποθηκευτική ικανότητα του μηχανήματος <b>MultiPac Air</b> Αποδεκτά δοχεία Μη επαναγεμιζόμενα και επαναγεμιζόμενα πλαστικά μπουκάλια, μη επαναγεμιζόμενα και επαναγεμιζόμενα γυάλινα μπουκάλια και κουτιά Χωρητικότητα αποθήκευσης ανά κάδο Μπουκάλια PET: Έως 1500 (συμπιεσμένα) Κουτιά: Έως 6000 (συμπιεσμένα) Μικτά μπουκάλια/κουτιά 50/50 PET: 2000 (συμπιεσμένα με χρήση σπαστήρα μίγματος) Γυάλινα μπουκάλια: Έως 400</p>		<p>AME A και μικρά παιδιά.</p>
<p>Ο εξοπλισμός αυτός δεν πληροί τις απαιτήσεις των ελεγχόμενων διακηρύξεων ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους: <b>α)</b> Η μέθοδος επεξεργασίας των πλαστικών και των μεταλλικών υλικών γίνεται με θραυστήρα, συνεπώς δεν πληρούται η προδιαγραφή για επεξεργασία των υλικών αυτών με συμπίεση, <b>β)</b> Ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος για</p>						

		θερμοκρασία που κυμαίνεται από +10°C έως +40°C, σε αντίθεση με τη σχετική προδιαγραφή, γ) αναφέρει λειτουργία σε εσωτερικό χώρο σε αντίθεση με τη σχετική προδιαγραφή.				
TOMRA T9 with EasyPac		Δεν γίνεται περιγραφή, καθώς είναι χαμηλότερων χαρακτηριστικών από το μηχάνημα R1 & T9 <b>MultiPac Air</b> .				
TOMRA T9 with MultiPac		Δεν γίνεται περιγραφή, καθώς είναι χαμηλότερων χαρακτηριστικών από το μηχάνημα R1 & T9 <b>MultiPac Air</b> .				
TOMRA T70 Single		Κονσέρβες (cans) και πλαστικά μπουκάλια (PET) και γυάλινα μπουκάλια	Μέχρι 45 συσκευασίες ανά λεπτό Compactors PET crusher/Can crusher/Mix crusher (cans, PET μπουκάλια), Glass crusher or Drop for glass μπουκάλια	PET μπουκάλια: Up to 1100 (compacted) Cans: Up to 3200 (compacted) Glass: Up to 300 Container sizes 50-130 mm x 80-360 mm (D)	Θερμοκρασία +10°C έως +40°C Υγρασία έως 90% σχετική υγρασία Για εσωτερικό ή για προστατευόμενο χώρο μόνο	Δεν φαίνεται να μπορεί να εξυπηρετήσει AME A και μικρά παιδιά
TOMRA T70 Dual		Δεν αξιολογείται, καθώς έχει χαμηλές ταχύτητες για πλαστικά και μέταλλα και δεν σπάει γυαλί.				
TOMRA T70 TriSort		Δεν αξιολογείται, καθώς έχει χαμηλές ταχύτητες για πλαστικά και μέταλλα και δεν σπάει γυαλί.				
TOMRA S1 Rugged		Κονσέρβες (cans) και πλαστικά μπουκάλια (PET) και γυάλινα μπουκάλια	Μέχρι 45 συσκευασίες ανά λεπτό	Storage capacity per bin <sup>3</sup> PET μπουκάλια: Up to 1100 (compacted) Cans: Up to 3200 (compacted) Glass: Up to 350 Container sizes 50-130 mm x 80-360 mm (D x H)	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Θερμοκρασία +0°C έως +40°C Υγρασία έως 90% σχετική υγρασία	Δεν φαίνεται να μπορεί να εξυπηρετήσει AME A και μικρά παιδιά
TOMRA T90		Κονσέρβες (cans) και πλαστικά μπουκάλια (PET) και γυάλινα μπουκάλια	Μέχρι 45 συσκευασίες ανά λεπτό PET Crusher, Can Crusher, Mix Crusher, Glass Crusher. SoftDrop bin for refillable glass	PET bottles: Up to 3000 (compacted) Cans: Up to 12000 (compacted) Glass: Up to 300	Θερμοκρασία +10°C έως +40°C Υγρασία έως 90% σχετική υγρασία Για εσωτερικό ή για προστατευόμενο χώρο	Δεν φαίνεται να μπορεί να εξυπηρετήσει AME A και μικρά παιδιά

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία TOMRA στο πλαίσιο της εξωσυστημικής προσφοράς που υπέβαλε σε συνέχεια της διακήρυξης του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου προσέφερε τα μηχανήματα R1 MupAir & T70Single. Από τα προσκομιζόμενα στην ΟΕ δικαιολογητικά/έγγραφα που συνόδευαν την προσφορά και για τα δύο προσφερόμενα μηχανήματα R1 MupAir ([www.tomra.com/-/media/project/tomra/tomra/solutions/bottle-and-can-recycling/documentation/product-brochures/english/prodbrochuredigr1t9mup.pdf](http://www.tomra.com/-/media/project/tomra/tomra/solutions/bottle-and-can-recycling/documentation/product-brochures/english/prodbrochuredigr1t9mup.pdf)) & T70 Single ([https://www.tomra.com/-/media/project/tomra/tomra/solutions/bottle-and-can-recycling/documentation/product-brochures/english/product\\_brochure\\_digital\\_t70single.pdf](https://www.tomra.com/-/media/project/tomra/tomra/solutions/bottle-and-can-recycling/documentation/product-brochures/english/product_brochure_digital_t70single.pdf)) εντοπίστηκε διαφοροποίηση στα αναγραφόμενα στο υποβληθέν φυλλάδιο σε σχέση με το αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας TOMRA. Η διαφορά εντοπίζεται στις συνθήκες θερμοκρασίας στις οποίες δύναται να λειτουργήσει. Αναλυτικότερα στο ελληνικό φυλλάδιο που προσκομίζεται αναφέρεται Θερμοκρασία +0°C έως +35°C, ενώ στο φυλλάδιο της εταιρείας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναγράφεται Temperature +10°C to +40°C / +50°F to 104°F (For indoor or protected installation only).

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-** Τα διατιθέμενα στην αγορά μηχανήματα από την εταιρεία TOMRA, βάσει της ιστοσελίδας της αλλά και της μίας υποβληθείσας εξωσυστημικής προσφοράς της, δεν καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών των τριών διακηρύξεων. Η Ο.Ε. διατυπώνει το ανωτέρω συμπέρασμα με σχετική επιφύλαξη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον η εταιρεία: **α)** διαθέτει λοιπό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της & **β)** δύναται να κατασκευάσει custom made εξοπλισμό ο οποίος θα πληρούσε τις προδιαγραφές των Διακηρύξεων.

#### **Γ) VEOLIA (<https://www.veolia.co.uk/reverse-vending-machines-rvms>)**

Από έρευνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα διαθέσιμα στην αγορά μηχανήματα ανακύκλωσης (κατηγορίας RVM) ήτοι τα μοντέλα RVM100, RVM 200, RVM 400, RVM 1000 & RVM 2000 τα οποία ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια, κονσέρβες από αλουμίνιο, γυάλινα μπουκάλια έχουν μειωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα απαιτούμενα και στις τρεις προκηρύξεις ενδεικτικά αναφέροντας ταχύτητα επεξεργασίας έως 22 τεμάχια ανά λεπτό.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-** Τα διατιθέμενα μηχανήματα από την εταιρεία VEOLIA δεν καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών των Διακηρύξεων. Η Ο.Ε. διατυπώνει το ανωτέρω συμπέρασμα με σχετική επιφύλαξη καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον η εταιρεία: **α)** διαθέτει λοιπό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της & **β)** η εταιρεία δύναται να κατασκευάσει custom made εξοπλισμό ο οποίος θα πληρούσε τις προδιαγραφές των Διακηρύξεων.

#### **Δ) ZELENO**

Από διαθέσιμο στο διαδίκτυο φυλλάδιο της εταιρείας τα διαθέσιμα στην αγορά μηχανήματα ανακύκλωσης (κατηγορίας RVM) ήτοι τα μοντέλα ZF-801 & ZF-701 τα οποία ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια & κονσέρβες από αλουμίνιο (και όχι γυάλινα μπουκάλια) έχουν μειωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα απαιτούμενα και στις τρεις προκηρύξεις ενδεικτικά αναφέροντας ταχύτητα επεξεργασίας έως 60 μπουκάλια ανά ώρα.



**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-** Τα διατιθέμενα μηχανήματα από την εταιρεία ZELENO δεν καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών των τριών Διακηρύξεων. Η Ο.Ε. διατυπώνει το ανωτέρω συμπέρασμα με σχετική επιφύλαξη καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον η εταιρεία: α) διαθέτει λοιπό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της & β) δύναται να κατασκευάσει custom made εξοπλισμό ο οποίος θα πληρούσε τις προδιαγραφές των Διακηρύξεων.

**E) ACO RECYCLING** (<https://www.acorecycling.com/>)

Από έρευνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα διαθέσιμα στην αγορά μηχανήματα ανακύκλωσης (κατηγορίας RVM) ήτοι τα μοντέλα K-3 Smart Reverse Vending Machine & G-1 SMART REVERSE VENDING MACHINE τα οποία ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια, κονσέρβες από αλουμίνιο, γυάλινα μπουκάλια, δεν προσδιορίζεται στα προσφερόμενα φυλλάδια αν διαθέτουν τα ζητούμενα από τις προκηρύξεις χαρακτηριστικά, όπως αν υπάρχει η δυνατότητα εξωτερικής χρήσης, ταχύτητα επεξεργασίας κ.λπ.

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-** Τα διατιθέμενα μηχανήματα από την εταιρεία ACO RECYCLING δεν καλύπτουν το σύνολο των προδιαγραφών των Διακηρύξεων. Η Ο.Ε. διατυπώνει το ανωτέρω συμπέρασμα με σχετική επιφύλαξη καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον η εταιρεία: α) διαθέτει λοιπό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της & β) δύναται να κατασκευάσει custom made εξοπλισμό ο οποίος θα πληρούσε τις προδιαγραφές των Διακηρύξεων.

**ΣΤ) Endlos Innovations Private Limited-** (<https://www.endlos.in/products/reverse-vending-machines>)

Από έρευνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση μηχανημάτων ανακύκλωσης (κατηγορίας RVM), εντούτοις δεν εντοπίστηκαν αναλυτικές προδιαγραφές (ενδεικτικά αναφέροντας θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας, λειτουργία σε εξωτερικό χώρο, ταχύτητα επεξεργασίας), συνεπώς τα εν λόγω μηχανήματα δεν δύναται να αξιολογηθούν.

**H) Kansmacker International** (<http://kansmackerrecycling.com/kansmaker/specs>)

Από έρευνα στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων ανακύκλωσης (κατηγορίας RVM), μηχανήματα που προσεγγίζουν τις απαιτήσεις των διακηρύξεων είναι τα χαρακτηριζόμενα ως Super Series, εντούτοις δεν βρέθηκαν αναλυτικές προδιαγραφές (ενδεικτικά αναφέροντας θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας, λειτουργία σε εξωτερικό χώρο), υπάρχει μη δυνατότητα τήρησης της προδιαγραφής που αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας. Συνεπώς τα λόγω μηχανήματα δεν δύναται να αξιολογηθούν.

**Θ) RVM SYSTEMS** (<https://rvmsystems.com/reverse-vending/>)

Κατόπιν έρευνας στην ιστοσελίδα της εταιρείας και με βάση τα τεχνικά φυλλάδιά της που εστάλησαν (emails 28/9/2023 και 1/11/2023) στην ΟΕ κατά τη διεξαγωγή έρευνας για την τιμή πώλησης πολυκέντρων ανακύκλωσης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Πίνακας Συμμόρφωσης στις προδιαγραφές των Προκηρύξεων:

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΜΕΓΕΘΗ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ/ΥΓΡΑΣΙΑ/ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

	ΑΥΤΩΝ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ			
MEGA PROLINE PLUS	πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών και μεταλλικών υλικών (να σημειωθεί ότι ανακυκλώνει και γυάλινες συσκευασίες)	Μέχρι 100 συσκευασίες ανά λεπτό		Χρήση σε εσωτερικό χώρο Από το φυλλάδιο των μηχανημάτων που αφορούν την σειρά RVM X προκύπτει ότι τα εν λόγω μηχανήματα λειτουργούν σε θερμοκρασίες +5°C to +40°C και σχετική υγρασία έως 90%	Η είσοδος όπου τοποθετούνται είναι χαμηλά, οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει AMEA και μικρά παιδιά
<p>Ο εξοπλισμός αυτός δεν πληροί τις προδιαγραφές των ελεγχόμενων διακηρύξεων ενδεικτικά για τους κάτωθι λόγους: α) Η μέθοδος επεξεργασίας των πλαστικών και των μεταλλικών υλικών γίνεται με θραυστήρα, συνεπώς δεν πληρείται η προδιαγραφή για επεξεργασία των υλικών αυτών με συμπίεση, β) ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος για θερμοκρασία που κυμαίνεται από +5°C έως +40°C σε αντίθεση με τη σχετική προδιαγραφή, γ) αναφέρει για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο σε αντίθεση με τη σχετική προδιαγραφή.</p>					
<p>Από την απάντηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (emails 28/9/2023 και 1/11/2023) εκπροσώπου της εταιρείας RVM SYSTEMS δηλώθηκε ότι θεωρητικά τα μηχανήματα αυτά μπορούν να χειρισθούν και άλλου είδους πλαστικά, καθώς και μεταλλικά δοχεία.</p> <p>D) <b>SIELAFF</b> (<a href="https://sielaff.de/en/products/reverse-vending-machines">https://sielaff.de/en/products/reverse-vending-machines</a>)</p> <p>Στην ιστοσελίδα της εταιρείας υπάρχουν τα μοντέλα SiCompact 2020, SiCompact 2020 XL, SiCompact ECO, SiCompact ECO M, SiCompact 2020, SiCompact XL, Si Vario 2020, MonoShort 2020, DualSort.</p> <p>Από τα φυλλάδια εκτιμάται ότι τα μοντέλα MonoShort 2020, DualSort προσεγγίζουν τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα πολικέντρα ανακύκλωσης. Εντούτοις οι θερμοκρασίες λειτουργίας κυμαίνονται μεταξύ +5°C to +40°C, εκτός δηλαδή προδιαγραφών, ενώ δεν ήταν διαθέσιμα άλλα στοιχεία, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα επεξεργασίας. Η Ο.Ε. διατυπώνει το ανωτέρω συμπέρασμα με σχετική επιφύλαξη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσον η εταιρεία: α) διαθέτει λοιπό εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα της &amp; β) δύναται να κατασκευάσει custom made εξοπλισμός, ο οποίος θα πληρούσε τις προδιαγραφές των τριών Διακηρύξεων.</p>					
<p><b>Π.2. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:</b></p> <p>Επιπρόσθετα, κατά πάγια νομολογία, γίνεται δεκτό ότι τα κριτήρια και τα μέσα απόδειξης της ελάχιστης απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων που επιλέγονται από τις αναθέτουσες αρχές πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης και να μην άγουν σε υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης στον διαγωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη ανταγωνισμού και η επιλογή της βέλτιστης προσφοράς (ΕΛΣυν Τμ. Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης 3372/2011, 3065/2014, VI Τμ. 2484/2012, 558/2014, 3392/2015, 1759, 3329/2015).</p> <p>Εν προκειμένω, και στις τρεις (3) ελεγχόμενες διακηρύξεις περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον</p>					

οποίο “ Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα όμοιων συστημάτων ..... με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς των ενδιαφερόμενων. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.”.

Η απαίτηση στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς - διασυνοριακού μάλιστα ενδιαφέροντος - για την προσκόμιση δείγματος, καθό τρόπο έχει τεθεί, εκτιμάται ότι ευνοεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς που έχουν εμπορικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και ως εκ τούτου περιορίζει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. Τούτο διότι στα στενά χρονικά όρια των 32 (35 – 3) ημερών από τη δημοσίευση εκάστης διακήρυξης τεκμαίρεται, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τεχνική δυσκολία οιαδήποτε εταιρία που δεν διαθέτει αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα να είναι σε θέση να προσκομίσει σε διάφορα σημεία της Ελλάδας δείγμα όμοιου συστήματος που να πληροί μάλιστα τις πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές εκάστης διακήρυξης. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι, κατά την προπαρατεθείσα συγκριτική αντιπαραβολή, ουδεμία εταιρία - πλην της αναδόχου TEXAN –φαίνεται ότι πληροί στο σύνολο τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές και άρα για την ικανοποίηση της εμπρόθεσμης υποβολής δείγματος ενδεχομένως απαιτούνταν από άλλους δυνητικούς υποψηφίους τεχνικές προσαρμογές των παρεμφερών συστημάτων τους και κατ’ ακολουθία αναγκαίος χρόνος, μη λαμβανομένου υπόψη και του επιχειρησιακού κόστους για την υιοθέτηση των τεχνικών προσαρμογών και τη μεταφορά ενός δείγματος στην Ελλάδα και δη σε διαφορετικά κάθε φορά σημεία. Η εν λόγω απαίτηση υπό τα ανωτέρω δεδομένα ενδέχεται να περιόρισε την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και να έθεσε δυσανάλογα εμπόδια, δεδομένου ότι η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απαίτησης εκάστης αναθέτουσας αρχής μπορούσε να ικανοποιηθεί είτε **α)** με πρόβλεψη στα κριτήρια επιλογής και δη σε σχέση με την τεχνική ικανότητα απαίτησης να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος κατάλογο των κυριότερων συναφών παραδόσεων που πραγματοποίησε την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, είτε **β)** να συμπεριλάβουν ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων των πολυκέντρων ανακύκλωσης, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 75 του ν.4412/2016.

### **III. ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:**

Αρχικά συνάγεται ότι ο βασικός εξοπλισμός των πολυκέντρων ανακύκλωσης ήτοι: **α)** το αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών υλικών & **β)** το αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών, ανήκει στην κατηγορία των Reverse Vending Machines. Ο έλεγχος, ως προαναλύθηκε, επικεντρώθηκε κυρίως στις εξής προδιαγραφές των πολυκέντρων βάσει των προκηρύξεων: **α)** υλικά ανακύκλωσης & μεγέθη αυτών, **β)** ταχύτητα & τρόπος επεξεργασίας, **γ)** αποθήκευση, **δ)** θερμοκρασία, υγρασία & δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο και **ε)** δυνατότητα χρήσης από ΑΜΕΑ.

### **1) Ως προς την καταλληλότητα των ελεγχόμενων τεχνικών προδιαγραφών:**

Με βάση τα εκτεθέντα στα κεφάλαια **Π.1.** και **Π.2.** του παρόντος, δεν προκύπτει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι ελεγχόμενες αναθέτουσες αρχές αιτιολόγησαν και δη επαρκώς με βάση και το κριτήριο της αναλογικότητας την καταλληλότητα των συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων, αφού τέτοια αιτιολογία δεν διαλαμβάνεται ούτε στις σχετικές αποφάσεις τους για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ούτε στις διεξαχθείσες, καθό τρόπο έγιναν, έρευνες αγοράς. Επιπλέον ούτε από το υλικό που τέθηκε υπόψη της ΟΕ προέκυψε ότι μόνον αυτές οι συγκεκριμένες προδιαγραφές εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες για την κάλυψη των οποίων τίθενται.

### **2) Ως προς την ύπαρξη φωτογραφικών διατάξεων:**

Κατόπιν του ελέγχου της ΟΕ στις ανωτέρω κύριες προδιαγραφές διαθέσιμων μηχανημάτων της κατηγορίας των Reverse Vending Machines στη διεθνή αγορά, ο οποίος κατά κύριο λόγο πραγματοποιήθηκε μέσω αναζήτησης από την ΟΕ στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε με εύλογη βεβαιότητα ότι οι προδιαγραφές των μηχανημάτων των ανωτέρω εταιρειών που ερευνηθήκαν πλην του μηχανήματος QUANTUM (external use) της κατασκευάστριας εταιρείας ENVIPCO - δεν κάλυπταν είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει τις απαιτούμενες από τις ελεγχόμενες διακηρύξεις προδιαγραφές. Να σημειωθεί μάλιστα ότι για το μηχάνημα ULTRA 48 της ENVIPCO, που αποτελούσε αντικείμενο της προσφοράς της εταιρείας TEXAN, δεν προκύπτει σαφώς από το διαθέσιμο φυλλάδιο αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, το οποίο και έγινε αποδεκτό με σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή ENVIPCO.

Ωστόσο, η ΟΕ δεν δύναται να επιβεβαιώσει τη μη ύπαρξη στη διεθνή αγορά διαθέσιμου εξοπλισμού που θα κάλυπτε τις απαιτούμενες εκ των προκηρύξεων υποχρεωτικές προδιαγραφές και ο οποίος πιθανόν να μην έχει αναρτηθεί ή αναφερθεί στις ιστοσελίδες των εταιρειών ή να αποκλείσει την περίπτωση της δυνατότητας custom made εξοπλισμού που θα κάλυπτε τις τεθείσες προδιαγραφές.

Κατόπιν του ελέγχου στο διαθέσιμο υλικό, το οποίο αποτελεί αρχείο του ελέγχου και το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και από τις ιστοσελίδες των ανωτέρω εταιρειών, προκύπτει με εύλογη βεβαιότητα η ύπαρξη περιοριστικών της ανάπτυξης του ανταγωνισμού προδιαγραφών που ευνόησαν την εταιρία TEXAN, αφού μόνον αυτή προκύπτει ότι καλύπτει το σύνολο των τεθεισών τεχνικών προδιαγραφών. Το συμπέρασμα ενισχύεται και από το γεγονός ότι και για τις τρεις προκηρύξεις η έρευνα αγοράς εστιάστηκε στις εταιρείες ENVIPCO & TEXAN που, όπως έχει αναφερθεί στο εύρημα 2, ουσιαστικά αφορούν στον ίδιο εξοπλισμό, καθώς η εταιρεία TEXAN είναι ο αποκλειστικός για την Ελλάδα αντιπρόσωπος της ENVIPCO. Το γεγονός της μη άσκησης προδικαστικής προσφυγής από δυνητικό υποψήφιο κατά συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών ως περιοριστικών του ανταγωνισμού δεν αποδεικνύει αφεαυτού τη μη ύπαρξή τους, αφού μπορεί να δικαιολογείται από πολλούς άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς.

### **3) Ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του εξοπλισμού για ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί) πλην συσκευασίας :**

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η ΟΕ στις ιστοσελίδες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των reverse vending machines (RVMS), μεταξύ των οποίων και η εταιρεία ENVIPCO, μηχανήματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση των προσφερθέντων πολυκέντρων ανακύκλωσης (αφορά και τους τρεις ελεγχόμενους φορείς), διαπιστώθηκε με εύλογη βεβαιότητα ότι τα μηχανήματα αυτά είναι καταρχήν προορισμένα για την ανακύκλωση μπουκαλιών (bottles) και κονσερβιών (cans), αντικειμένων δηλ. που ανήκουν στην κατηγορία των υλικών συσκευασίας ή «υλικά συσκευασίας» και κατ' επέκταση εμπίπτουν στην διευρυμένη ευθύνη παραγωγού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και την αρ. C (2019) 3452 final/14.05.2019 απόφαση της Ε.Ε. «για τη θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών για τον καθορισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων που πρέπει να γίνονται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση λόγω μη συμμόρφωσης προς τους εφαρμοστέους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις» κεφ. 2.1 περίπτωση 11, διατυπώνονται οι ακόλουθες συστάσεις:

Σύσταση 1

Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00\*25%=740.280,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	740,280.00 €	740,280.00 €	740,280.00 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

Σύσταση 2

Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%) και ειδικότερα:

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00\*25%=832.815,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	832,815.00 €	832,815.00 €	832,815.00 €

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

<p>Σύσταση 3</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 412 1466 607"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υπόεργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ</td> <td>5179770</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>555,210.00 €</td> <td>555,210.00 €</td> <td>555,210.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>	Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	555,210.00 €	555,210.00 €	555,210.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	555,210.00 €	555,210.00 €	555,210.00 €										
<p>Σύσταση 4</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 949 1466 1144"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υπόεργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ</td> <td>5179776</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>462,675.00 €</td> <td>462,675.00 €</td> <td>462,675.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>	Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	462,675.00 €	462,675.00 €	462,675.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	462,675.00 €	462,675.00 €	462,675.00 €										
<p>Σύσταση 5</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 1509 1466 1727"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υπόεργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ</td> <td>5179778</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>370,140.00 €</td> <td>370,140.00 €</td> <td>370,140.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>	Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	370,140.00 €	370,140.00 €	370,140.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	370,140.00 €	370,140.00 €	370,140.00 €										
<p>Σύσταση 6</p>	<p>Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφού επιβεβαιώσει με έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης προς την ΕΔΕΛ, ότι έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης - σε συνέχεια της αρ. 462/ΥΜ/ΤΧ/09.10.2023 βεβαίωσης της εταιρίας «ENVIPCO HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» (προς τον ΕΔΣΝΑ, Βλέπε κεφ. Δ3) και ισχύουν, α) το σύνολο των προδιαγραφών των σχετικών προκηρύξεων και β) και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αρ. 4572/4-05-2022 και 2786/16.03.2022 προσκλήσεων, να θέτει εφεξής σε αποδεκτό διαχείρισης μειωμένες κατά 25% τις δαπάνες των Υποέργων 3, των πράξεων με MIS:</p>																

	<p>5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και 5185082 του ΕΣΔΑΚ.</p> <p>Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
Σύσταση 7	<p>Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 6, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να προβεί σε απένταξη των Υποέργων 3 ,των πράξεων με MIS: 5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5185082 του ΕΣΔΑΚ.</p> <p>Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 6</p>

### Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις - ΘΑ4 Ελέγχου Συστήματος (Δ. 3)

Η εν λόγω ΘΑ εξετάστηκε μόνο για τα υποέργα 3 των πράξεων με κωδ. MIS 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 και δικαιούχο τον ΕΔΣΝΑ.

Σημειώνεται ότι για τα υποέργα των δικαιούχων ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ δεν είχαν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ και κατά την δήλωση των δικαιούχων δεν είχε παραληφθεί και πληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των σχετικών υποέργων.

Για τις δηλωθείσες δαπάνες ύψους 11.844.480€, που είχε θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης η ΕΥΔ διαπιστώθηκε ότι είχαν διενεργηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές επαληθεύσεις. Οι εν λόγω δαπάνες έχουν τεθεί σε εξαίρεση από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης.

Η διοικητική επαλήθευση των πράξεων διενεργείται με βάση τη Διαδικασία ΔΠ\_7\_ΚΕ: «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση/πιστοποίηση - καταβολή ενίσχυσης (πράξεις ΚΕ)» του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020. Για τη χρηματοδότηση των ελεγχόμενων πράξεων έχει εφαρμοστεί η διαδικασία Δ IV\_1 του ΣΔΕ.

Με την αρ. 64136/1434/27.06.2022 απόφαση του ΥΠΕΝ - Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών, ορίστηκε ο ΕΔΣΝΑ ως Υπόλογος Διαχειριστής των έργων:

Α) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής» - με Κωδικό ΟΠΣ 5179757 με ενάρθμο έργου 2022ΣΕ27510091,

Β) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179765 με ενάρθμο έργου 2022ΣΕ27510087,

Γ) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179770 με ενάρθμο έργου 2022ΣΕ27510089,

Δ) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179776 με ενάρθμο έργου 2022ΣΕ27510088,

Ε) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179778, με ενάρθμο έργου 2022ΣΕ27510090.

Με την αρ. 11229/05.09.2022 απόφαση, ο ΕΔΣΝΑ αποφάσισε τον ορισμό του υπεύθυνου λογαριασμού της ταμειακής Υπηρεσίας του, για την εκτέλεση πληρωμών των ανωτέρω έργων, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Η πληρωμή των δαπανών έγινε από τον υπεύθυνο λογαριασμού, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ e-pde, κατόπιν «εντολής πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ Ε2751 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. Η εξόφληση των παραστατικών έγινε μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς (EPS), με χρέωση από το δικαιούχο του λογαριασμού της ΣΑΕ (2751) με IBAN GR5201000230000002023012751 και πίστωση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας λόγω ενεργοποίησης σύμβασης ενεχυρίασεως της ΕΤΕ με τον Ανάδοχο και ταυτόχρονες πιστώσεις στους λογαριασμούς απόδοσης των κρατήσεων/φόρου.

Κατά την διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου η ΕΟ επιβεβαίωσε την διαπίστωση που είχε κατά τον διοικητικό έλεγχο, ότι δλδ το φυσικό αντικείμενο των ελεγχόμενων πράξεων δεν αφορούσε σε προμήθεια πολυκέντρων λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατόπιν αυτού διατυπώνονται τα παρακάτω ευρήματα.

Εύρημα 4	Μερική διαφοροποίηση του προκηρυγμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης. «Σημαντικό εύρημα»
Ανάλυση	<p><b>Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ</b></p> <p><b>Α.α.) Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ</b> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα) όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/851/ΕΕ) ορίζει τα εξής:</p> <p>“Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού</p> <p>1. Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.</p> <p>Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και των αποβλήτων που παραμένουν μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών, καθώς και τη συνακόλουθη διαχείριση των αποβλήτων και την οικονομική ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές. Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η υποχρέωση για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό πληροφοριών σχετικά με το βαθμό στον οποίο το προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. [...]</p> <p>3. Κατά την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το τεχνικώς εφικτό και την οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και τις κοινωνικές επιπτώσεις και μεριμνούν για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.</p> <p>4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη της ειδικής υφιστάμενης νομοθεσίας για τις κατηγορίες αποβλήτων και τα προϊόντα.[...].</p> <p>Άρθρο 14 Κόστος</p> <p>1. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. [...] Άρθρο 15</p> <p><b>Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων</b></p> <p>1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13. [...]”.</p>



**Α.β.)** Επίσης, ο ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.....» διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 84τα ακόλουθα:

“3. Οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών της ... υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ή να οργανώσουν Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) για το σύνολο των συσκευασμένων προϊόντων ή συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά με σκοπό την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο άρθρο 82. ....

4. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών ..... προσδιορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και υποβάλλεται προς έγκριση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), .....

5. Στόχος των ΣΕΔ συσκευασιών είναι η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας μέσω της χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). [....]”.

**Α.γ.)** Εξάλλου, η με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331/21.07.2022 (ΦΕΚ 3883 Β/21.07.2022) απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων –Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί.» ορίζουν τα ακόλουθα:

“Άρθρο 2

Ορισμοί

13. «Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών»: Το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ) για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης των συσκευασιών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

14. «Υπόχρεοι οργάνωσης και λειτουργίας των ΣΣΕΔ συστήματος επιστροφής εγγύησης συσκευασιών» εφεξής «υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών», όπου ως «συσκευασίες» νοούνται οι «συσκευασίες συστήματος επιστροφής εγγύησης», [....]

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για τις ακόλουθες συσκευασίες μιας χρήσης ποτών:

α) από: i. αλουμίνιο έως 1 λίτρο, ii. γυαλί έως 1,3 λίτρα, iii. πλαστικό έως 3 λίτρα, β) που χρησιμοποιούνται για: i. μύρα, ii. κρασί, iii. νερό, iv. υγρά αναψυκτικά, v. χυμούς και τα νέκταρ, vi. στιγμιαία ποτά, vii. γάλα, για τα προϊόντα που διατίθενται στην Ελληνική αγορά.

2. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται:

α) στις εξαγόμενες συσκευασίες συστήματος επιστροφής εγγύησης.

β) στις συσκευασίες συστήματος επιστροφής εγγύησης που έχουν μέγεθος διαφορετικό από τα οριζόμενα στην παρ. 1.α. του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης [....]”.

**Α.δ.)** Επίσης, η με αρ. 4572/04.05.2022 πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ορίζει τα εξής:

#### **“1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

« 1.1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6α του Αξονα Προτεραιότητας 14Β του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και ειδικότερα στη Δράση 14Β.6α.26.1 με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία Πράσινων Σημείων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες».

Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018), το ισχύον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ39/2020) και το Ν.4819/2021, αφορούν απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυνμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει .....» [....]

4.7 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας

1) Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων του Ν.4819/2021, του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και συγκεκριμένα στους στόχους για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

.....  
(ii) Για το σχεδιασμό των προτάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί και οι προδιαγραφές του Ν.4819/2021 σχετικά με:

- τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού και τα ΣΕΔ (Μέρος Α', Κεφ. Β' και Μέρος Γ),
- τον ορισμό και προδιαγραφές Γωνιών Ανακύκλωσης (Άρθρο 29 και Παρ. VI του Μέρους Β'),
- τον ορισμό αποβλήτων συσκευασίας και μη (Άρθρο 77 και Παρ. III Μέρους Γ')
- τη χρωματική κωδικοποίηση περιεκτών/σήμανσης επιμέρους διακριτών ρευμάτων (Παράρτημα V του Μέρους Β'),

iii) Τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών θα διαθέτουν τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό με τεκμηρίωση κόστους από έρευνα αγοράς.

4) Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:

α) Δαπάνες ..... που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ του Ν.4819/2001 όπως ισχύει, καθώς και οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ του Ν.4819/2001 όπως ισχύει.

β) Δαπάνες για τη λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού και των συστημάτων πληροφορικής

γ) Δαπάνες για εργασίες συντήρησης, λειτουργίας ή αποκατάστασης υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

5) Η επιλεξιμότητα των δαπανών εξετάζεται επιπλέον και ειδικότερα βάσει του νομοθετικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του οποίου αυτές τυχόν χρηματοδοτούνται (π.χ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, Απόφαση 2012/21/ΕΕ ΥΓΟΣ κλπ), ως ακολούθως:

ι) Έργα και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων που αφορούν στη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση και διάθεση αστικών αποβλήτων που συνιστούν ειδικές περιπτώσεις άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (που προκύπτουν από επιβολή τελών ή εκμετάλλευση των προϊόντων), οι οποίες παράγουν αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος και δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από την αγορά χωρίς την παρέμβαση του κράτους, είναι δυνατόν να συνιστούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα εξεταστούν με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των ΥΓΟΣ (Απόφαση ΥΓΟΣ ή Ανακοίνωση ΥΓΟΣ ή κανονισμός de minimis) [.....]

Α.ε.) Οι σχετικές αποφάσεις ένταξης των πράξεων:

α) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής» - με Κωδικό ΟΠΣ 5179757,

β) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179765,

γ) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179770,

δ) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179776 και

ε) «Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5179778

και ειδικότερα το Παράρτημα ΙΙ αναφέρουν ότι «Ειδικοί όροι ΥΓΟΣ ...εδάφιο 19 «Ο πάροχος της Υ.Γ.Ο.Σ. έχει την υποχρέωση να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος».

4. στ.) Οι σχετικές εκθέσεις τεκμηρίωσης παροχής ΥΓΟΣ των ανωτέρω πράξεων αναφέρουν ότι:

“[...] 2.1 «8. Η Υπηρεσία Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που ανατίθεται προσδοκά να καλύψει αυτό το κενό σε επίπεδο περιφέρειας της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών πλην συσκευασιών.....

2.1 « 9 [...] Η εν λόγω υπηρεσία έχει χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας δεδομένου ότι:

1. Απευθύνεται στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας ..... καθώς:

α. Αφορά στη χωριστή συλλογή των διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών των πολιτών των Δήμων που περιλαμβάνονται σε αυτή που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των δημοτών, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση.

2. Αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα διότι:

- .....
- συμβάλλει άμεσα στη χωριστή συλλογή στην πηγή των αποβλήτων ανακυκλώσιμων υλικών πλην συσκευασίας των δημοτών και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους βάσει των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, που κατ' επέκταση ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και στην προστασία του περιβάλλοντος από την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.”.

**Α.ζ.)** Τέλος, τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων και την εξειδίκευση αυτών για την ελεγχόμενα ενταγμένα έργα στην δράση 14B.6a.26.1: Διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία Πράσινων Σημείων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες Κριτήριο αξιολόγησης Α2 ορίζουν ότι:

“[...] Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης [...] Ειδικά για τον τομέα της ανακύκλωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της ανακύκλωσης αξιολογείται με την επιφύλαξη της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ), με σκοπό την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης.”.

**Β)** Από τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα εξής:

**Β.α.)** Στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΔΣΝΑ για την προμήθεια των πολυκέντρων σύμφωνα με την αρ. 6945/23-6-2020 διακήρυξη (α/α ΕΣΗΔΗΣ 94019) «ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής», μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 2. [...]

Τεχνικές προδιαγραφές i. Κάθε Πολυκέντρο ανακύκλωσης θα περιλαμβάνει: α) 1 αυτόματο (πολυ)μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών και πλαστικών υλικών, β) 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων υλικών, γ) 1 κάδο για συλλογή χάρτινων υλικών, που τοποθετείται εντός του Πολυκέντρου, δ) 1 εξωτερική μεταλλική κατασκευή που περικλείει το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού ii. ....vi. ....vii. vii. Το κάθε αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης υλικών πρέπει: α) .... β) να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης του επιστρεφόμενου υλικού, με χρήση σαρωτή γραμμικού κώδικα (barcode scanner), ... ix. .... xii. Η χωρητικότητα αποθήκευσης του Πολυκέντρου ανακύκλωσης, εντός των χώρων αποθήκευσης των αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης υλικών, θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: α) τουλάχιστον 3.000 τεμαχίων πλαστικών υλικών (μέσου μεγέθους 0,5lt) β) τουλάχιστον 12.000 τεμαχίων μεταλλικών υλικών (μέσου μεγέθους 0,33lt) γ) τουλάχιστον 400 τεμαχίων γυάλινων υλικών (μέσου μεγέθους 0,33lt) δ) τουλάχιστον 200 lt χάρτινων υλικών, εντός του ειδικού κάδου συλλογής xiii [...] Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές παραπέμπουν σε προμήθεια πολυκέντρων για ανακύκλωση συσκευασιών ευθύνης παραγωγού κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της πρόσκλησης (σημείο Αδ ανωτέρω) και της έκθεσης τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ που προβλέπει την ανακύκλωση των υλικών με τους παρακάτω κωδικούς:

1. Μέταλλα (20 01 40)

2. Χαρτί / χαρτόνι (20 01 01)

3. Πλαστικά (20 01 39)

4. Γυαλί ( 20 01 02)».

Ειδικότερα, οι προδιαγεγραμμένοι όγκοι των υλικών ανακύκλωσης παραπέμπουν σε εργοστασιακά μεγέθη συγκεκριμένων περιεκτών, όπως εκ του αποτελέσματος (επιτόπιος έλεγχος) επιβεβαιώθηκε. Μια προμήθεια που θα υπάκουε στους όρους της πρόσκλησης, ήτοι υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, και είχε ως σκοπό την αύξηση των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών δεν θα έπρεπε να ορίζει τιμές όγκων ταυτόσημες με τις αντίστοιχες των υλικών συσκευασίας, γεγονός που τόσο κατά την ένταξη των πράξεων (έλεγχος σύμβασης) όσο και κατά την διοικητική επαλήθευση διέλαθε της προσοχής της ΕΥΔ.

**Β.β.)** Επιπλέον, από τον έλεγχο που διεξήγαγε η ΟΕ στις ιστοσελίδες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των reverse vending machines (RVMs), μεταξύ των οποίων και η εταιρεία ENVIPCO, μηχανήματα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση των προσφερθέντων Πολυκέντρων Ανακύκλωσης (αφορά και τους τρεις ελεγχόμενους φορείς), διαπιστώθηκε ότι τα μηχανήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση μπουκαλιών (bottles), κονσερβών (cans), αντικειμένων δηλ. που ανήκουν στην κατηγορία υλικά συσκευασίας και κατ' επέκταση εμπίπτουν στην διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, σύμφωνα με την κείμενη προαναφερθείσα νομοθεσία.

**Β.γ.)** Στις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των πολυκέντρων ανακύκλωσης «ΟΜΑΔΑ Ε. Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής», μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

«[...] **1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ΑΡΘΡΟ 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

2) Τεχνικές προδιαγραφές [...]

vii. Το κάθε αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης υλικών πρέπει:

[...] ε) να διαθέτει εξοπλισμό, που μπορεί να τυπώνει και να παραδίδει αυτόματα στο χρήστη το κουπόνι με το προσφερόμενο χρηματικό αντίτιμο, με το πάτημα ενός κουμπιού, ή με άλλο τρόπο, 4 στ) να διαθέτει εξοπλισμό που να επιτρέπει τουλάχιστον δύο επιλογές του χρήστη για τη λήψη του προσφερόμενου εγγυοδοτικού αντιτίμου επιβράβευσης (π.χ. μια επιλογή για τη λήψη κουπονιού με την αξία του αντιτίμου για εξαργύρωση και μια δεύτερη επιλογή για δωρεά του αντιτίμου)[...]

Ωστόσο, δεδομένου ότι η επιστροφή εγγύησης είναι θεσμοθετημένη μόνον για υλικά συσκευασίας, ως αναφέρθηκε στο σημείο Α.γ.) του παρόντος, έμμεσα, αλλά σαφώς, η πρόβλεψη στην ελεγχθείσα διακήρυξη (αλλά και στις έτερες δύο ελεγχθείσες διακηρύξεις) για επιστροφή εγγύησης συνηγείται στην ανακύκλωση εν τέλει υλικών συσκευασίας ευθύνης παραγωγών, παρά τη ρητή αντίθετη απαίτηση της προεκτεθείσας πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

**Β.δ.)** Αλλά και η ίδια η αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο της 16ης/30-04-2020 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΒΒΟΡ05-5ΥΧ) προ της δημοσίευσης της διακήρυξης είχε αποφασίσει να αναλάβει Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος που αφορά δράσεις χωριστής συλλογής των υλικών για τα οποία δεν υφίστανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ως εκ τούτου δεν αφορούν σε υλικά συσκευασίας, προκειμένου να αυξηθούν άμεσα τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των Δήμων και να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

**Β.ε.)** Παρά ταύτα και μολοντί επιβάλλετο και εκ των ανωτέρω ΥΓΟΣ τα παραληφθέντα προς επεξεργασία από τις Γωνιές Ανακύκλωσης να περιορίζονται στις κατηγορίες υλικών:

1. Μέταλλα (20 01 40)

2. Χαρτί / χαρτόνι (20 01 01)

3. Πλαστικά (20 01 39)

4. Γυαλί ( 20 01 02)

5. Ξύλο (20 01 38) – Δεν αφορά τα Πολυκέντρα

6. Υφάσματα (20 01 10, 20 01 11) – Δεν αφορά τα Πολυκέντρα,

εντούτοις η διακήρυξη, με τον τρόπο που όριζε τις προδιαγραφές δεν απαγόρευε, ως όφειλε να απαγορεύει, την ανακύκλωση υλικών ευθύνης παραγωγού.

**Β.στ.)** Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, σε δυο πολυκέντρα του Δήμου Ν. Ιωνίας (Χρ. Μάντικα και Εθν. Αντιστάσεως /Βυζαντίου και Κωνσταντινουπόλεως) διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

i) Τα Πολυκέντρα διέθεταν τον προσφερόμενο - σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου - εξοπλισμό και ήταν σε λειτουργία.

ii) Κατά τον έλεγχο της δυνατότητας επεξεργασίας του μηχανήματος QUANTUM (επεξεργασία πλαστικών και μεταλλικών υλικών) δεν έγινε δοκιμή της ταχύτητας επεξεργασίας 100 συσκευασίες ανά λεπτό, διαπιστώθηκε όμως ότι: **α)** το μηχάνημα δεν δεχόταν πλαστικά ποτήρια (τα απέρριπτε) & **β)** απαιτήθηκε αρκετή ώρα προκειμένου να επεξεργαστεί αντικείμενο (εκτός υλικού συσκευασίας) συγκεκριμένα πλαστικό ποτιστήρι.

iii) Κατά τον έλεγχο της δυνατότητας επεξεργασίας του μηχανήματος ULTRA 48 (επεξεργασία γυάλινων αντικειμένων) διαπιστώθηκε η ικανότητα θραύσης και λοιπών γυάλινων αντικειμένων πλην υλικών συσκευασίας, όχι όμως η ταχύτητα επεξεργασίας (40 συσκευασίες ανά λεπτό).

iv.) Από τον έλεγχο των κάδων αποθήκευσης των επεξεργασμένων από το μηχάνημα QUANTUM διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των υλικών αφορούσε πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυκτικών και μεταλλικές συσκευασίες αναψυκτικών, ήτοι υλικά που εμπίπτουν στην κατηγορία υλικών διευρυμένης ευθύνης παραγωγού.

v.) Τα τοποθετημένα στο εξωτερικό περίβλημα του πολυκέντρου αυτοκόλλητα ψηφιακής εκτύπωσης παρέπεμπαν σε ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και όχι σε λοιπά αντικείμενα –και-

vi.) Το διαφημιστικό έντυπο που διατίθετο σε κάθε πολυκέντρο αναφέρει τις συσκευασίες που μπορούν να ανακυκλωθούν, π.χ. πλαστικά μπουκάλια (από νερό, γάλα, αναψυκτικά, χυμούς κ.α.), κουτιά αλουμινίου (από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.), γυάλινες φιάλες (από νερό, γάλα, αναψυκτικά, χυμούς, κρασιά και ποτά), χάρτινες συσκευασίες (εφημερίδες, περιοδικά, κ.τ.λ.).

**Β.ζ.)** Μετά από την διαπίστωση ότι τα εν λόγω πολυκέντρα δεν επιτελούν τον σκοπό της πρόσκλησης ώστε να είναι επιλέξιμα στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενώ παρευρισκόταν στον επιτόπιο έλεγχο ο ανάδοχος της ελεγχόμενης προμήθειας, διαβεβαίωσε την ελεγκτική ομάδα ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης μπορούν να ρυθμιστούν και να δέχονται υλικά εκτός των συσκευασιών ευθύνης παραγωγού.

Στη συνέχεια η ΕΥΔ απέστειλε στην ΕΟ με τα από 11/10/2023 και 24/10/2023 ηλεκτρονικά της μηνύματα, τα αρ. 59/10.10.2023 και ΓΠ 62/23.10.2023 έγγραφα του ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα:

**α)** με το αρ. 59/10.10.2023 έγγραφό του (ΕΔΣΝΑ) διαβιβάζει προς την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ την αρ. 462/ΥΜ/ΤΧ/09.10.2023 βεβαίωση της εταιρίας 'ENVIPCO HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία' στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

«[...] Με την παρούσα **ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ** τα ακόλουθα:

1. Το λογισμικό λειτουργίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών δύναται να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αποκλειστικά λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) πλην υλικών συσκευασίας που ανήκουν στη «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού»
2. Η διασφάλιση της μη συλλογής των υλικών συσκευασίας που ανήκουν στη «διευρυμένη ευθύνη παραγωγού» μπορεί να γίνει είτε με συνολικό αποκλεισμό αποδοχής αυτών των υλικών είτε .....
3. Τα υλικά που γίνονται αποδεκτά [...] είναι ως ακολούθως:

i. Πλαστικά υλικά: γίνονται αποδεκτά όλων των ειδών τα πλαστικά (PET,PE,PP κλπ) με μέγεθος έως 3 λίτρα, ανεξαρτήτως βάρους

ii. Μεταλλικά υλικά: Γίνονται αποδεκτά όλων των ειδών τα μέταλλα (αλουμίνιο, λευκοσίδηρος) με μέγεθος έως 1 λίτρο (ενώ μπορεί να αποδεχθεί και μεγέθη έως 3 λίτρα), ανεξαρτήτως βάρους

iii. Γυάλινα υλικά: γίνονται αποδεκτά όλων των ειδών τα γυαλιά (ανεξαρτήτως χρώματος) με μέγεθος έως 1,3 λίτρα, ανεξαρτήτως βάρους

[...]

6. Οι ανωτέρω εν λόγω τροποποιήσεις είναι ήδη σε εφαρμογή στο σύνολο των Πολυκέντρων που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»...[...].

**β)** Με το αρ. ΓΠ 62/23.10.2023 έγγραφό του ο ΕΔΣΝΑ διαβιβάζει τη διευκρινιστική επιστολή – βεβαίωση του οίκου κατασκευής των πολυκέντρων ανακύκλωσης στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «[...] ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ και ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ότι: 1. οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική .....αφορούν μόνο σε τροποποιήσεις του λογισμικού .... 2. Οι ανωτέρω εν λόγω τροποποιήσεις του λογισμικού λειτουργίας των Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών είναι ήδη σε εφαρμογή στο σύνολο των Πολυκέντρων που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» [...].»

**Β.η.)** Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνεται ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης καθό τρόπο λειτουργούν αφορούν σε υλικά συσκευασίας και συνεπώς είναι μη επιλέξιμα για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη με αρ.4572/04.05.2022 πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» .

Σύσταση 1

Σε συνέχεια της ανωτέρω διαβεβαίωσης που περιήλθε σε γνώση της ΕΟ, η ΕΥΔ να επιβεβαιώσει με επιτόπια επαλήθευση ότι μετά τις ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης εξακολουθούν να ισχύουν α) το σύνολο των προδιαγραφών της προκήρυξης και β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης και των αποφάσεων ένταξης. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.

Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση

Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΛ

Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3

Σύσταση 2

Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00\*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ειδικότερα :

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υπέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00\*25%=740.280,00€

Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση

Επιχειρησ	MIS	Υπόεργο	Ταμείο	Λογιστική	Μη	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό
-----------	-----	---------	--------	-----------	----	-----------	------

	ιακό				χρήση	επιλέξιμες δαπάνες		Ανάκτηση ς																
	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	740,280.0 0 €	740,280.0 0 €	740,280.0 0 €																
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3																							
Σύσταση 3	<p>Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαιρέση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΕ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησ ιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτηση ς</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td>5179765</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022- 30/06/2023</td> <td>832,815.0 0 €</td> <td>832,815.0 0 €</td> <td>832,815.0 0 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>								Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022- 30/06/2023	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €
Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς																	
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022- 30/06/2023	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €	832,815.0 0 €																	
Σύσταση 4	<p>Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαιρέση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΕ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησ ιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτηση ς</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td>5179770</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/202 2- 30/06/202 3</td> <td>555,210.0 0 €</td> <td>555,210.0 0 €</td> <td>555,210.0 0 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>								Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €
Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση ς																	
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €	555,210.0 0 €																	
Σύσταση 5	<p>Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαιρέση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΕ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησ ιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτηση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση								
Επιχειρησ ιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτηση																	

						δαπάνες		ς																
	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	462,675.0 0 €	462,675.0 0 €	462,675.0 0 €																
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΛ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3																							
Σύσταση 6	<p>Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td>5179778</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/202 2- 30/06/202 3</td> <td>370,140.0 0 €</td> <td>370,140.0 0 €</td> <td>370,140.0 0 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΛ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>								Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης																	
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/202 2- 30/06/202 3	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €	370,140.0 0 €																	
Σύσταση 7	<p>Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να μην προβεί σε αποδεκτό διαχείρισης των δαπανών των ελεγχόμενων υποέργων 3 των ανωτέρω πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776, 5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής.</p> <p>Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 6</p>																							
Σύσταση 8	<p>Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με τα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών .</p> <p>Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ &amp; ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 4</p>																							

Εύρημα 5	Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ. «Μη Σημαντικό εύρημα»
Ανάλυση	<b>Α. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:</b>

1. Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2012 (2012/21/ΕΕ) «για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 5, παρ. 9 ορίζονται τα ακόλουθα: «Εφόσον η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν τόσο εντός όσο και εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, στην εσωτερική λογιστική της πρέπει να καταχωρίζονται ξεχωριστά τα έξοδα και τα έσοδα που συνδέονται με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες, καθώς και οι παράμετροι κατανομής των εξόδων και των εσόδων».

2. Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 110730/20-10-2020 ΕΥΚΕ 1688 έγγραφο της ΕΥΚΕ προς όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης σχετικά με την Εφαρμογή των Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «...Οι εκθέσεις ΥΓΟΣ που συνοδεύουν την κάθε πρόταση, αποτελούν την επιβεβαίωση της πλήρωσης των διατάξεων της Απόφασης της 20ης Δεκεμβρίου 2012 (2012/21/ΕΕ), είναι αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης της κάθε πράξης, αποτυπώνουν με σαφήνεια και ακρίβεια τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Πάροχος της ΥΓΟΣ κατά το χρονικό διάστημα της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και σε πλείστες περιπτώσεις υπέχουν θέση Απόφασης Ανάθεσης... Η αντιστάθμιση θα υπολογίζεται βάσει δαπανών που απαιτούνται μόνο για την υπηρεσία που παρέχεται στην ΥΓΟΣ και όχι σε άλλες δραστηριότητες..... Επιστοιμάει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατηρεί την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθότητας υπολογισμού των οικονομικών στοιχείων της έκθεσης και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών της υπό αξιολόγησης πράξης».

3. Σύμφωνα με το υπ' αριθ 45944/04-05-2022 έγγραφο της ΕΥΚΕ προς την ΕΥΔ του ΥΜΕΠΕΡΑ σχετικά με τη διατύπωση γνώμης για με το σχέδιο της ελεγχόμενης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής» αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «2. Σύμφωνα με το σχέδιο της πρόσκλησης, χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, τα οποία αφορούν απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει. Ειδικότερα το αντικείμενο της πρόσκλησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: • Προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 29 και Πιν.2 του Παραρτήματος VI του Μέρους Β' του Ν.4819/2021, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που αφορά ρεύματα αποβλήτων που υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού του Ν.4819/2021. Επειδή η ανωτέρω δράση συνιστά οικονομική δραστηριότητα, καθώς σε μία πλήρως απελευθερωμένη αγορά υφίστανται και άλλες οντότητες που προτίθενται και δύνανται να υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις και συνεπώς εγείρονται θέματα κρατικών ενισχύσεων..... 5. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 110730/ΕΥΚΕ 1688/20-10-2020 επιστολή της ΕΥΚΕ «Εφαρμογή των Κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων σε Δράσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», κάθε Περιφέρεια-Υπουργείο-Δήμος που λειτουργεί ως Δημόσια Αρχή του Κράτους Μέλος που αναθέτει σε διαφορετικούς παρόχους της ίδιας γεωγραφικής περιοχής την παροχή παρόμοιας φύσης υπηρεσιών, όσον αφορά στο κόστος της υποδομής (που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή της υπηρεσίας) και την παροχή της ανατιθεμένης ΥΓΟΣ, πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε να τηρείται: i) η αρχή της αναλογικότητας, ii) να μην υπερβαίνει η αντιστάθμιση το ποσό που είναι αναγκαίο για την παροχή της Υπηρεσίας και iii) οι σχετικές υπηρεσίες να παρέχονται με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος. Συνεπώς συστήνεται η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης να μεριμνά ώστε να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις που οι υποβληθείσες προτάσεις των έργων θα αφορούν στην κάλυψη τόσο του συνόλου (Δήμος στον οποίο δεν έχει ανατεθεί άλλη σχετική δράση) ή μέρους του πληθυσμού του Δήμου (πρόταση που θα συμπληρώνει την παροχή υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου)».

4. Σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων των πέντε (5) Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, στο φυσικό αντικείμενο των ελεγχόμενων Υποέργων 3 περιλήφθηκε στην παράλληλη Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, με πάροχο τον ΕΔΣΝΑ, και αφορά στη διαχείριση ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δήμων στο σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας Αττικής (50 δήμοι στους 66) αναφέρεται: «Η υπηρεσία που υποχρεούται να παρέχει ο ΕΔΣΝΑ αφορά στη χωριστή συλλογή διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης και διακριτή συλλογή έντυπου χαρτιού, καθώς και τη μεταφορά των εν λόγω υλικών στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ) της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για



επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση. Επισημαίνεται ότι η ΥΓΟΣ αφορά σε οικιακά αστικά απόβλητα και τα προσομοιάζονται σε αυτά. Τα προδιαλεγμένα υλικά συλλέγονται από τον πάροχο της ΥΓΟΣ, με σκοπό την πώληση στο ΕΜΑΚ ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, ενώ υπάρχουν και ρεύματα υλικών (π.χ. γυαλί), των οποίων η ανακύκλωση απαιτεί δαπάνη από τον πάροχο της ΥΓΟΣ».

5. Επίσης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΓΟΣ, παρ. 24 των αποφάσεων ένταξης των ελεγχόμενων πράξεων /Υποέργων, ως προς τη διαδικασία επαλήθευσης ύψους αντιστάθμισης προβλέπεται ότι σε ετήσια βάση συλλέγονται από τον πάροχο της ΥΓΟΣ (ΕΔΣΝΑ) και αποστέλλονται στο αρμόδιο Όργανο επαλήθευσης (ΕΥΚΕ) τα εξής στοιχεία :

- «Στοιχεία παρόχου ΥΓΟΣ & πλαίσιο αρμοδιοτήτων
- Εξυπηρετούμενοι χρήστες / γεωγραφική περιοχή
- Στοιχεία Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων που καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων της ΚΥΑ αρ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β'2992/2016) και συγκεκριμένα:
  - Είδος και ποσότητες αποβλήτων στο πλαίσιο της παροχής της ΥΓΟΣ
- Έσοδα (σύμφωνα με τις κατηγορίες εσόδων των παραμέτρων υπολογισμού και ελέγχου αντιστάθμισης της έκθεσης τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ)
- Ετήσιες δαπάνες ανά κατηγορία (σύμφωνα με τις κατηγορίες εξόδων των παραμέτρων υπολογισμού και ελέγχου αντιστάθμισης της έκθεσης τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ)
- Το κόστος για κάθε επιμέρους κατηγορία δαπάνης επένδυσης για την παροχή της ΥΓΟΣ πρέπει να επαληθευτεί μετά την ανταγωνιστική διαδικασία αγοράς έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που θα εφαρμοστεί από τον πάροχο της ΥΓΟΣ και η αντιστάθμιση να προσαρμοστεί στα οριστικοποιημένα κόστη.
- Δραστηριότητες εκτός εγκεκριμένης ΥΓΟΣ».

Επίσης, στην παρ. 19 του ίδιου παραρτήματος ορίζεται ότι «Ο πάροχος της Υ.Γ.Ο.Σ. έχει την υποχρέωση να παρέχει την Υπηρεσία σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος».

6. Κατά το χρόνο ένταξης των ελεγχόμενων υποέργων εφαρμοστέα ήταν η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8-4-2019 (ΦΕΚ 1277 Β) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 αυτής, έχουν καθοριστεί γενικοί κανόνες τιμολόγησης των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ προς τους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού. Η διαβάθμιση του κόστους ανά υπηρεσία γίνεται με εφαρμογή συντελεστών σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και με σκοπό να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται δράσεις των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης των αποβλήτων (πρόληψη, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου είδους ανάκτηση) έναντι των δράσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεράρχησης (διάθεση). Ειδικότερα όσο μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση παρέχεται στην τιμολόγηση των ΟΤΑ Α' βαθμού.

Επίσης στην παρ. 4 του άρθρου 4 της ίδιας ΚΥΑ αναφέρεται ότι «Για την πιστοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται για την εφαρμογή του κανονισμού τιμολόγησης και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και την απομείωσή τους, οι ΦΟΔΣΑ θα κάνουν χρήση μεταξύ άλλων και των στοιχείων που δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων».

Ακολούθως, κατά την υλοποίηση των ελεγχόμενων υποέργων η ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ καταργήθηκε και αντί αυτής εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/53457/780/11-05-2023 (ΦΕΚ 3203, τ. Β') ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)». Στο άρθρο 3 αυτής εφαρμόστηκαν γενικοί τιμολόγησης «Μείωση κατά 2% της ετήσιας εισφοράς των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, οι οποίοι εφαρμόζουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετώ.....». Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 Κανόνες υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων Ο.Τ.Α. α' βαθμού Α. παρ. 1. «Για την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα στοιχεία που καταχωρούν οι ΦΟΔΣΑ, οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού και τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για τη διαχείριση των αποβλήτων, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4819/2021».

7. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4819/2022 παρ.4 στις αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: «ζ) Εποπτεύει τη λειτουργία και την επίδοση των ΣΕΔ..... ιβ) Διενεργεί

επιθεωρήσεις και ελέγχους..... κ) «διασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της παρ. 3 του άρθρου 38 με την ιεράρχηση των αποβλήτων του άρθρου 4 και τη συμβατότητά τους με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα οικεία Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)».

## **B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**1.** Κατά την ημερομηνία του ελέγχου στον δικαιούχο ΕΔΣΝΑ διαπιστώθηκε ότι είχε υπογραφεί η αριθ. 10216/05.08.2022 (ΑΔΑ:92ΖΒΟΡ05-ΡΝΩ) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με αντικείμενο: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Αποβλήτων για την Ομάδα Ε - Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

- Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του ΕΔΣΝΑ άνευ ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
  - τη λειτουργία των Πολυκέντρων ανακύκλωσης κυριότητας του ΕΔΣΝΑ, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης, καθώς και τη διάθεση των αναγκαίων αναλωσίμων για τη λειτουργία των Πολυκέντρων,
  - υπηρεσίες και εργασίες αποκομιδής, συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης προς αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που διαθέτει η ίδια (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ),
  - εργασίες επεξεργασίας, από την ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ώστε να καθίσταται δυνατή η διάθεση αυτών στην αγορά,
  - την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών του ΕΔΣΝΑ, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης.
- Το κόστος του ανταποδοτικού κινήτρου που αποδίδεται στους καταναλωτές βαρύνει την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, την ίδια ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή του συνεργάτη, όπου οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν τα κουπόνια του ανταποδοτικού κινήτρου για το σύνολο των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. Η λειτουργία του ανταποδοτικού κινήτρου ξεκινά με την επιλογή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».
- Τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανακτώνται ανήκουν στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ίδια ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, η διάθεσή τους στην αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση γίνεται με ευθύνη της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και τα όποια έσοδα από την πώληση των υλικών ανήκουν και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ώστε να καλυφθεί ένα μόνο μέρος των δαπανών της για τη λειτουργία του Προγράμματος Ανακύκλωσης (παρ. 3.6 της Σύμβασης).
- Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είχε οριστεί στα πέντε (5) έτη με αυτόματες διαδοχικές πενταετείς παρατάσεις.

Στη συνέχεια προσκομίστηκε στην ΟΕ από τον ΕΔΣΝΑ απόφαση ακύρωσης της ανωτέρω σύμβασης «με το αριθ. έγγραφο 894/3-7-2023, ορθή επανάληψη του αριθ. πρωτ. 8689/03-07-2023» – Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 14<sup>η</sup> ΕΕ ΕΔΣΝΑ 2023 (07-07-2023 «Ανάκληση της αριθμ. 265/2022 ΑΕΕ για την σύναψη συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Σημειώνεται ότι ημερομηνία (λήψης της εν λόγω απόφασης ακύρωσης 07/07/2023 συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου στον δικαιούχο, καθώς και ότι, ενώ ο αριθ. πρωτ. της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ φέρει ημερομηνία 3-7-2023, εντούτοις στο «σώμα» της απόφασης αναγράφεται ως ημερομηνία λήψης της απόφασης μεταγενέστερη και δη η 7η-7-2023.

**2.** Κατά τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και με αφορμή την ανωτέρω υπογραφείσα σύμβαση με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση έγινε αναζήτηση από την ΟΕ στο διαδίκτυο και διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ εμφανίζει στην ιστοσελίδα της (στο menu Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης/Δείτε τα σημεία σε όλη την Ελλάδα) πολυκέντρα που έχουν παραληφθεί και πληρωθεί από το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Στιγμιότυπα θόνης από τον χάρτη εμφάνισης των πολυκέντρων της Ν. Ιωνίας όπου διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος φυσικού

αντικειμένου τηρούνται στο αρχείο του ελέγχου. Επίσης, από τον έλεγχο των κάδων αποθήκευσης των επεξεργασμένων από το μηχάνημα QUANTUM διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των υλικών αφορούσε πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυκτικών και μεταλλικές συσκευασίες αναψυκτικών, ήτοι υλικά που εμπίπτουν στην κατηγορία υλικών διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (βλ. και εύρημα 4.).

**3.** Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΕΔΣΝΑ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ κατά το χρονικό διάστημα από 5/8/2022 έως τουλάχιστον 7/7/2023, άνευ ανταλλάγματος είχε αναλάβει την αποκομιδή μεταφορά και διάθεση προς αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που διαθέτει η ίδια, δεν τεκμηριώθηκε από τον ελεγχόμενο δικαιούχο αν και ζητήθηκαν, όπως ζητήθηκαν και από τον ΕΟΑΝ, εάν τα συλλεγόμενα, από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ανακυκλώσιμα υλικά των πολυκέντρων έχουν προσμετρηθεί στη δικαιούμενη έκπτωση των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής προς μείωση της τιμολόγησης τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό 6 (ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8-4-2019 (ΦΕΚ 1277 Β) ΚΥΑ).

**4.** Περαιτέρω στην χρηματοοικονομική μελέτη που συνοδεύει την έκθεση τεκμηρίωσης για την έκδοση της ΥΓΟΣ εκάστου υποέργου 3 των πέντε (5) ελεγχόμενων πράξεων ελήφθησαν υπόψη έξοδα και έσοδα του ΕΔΣΝΑ. Ειδικότερα για τον προσδιορισμό της αντιστάθμισης για την παροχή της ΥΓΟΣ ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι και μεταξύ άλλων:

#### **ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**

- Κόστος καυσίμου για την αποκομιδή και μεταφορά από τον ΕΔΣΝΑ των διακριτών ρευμάτων στο ΕΜΑ της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής
- Κόστος απασχολούμενου προσωπικού με αποκλειστική απασχόληση για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων
- Κόστος συντήρησης και ασφάλισης των γωνιών ανακύκλωσης.

#### **ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

- Έσοδα από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών
- Έσοδα από την εισφορά των εξυπηρετούμενων Δήμων.

Υπό τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι με την υπογραφείσα σύμβαση με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση τα ποσά των δαπανών για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων που αναφέρονται στα στοιχεία των χρηματοοικονομικών αναλύσεων για την έκδοση των ΥΓΟΣ, είτε δεν υφίστανται είτε έχουν διαφοροποιηθεί.

**5.** Επίσης, κατά την ημερομηνία του ελέγχου στον ΕΔΣΝΑ επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχαν τηρηθεί ξεχωριστοί λογαριασμοί λογιστικής για τα έξοδα αποκομιδής και μεταφοράς αναλωσίμων, κόστους απασχολούμενου προσωπικού και τα έσοδα από τα ανακυκλώσιμα υλικά και αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει λόγω της υπογραφείσας σύμβασης με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.

#### **Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:**

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι:

**1)** Μη νόμιμα ο ΕΔΣΝΑ ανέθεσε για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως στις 7-7-2023 στην εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί ΣΣΕΔ ανακύκλωσης συσκευασιών, τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και πώλησης των ανακυκλώσιμων υλικών που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ πολυκέντρα ανακύκλωσης και δη με δικαίωμα η εν λόγω εταιρία να τα διαχειρίζεται ως δικά της. Το γεγονός αυτό δημιουργεί, πέραν των άλλων (όπως ενδεικτικά απώλεια εσόδων για τον ΕΔΣΝΑ), κενό στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών, μη υπηρετώντας έτσι του στόχους του ΠΕΣΔΑ και του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

**2)** Η εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ εμφανίζει στην ιστοσελίδα της πολυκέντρα που έχουν παραληφθεί και πληρωθεί από το πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

	<p>3) Από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης αφορούσαν στο σύνολό τους υλικά συσκευασίας (πλαστικά μπουκάλια νερού/αναψυκτικών και μεταλλικές συσκευασίες αναψυκτικών, άρα υλικά ευθύνης παραγωγού) κατά παράβαση των ειδικών όρων της έκθεσης τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ (βλέπε συνδυαστικά και εύρημα 4).</p> <p>4) Η μη τήρηση ξεχωριστών λογαριασμών λογιστικής για τα έξοδα και τα έσοδα που αφορούν στις ελεγχόμενες πράξεις δημιουργεί ασάφεια ως προς την ορθή εφαρμογή της ΥΓΟΣ κατά το μέρος αυτό και διατυπώνονται οι κάτωθι συστάσεις.</p>																
Σύσταση 1	<p>Ο ΕΔΣΝΑ να προσκομίσει α) βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 1</p>																
Σύσταση 2	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 1189 1465 1384"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ</td> <td>5179757</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>740,280.00 €</td> <td>740,280.00 €</td> <td>740,280.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΛ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>	Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	740,280.00 €	740,280.00 €	740,280.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179757	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	740,280.00 €	740,280.00 €	740,280.00 €										
Σύσταση 3	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€ Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 1861 1465 2042"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ</td> <td>5179765</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-</td> <td>832,815.00 €</td> <td>832,815.00 €</td> <td>832,815.00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-	832,815.00 €	832,815.00 €	832,815.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ	5179765	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-	832,815.00 €	832,815.00 €	832,815.00 €										

	AA				30/06/20 23																			
	Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3																							
Σύσταση 4	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1 ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td>5179770</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>555,210.00 €</td> <td>555,210.00 €</td> <td>555,210.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>								Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	555,210.00 €	555,210.00 €	555,210.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης																	
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179770	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	555,210.00 €	555,210.00 €	555,210.00 €																	
Σύσταση 5	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p> <p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Επιχειρησιακό</th> <th>MIS</th> <th>Υποέργο</th> <th>Ταμείο</th> <th>Λογιστική χρήση</th> <th>Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th>Ποσό Δ.Δ.</th> <th>Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td>5179776</td> <td>3</td> <td>ΕΤΠΑ</td> <td>01/07/2022-30/06/2023</td> <td>462,675.00 €</td> <td>462,675.00 €</td> <td>462,675.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>								Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	462,675.00 €	462,675.00 €	462,675.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης																	
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179776	3	ΕΤΠΑ	01/07/2022-30/06/2023	462,675.00 €	462,675.00 €	462,675.00 €																	
Σύσταση 6	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p>																							

	<p>Κατηγορία: Με δημοσιονομική επίπτωση</p> <table border="1" data-bbox="400 197 1461 445"> <thead> <tr> <th data-bbox="400 197 533 320">Επιχειρησιακό</th> <th data-bbox="533 197 665 320">MIS</th> <th data-bbox="665 197 798 320">Υποέργο</th> <th data-bbox="798 197 930 320">Ταμείο</th> <th data-bbox="930 197 1062 320">Λογιστική χρήση</th> <th data-bbox="1062 197 1195 320">Μη επιλέξιμες δαπάνες</th> <th data-bbox="1195 197 1327 320">Ποσό Δ.Δ.</th> <th data-bbox="1327 197 1461 320">Ποσό Ανάκτησης</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="400 320 533 445">Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ</td> <td data-bbox="533 320 665 445">5179778</td> <td data-bbox="665 320 798 445">3</td> <td data-bbox="798 320 930 445">ΕΤΠΑ</td> <td data-bbox="930 320 1062 445">01/07/20 22- 30/06/20 23</td> <td data-bbox="1062 320 1195 445">370,140.00 €</td> <td data-bbox="1195 320 1327 445">370,140.00 €</td> <td data-bbox="1327 320 1461 445">370,140.00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>	Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/20 22- 30/06/20 23	370,140.00 €	370,140.00 €	370,140.00 €
Επιχειρησιακό	MIS	Υποέργο	Ταμείο	Λογιστική χρήση	Μη επιλέξιμες δαπάνες	Ποσό Δ.Δ.	Ποσό Ανάκτησης										
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡ ΑΑ	5179778	3	ΕΤΠΑ	01/07/20 22- 30/06/20 23	370,140.00 €	370,140.00 €	370,140.00 €										
Σύσταση 7	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*100%=2.961.120,00€ Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>																
Σύσταση 8	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδιας Υπηρεσίας εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00*100%=3.331.260,00€ Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση Αποδέκτης: <i>Ε.Δ.ΕΑ</i> Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>																

<p>Σύσταση 9</p>	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε</p> <p>η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*100%=2.220.840,00€</p> <p>Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση</p> <p>Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΑ</p> <p>Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
<p>Σύσταση 10</p>	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε</p> <p>η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00€*100%=1.850.700,00€</p> <p>Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση</p> <p>Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΑ</p> <p>Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
<p>Σύσταση 11</p>	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε</p> <p>η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α'</p>

	<p>265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Πιθανές Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*100%=1.480.560,00€  Κατηγορία: Με πιθανή δημοσιονομική επίπτωση  Αποδέκτης: Ε.Δ.ΕΑ  Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
Σύσταση 12	<p>Ο ΕΔΣΝΑ:</p> <p>Α) να επικαιροποιήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ των πέντε αποφάσεων ένταξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, αφού λάβει υπόψη την τυχόν μείωση εσόδων του από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων υλικών της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., τη μείωση των εξόδων από τη μη χρήση οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού, δεδομένου ότι η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών φέρεται να έγινε από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για το χρονικό διάστημα από 5/8/2022 έως 7/7/2023.</p> <p>Β) εφεξής να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για την παρακολούθηση των αναφερομένων στη χρηματοοικονομική μελέτη της ΥΓΟΣ όσον αφορά στις πέντε (5) αποφάσεις ένταξης.  Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση  Αποδέκτης: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
Σύσταση 13	<p>Ο «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιος φορέας εποπτείας και ελέγχου των ΣΣΕΔ, να διασφαλίσει, για λόγους διαφάνειας, ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν αποτελούν πολυκέντρα ανακύκλωσης συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση  Αποδέκτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 3</p>
Σύσταση 14	<p>α) Σε συνέχεια της σύστασης 3, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να εξετάσει τα νέα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις πέντε (5) εκθέσεις τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ και αφού τα εγκρίνει να τα αποστείλει στην ΕΥΚΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. 110730/ΕΥΚΕ 1688/20-10-2020 έγγραφο της ΕΥΚΕ, καθώς διατηρεί την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθότητας υπολογισμού των οικονομικών στοιχείων της έκθεσης τεκμηρίωσης και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών των ενταγμένων πράξεων.  β) Η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να επιβεβαιώσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμά της, πολυκέντρα ανακύκλωσης με δικαιούχο τον ΕΔΣΝΑ δεν εμφανίζονται πλέον στο site της εταιρείας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.  Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση  Αποδέκτης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 4</p>
Σύσταση 15	<p>Σε συνέχεια της σύστασης 3 η ΕΥΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τεκμηρίωσης των ΥΓΟΣ να προβεί στον υπολογισμό της αντιστάθμισης, εφόσον απαιτείται. Να ενημερωθεί σχετικά η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις τυχόν δικές της ενέργειες, καθώς και η ΕΔΕΛ.   Κατηγορία: Χωρίς δημοσιονομική επίπτωση  Αποδέκτης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  Προθεσμία Συμμόρφωσης (μήνες): 4</p>





**DataJournalists**

## **Αποτελεσματική εφαρμογή αναλογικών μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης (Δ. 4)**

Επιβεβαιώθηκε ότι στην ΕΥΔ έχει συγκροτηθεί ομάδα αξιολόγησης κινδύνων απάτης σύμφωνα με την 1668/12-2-2016, απόφαση της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑ,Α όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 7375 31-7-2019 και 10340/26-11-2020 αποφάσεις. Ο ομάδα αξιολόγησης κινδύνων απάτης, συνεπικουρεί το έργο της ΕΥΔ. Μέσω του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης (σύνταξη Οικ 2639 15/3/2022) διενεργείται εκτίμηση σε συγκεκριμένους κινδύνους για την αξιολόγηση των πράξεων. Η ΕΥΔ έχει υποβάλλει και έχει συνεργαστεί με την ΕΥΘΥ, για την επικαιροποίηση του εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης κατά την 4η Τεχνική Συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας Κατά της Απάτης στις 23/6/2021, το οποίο επικαιροποιείται κάθε έτος ή ανά δύο έτη.

Το προσωπικό της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχει λάβει μέρος σε 5 επιμορφώσεις σε θέματα ΑΠΑΤΗΣ, OLAF και παρεμφερούς αντικειμένου.

Έχουν υπογραφεί δηλώσεις περί μη σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατ' άρθρο 38, παρ. 5 του Ν. 4314/2014 από τα στελέχη της που εμπλέκονται στις ελεγχόμενες πράξεις. Το εργαλείο αντιμετώπισης της απάτης αποτυπώνει τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας. Αν υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι τότε προτείνονται μέτρα και γίνεται επισταμένη παρακολούθηση.

Επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ παρέχεται ενημέρωση σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης

Δεδομένου ότι ο οδηγός επικαιροποιείται κάθε χρόνο από την ΕΥΔ, καταγράφονται κάποια στοιχεία κλειδιά των διεργασιών και χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα.

## **Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

### **Ε.1 Υλοποίηση των Στόχων του Ελέγχου**

Οι δικαιούχοι των ελεγχόμενων υποέργων συνεργάστηκαν με τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου. Ο φάκελος του ελέγχου περιλαμβάνει όλο το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό και φυλάσσεται στην υπηρεσία. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ελέγχου επιτρέπει τη διατύπωση των συμπερασμάτων του με εύλογη βεβαιότητα.

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του εκτάκτου ελέγχου, τα αναφερόμενα στην αριθμ. 942023 εντολή ελέγχου επιβεβαιώθηκαν εν μέρει με εύλογη βεβαιότητα και διατυπώνονται ευρήματα και συστάσεις.

**DataJournalists**


## Ε.2 Ελεγχθείσες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτάκτου Ελέγχου

<b>Ελεγχθείσες Δαπάνες</b>	<b>11.844.480,00€</b>
<b>Μη επιλέξιμες Δαπάνες</b>	<b>2.961.120,00€</b>
<b>Ποσοστό μη Επιλέξιμων Δαπανών</b>	<b>25%</b>
Λοιπές Δαπάνες	
Λοιπές Ελεγχθείσες Δαπάνες	0.00€
Λοιπές Μη Επιλέξιμες Δαπάνες	0.00€
<b>Ελεγχθείσες και μη επιλέξιμες δαπάνες υπο-δείγματος (sub-sampling)</b>	
Ελεγχθείσες Δαπάνες υπο-δείγματος (sub-sampling)	0.00€
Μη επιλέξιμες Δαπάνες υπο-δείγματος (sub-sampling)	0.00€
Διορθώσεις/ Ανακτήσεις	
<b>Ποσό Δημοσιονομικής Διόρθωσης</b>	<b>2.961.120,00 €</b>
<b>Ποσό προς Ανάκτηση</b>	<b>2.961.120,00 €</b>

DataJournalists

Παρατήρηση: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4314/2014 (άρθρο 12, παρ. 8 στ. β), όπως ισχύει, η ΕΔΕΛ σε συνέχεια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων της, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές ή τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, και ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, μπορεί να απευθύνει συστάσεις για οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα στην οικεία Διαχειριστική Αρχή και στον κατά περίπτωση Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στους ελεγχόμενους φορείς.

Τα μέλη της Ομάδας Ελέγχου



Ακριβές αντίγραφο



DataJournalists



Εύρημα	Σύσταση	Αποδέκτης	Προθεσμία συμμόρφωσης (μήνες)	ΕΠ / Ταμείο
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	<p>Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:</p> <p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p>	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	<p>Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα:</p> <p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και</p>	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

	ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€			
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

	ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€			
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στη με αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στο άρθρο 31 με τίτλο «Κριτήρια για την εφαρμογή κατ' αποκοπή ποσοστών ή κατά παρέκταση δημοσιονομικών διορθώσεων και κριτήρια καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης» του ΚΑΝ. (ΕΕ) με αριθ. 480/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του, καθώς και ότι το ανωτέρω εύρημα αφορά σε τρεις (3) δικαιούχους και επτά (7) πράξεις / υποέργα του ίδιου ΕΠ, προτείνονται τα ακόλουθα: Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των Υποέργων 3 των Πράξεων με κωδ. MIS 5179757, 5179765, 5179770, 5179776, 5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΔΣΝΑ μειωμένες κατά 25%. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.	Ε.Υ.Δ. Ε.Π.- ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕ ΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη Επαρκής Αξιολόγηση από την Ε.Υ.Δ. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ των υποβληθεισών για Ένταξη Πράξεων	Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1 και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%. . Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.	Ε.Υ.Δ. Ε.Π.- ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕ ΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /



<p>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΕΤΠΑ</p>
<p>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ</p>
<p>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ</p>
<p>Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ</p>	<p>Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ.</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ</p>

του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.	ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€			
Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα:	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη τεκμηρίωση από την αναθέτουσα αρχή ΕΔΣΝΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) της σύμβασης. Μη επαρκής τεκμηρίωση από τις αναθέτουσες αρχές ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ, καθώς και την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ του εύλογου της εκτιμώμενης αξίας (π/υ) έκαστης των δύο αντίστοιχων συμβάσεων.	Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να θέσει σε αποδεκτό διαχείρισης τις δαπάνες α) των υποέργων 1 και 2 της πράξης με κωδ. MIS 5185084 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΦΟΔΣΑ Π. Πελοποννήσου μειωμένες κατά 25% και β) των υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης με κωδ. MIS 5185082 που τυχόν δηλωθούν στο εξής από τον ΕΣΔΑΚ μειωμένες κατά 25%.	Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» -	6	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€			
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ των ελεγχόμενων υποέργων σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%) και ειδικότερα: Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, αφού επιβεβαιώσει με έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης προς την ΕΔΕΛ, ότι έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης - σε συνέχεια της αρ. 462/ΥΜ/ΤΧ/09.10.2023 βεβαίωσης της εταιρίας «ENVIPCO HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» (προς τον ΕΔΣΝΑ, Βλέπε κεφ. Δ3) ? και ισχύουν, α) το σύνολο των προδιαγραφών των σχετικών προκηρύξεων	Ε.Υ.Δ. Ε.Π.- ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕ ΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /

ανταγωνισμού	και β) και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αρ. 4572/4-05-2022 και 2786/16.03.2022 προσκλήσεων, να θέτει εφεξής σε αποδεκτό διαχείρισης μειωμένες κατά 25% τις δαπάνες των Υποέργων 3 ,των πράξεων με MIS: 5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και 5185082 του ΕΣΔΑΚ.			
Ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών δεν διασφάλισε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων και τη μη δημιουργία εμποδίων στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού	Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 6, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να προβεί σε απένταξη των Υποέργων 3 ,των πράξεων με MIS: 5179765, 5179770, 5179757, 5179776 και 5179778 του ΕΔΣΝΑ, της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5185084 του ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ και της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5185082 του ΕΣΔΑΚ.	Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	6	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	Σε συνέχεια της ανωτέρω διαβεβαίωσης που περιήλθε σε γνώση της ΕΟ, η ΕΥΔ να επιβεβαιώσει με επιτόπια επαλήθευση ότι μετά τις ρυθμίσεις των πολυκέντρων ανακύκλωσης εξακολουθούν να ισχύουν α) το σύνολο των προδιαγραφών της προκήρυξης και β) τα κριτήρια επιλεξιμότητας της πρόσκλησης και των αποφάσεων ένταξης. Για τα ανωτέρω να ενημερωθεί η ΕΔΕΛ.	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Ειδικότερα :	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

	Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€			
Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την	Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

<p>πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.</p>	<p>(ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p>			
<p>Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.</p>	<p>Μετά την υλοποίηση της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ</p>
<p>Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776 και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.</p>	<p>Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να μην προβεί σε αποδεκτό διαχείρισης των δαπανών των ελεγχόμενων υποέργων 3 των ανωτέρω πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776, 5179778 που τυχόν δηλωθούν στο εξής.</p>	<p>Ε.Υ.Δ. Ε.Π.- ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</p>	<p>6</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /</p>
<p>Μερική διαφοροποίηση του προκηρυσσμένου και παραληφθέντος φυσικού αντικείμενου των ελεγχόμενων πράξεων με κωδ. ΟΠΣ 5179757, 5179765, 5179770, 5179776</p>	<p>Σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με τα στην παρ. 8 του</p>	<p>Ε.Υ. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ &amp; ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</p>	<p>4</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /</p>

και 5179778 σε σχέση με την πρόσκληση αρ. 4572/04.05.2022 της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.	άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών .			
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Ο ΕΣΔΝΑ να προσκομίσει α) βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ,	ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	1	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΣΔΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*25%=740.280,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΣΔΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ

	<p>ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108)</p> <p>Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης : 3.331.260,00*25%=832.815,00€</p>			
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΑΝΑ.	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1 ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108)</p> <p>Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.220.840,00€*25%=555.210,00€</p>	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΑΝΑ.	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108)</p> <p>Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.850.700,00*25%=462.675,00€</p>	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ



<p>Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.</p>	<p>Μετά την υλοποίηση της ως ανωτέρω σύστασης 1, ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 25% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την ΑΠ των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 2.961.120,00€ (=11.844.480,00*25%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: 1.480.560,00*25%=370.140€</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 / ΤΣ</p>
<p>Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.</p>	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τότε η ΕΔΕΛ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.</p> <p>Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με</p>	<p>Ε.Δ.ΕΛ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /</p>

	κωδ. ΟΠΣ 5179757 της 9ης λογιστικής χρήσης: 2.961.120,00*100%=2.961.120,00€			
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδιας Υπηρεσίας εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.  Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179765 της 9ης λογιστικής χρήσης: 3.331.260,00*100%=3.331.260,00€	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης»	Ε.Δ.ΕΛ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /

	<p>(ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων συνολικού ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179770 της 9ης λογιστικής χρήσης: <math>2.220.840,00€ * 100% = 2.220.840,00€</math></p>			
<p>Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.</p>	<p>Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγμένα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014</p>	<p>Ε.Δ.ΕΑ</p>	<p>3</p>	<p>Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /</p>

	(ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179776 της 9ης λογιστικής χρήσης: $1.850.700,00 * 100\% = 1.850.700,00\text{€}$			
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Εάν δεν τεκμηριωθεί από τον ΕΔΣΝΑ με: α) βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), ότι τα συλλεγόμενα υλικά των πολυκέντρων ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δηλώθηκαν για το διάστημα έως τις 7-7-2023 υπέρ των Δήμων στους οποίους αυτά είχαν τοποθετηθεί και β) με βεβαίωση του «Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιου φορέα ελέγχου των ΣΣΕΔ, ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων της υλικά συσκευασίας που έχει συλλέξει από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ως σύσταση 1), τότε η ΕΔΕΑ να προβεί στην επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης σε βάρος του δικαιούχου ΕΔΣΝΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% των συνολικών δαπανών που έχουν τεθεί σε αποδεκτό διαχείρισης από την ΕΥΔ και τελούν σε εξαίρεση από την Αρχή Πιστοποίησης των ελεγχόμενων πράξεων ύψους 11.844.480,00€, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) αριθ 480/2014 της Επιτροπής και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στην αρ. 55490 ΕΞ 2022/21.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2108) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Πιθανές μη επιλέξιμες Δαπάνες Υποέργου 3 πράξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179778 της 9ης λογιστικής χρήσης: $1.480.560,00 * 100\% = 1.480.560,00\text{€}$	Ε.Δ.ΕΑ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Ο ΕΔΣΝΑ: Α) να επικαιροποιήσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν την έκθεση τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ των πέντε αποφάσεων ένταξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, αφού λάβει υπόψη την τυχόν μείωση εσόδων του από την εκμετάλλευση των ανακυκλώσιμων υλικών της	ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /

	<p>ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., τη μείωση των εξόδων από τη μη χρήση οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών και τη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού, δεδομένου ότι η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών φέρεται να γίνει από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για το χρονικό διάστημα από 5/8/2022 έως 7/7/2023.</p> <p>Β) εφεξής να τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία για την παρακολούθηση των αναφερομένων στη χρηματοοικονομική μελέτη της ΥΓΟΣ όσον αφορά στις πέντε (5) αποφάσεις ένταξης.</p>			
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Ο «Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ), ως αρμόδιος φορέας εποπτείας και ελέγχου των ΣΣΕΔ, να διασφαλίσει, για λόγους διαφάνειας, ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ δεν αποτελούν πολυκέντρα ανακύκλωσης συγχρηματοδοτηθέντα από το ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	3	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	<p>α) Σε συνέχεια της σύστασης 3, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να εξετάσει τα νέα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις πέντε (5) εκθέσεις τεκμηρίωσης της ΥΓΟΣ και αφού τα εγκρίνει να τα αποστείλει στην ΕΥΚΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αριθ. 110730/ΕΥΚΕ 1688/20-10-2020 έγγραφο της ΕΥΚΕ, καθώς διατηρεί την αρμοδιότητα ελέγχου της ορθότητας υπολογισμού των οικονομικών στοιχείων της έκθεσης τεκμηρίωσης και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, καθώς και της επιλεξιμότητας των δαπανών των ενταγμένων πράξεων.</p> <p>β) Η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ να επιβεβαιώσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμά της, πολυκέντρα ανακύκλωσης με δικαιούχο τον ΕΔΣΝΑ δεν εμφανίζονται πλέον στο site της εταιρείας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.</p>	Ε.Υ.Δ. Ε.Π.- ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /
Μη τήρηση των Ειδικών Όρων της Έκθεσης Τεκμηρίωσης της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) από τον ΕΣΔΝΑ.	Σε συνέχεια της σύστασης 3 η ΕΥΚΕ λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τεκμηρίωσης των ΥΓΟΣ να προβεί στον υπολογισμό της αντιστάθμισης, εφόσον απαιτείται. Να ενημερωθεί σχετικά η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις τυχόν δικές της ενέργειες, καθώς και η ΕΔΕΛ.	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	4	Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 /

--	--	--	--	--



**DataJournalists**